

ЖК «Терлецкий парк» 23.11.2021

Корпус 1 (14чел):

- кровля -6чел
- Кладка СКЦ -8чел

Корпус 2 (164+54=218чел.):

Блок А: чел - чел

Блок Б: 27чел. - монтаж опалубки, армирование, ПП тех эт., лестн марши - 10 чел
- кладка блоков и ППП –12чел
- шлифовка автостоянки под блоком «Б» -5чел

Блок В: 24чел. - монтаж опалубки, армирование,бетонирование ВК, МО, ПП тех.эт - 10 чел
- монтаж ППП и штукатурка ГБ– 14чел

Блок Г: **0чел. (субподряд)**

Блок Д 16чел - монтаж ППП-4чел- монтаж опалубки, арм-е,бетонирование ВК, МО,ПП тех.эт - 10 чел

Блок Е: 18 чел - монтаж опалубки, ар-е,бетонирование ВК 20эт(14,15,16сек) ПП 15эт -10чел
- кладка блоков-6чел

Блок Ж: 12чел - подготовка основания для ФП блока «Ж», блок И колонны -12чел.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - Арматурный цех – 8 чел. | - |
| - Стropальщики – 4 чел. | - Подрядчики Окна 8чел |
| - Электрики – 8 чел. | - СЭП – 12чел |
| - Блок В сверление отверстий – 3чел | - Охрана и кладовщики: 10 чел. |
| - Откачка воды- 2 чел | - АУП и ИТР: 28 чел. |
| - Подрядчики «стена в грунте» – 17чел | - Механизаторы: 16 чел. |
| - Подрядчики ВК 5-чел | |

ИТОГО: 232чел.