

объект ЖК «Терлецкий парк» 10.12.2021

Корпус 1 (13чел):

- кровля -6чел
- Кладка СКЦ -7чел

Корпус 2 (156+54= 210чел.):

Блок А: 0чел

Блок Б: 22чел. - монтаж опалубки, армирование, ПП тех эт., лестн марши - 10 чел
- кладка блоков и ППП –12чел

Блок В: 14чел. - монтаж опалубки, армирование,бетонирование ВК, МО, ПП тех.эт - 0чел
- монтаж ППП и штукатурка ГБ– 14чел

Блок Г: 18чел - кладка блоков и ППП –18чел(МОС1)

Блок Д 4чел - монтаж ППП-4чел- монтаж опалубки, арм-е,бетонирование ВК, МО,ПП тех.эт - 0 чел

Блок Е: 7 чел - монтаж опалубки, ар-е,бетонирование ВК 20эт(14,15,16сек) ПП 15эт -0чел
- кладка блоков-7чел

Блок Ж: 34чел - подготовка основания и заливка ФП блока «Ж»-12чел, блок Л п/п-22чел.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Арматурный цех – 8 чел. | - Подрядчики ВК 5-чел |
| - Стропальщики – 4 чел. | - Подрядчики Окна 8чел |
| - Электрики – 8 чел. | - СЭП – 11чел |
| - Блок В сверление отверстий – 3чел | - Охрана и кладовщики: 10 чел. |
| - Откачка воды- 2чел | - АУП и ИТР: 28 чел. |
| - Подрядчики «стена в грунте» – 8чел | - Механизаторы: 16 чел. |

ИТОГО: 223чел.