

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Факт выполненных работ за сентябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			План	Выполнение
1	Бетонирование стен и перекрытий	м3	2055	1660
2	Устройства наружных стен из кирпича	м3	235	187
3	Устройства внутренних стен из СКЦ	м3	350	321
4	Устройства внутренних перегородок из кирпича	м3	12	12
5	Устройства внутренних перегородок из ПГП	м2	1100	879
6	Оштукатуривание внутренней поверхности наружных стен	м2	980	780
7	Оштукатуривание внутренних перегородок	м2	2700	2589
8	Устройство утеплителя на стенах	м3	54	54

Составил производитель работ
Куликов С.В.



Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на октябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			План
1	Бетонирование стен и перекрытий	м3	2000
2	Устройства наружных стен из кирпича	м3	240
3	Устройства внутренних стен из СКЦ	м3	359
4	Устройства внутренних перегородок из кирпича	м3	11
5	Устройства внутренних перегородок из ПГП	м2	1140
6	Оштукатуривание внутренней поверхности наружных стен	м2	940
7	Оштукатуривание внутренних перегородок	м2	2300
8	Устройство утеплителя на стенах	м3	61

Составил производитель работ
Куликов С.В.