

Справка на 30.06.2022
по объекту ЖК «Царицыно» ул. 6-я Радиальная, вл. 7
2-я очередь

Корпуса 2-ой очереди 27, 28/29, 30, 31.

Корпус 27; 28/29

Планный срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 30.12.2022

Подрядными организациями выполняются работы по системам:

- Водопровод и канализация;
- Отопление;
- Электрика;
- Слаботочные системы;

Силами АО «Мосотделстрой №1» ведутся работы:

- Монтаж вентиляционной системы;
- Возведению внутренних стен и перегородок;
- Отделочные работы;
- Изготовление и монтаж металлических ограждений;
- Подготовка лифтовых шахт для установки лифтового оборудования;
- Утепление переходных балконов;
- Устройство покрытия стилобата;
- Устройство кровли.

Корпус 30; 31

Планный срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 30.12.2022

Подрядными организациями выполняются работы по системам:

- Водопровод и канализация;
- Отопление;
- Электрика;
- Слаботочные системы;
- Монтаж лифтового оборудования.

Силами АО «Мосотделстрой №1» ведутся работы:

- Монтаж вентиляционной системы;
- Возведению внутренних стен и перегородок;
- Изготовление и монтаж металлических ограждений и конструкций;
- Отделка помещений;
- Устройство стяжки;

Состояние в процентах строящихся объектов ЖК «Царицино»:

27 корпус	
- монолитные работы (включая	99%
входные группы)	
- монтажные работы (лестничные марши, монтаж металлоконструкций и т.д.)	60%
- кровельные работы	45%
- каменные работы наружных стен	98%
- каменные работы внутренних стен и перегородок,	64%
- фасадные работы (без заполнения оконных проемов),	0%
- заполнение оконных проемов,	0%
- заполнение дверных проемов,	0%
- отделочные работы (укрупненно: штукатурка,	34%
стяжка,	19%
шпатлевка,	0%
плитка,	0%
покраска)	
- работы в подземной: кирпичная кладка,	98%
штукатурка,	12%
шпатлевка,	0
полы,	4%
монтаж металлоконструкций	
- монтаж вертикального транспорта (лифты)	0%
- благоустройство территории.	0%
- отопление	15%
- водопровод	31%
- канализация	31%
- слаботочка	10%
- электрика	12%
- вентиляция	20%
28/29 корпус	
- монолитные работы (включая	

входные группы)	99%
- монтажные работы (лестничные марши, монтаж металлоконструкций и т.д.)	62%
- кровельные работы	95%
- каменные работы наружных стен	96%)
- каменные работы внутренних стен и перегородок,	56%
- фасадные работы (без заполнения оконных проемов),	0%
- заполнение оконных проемов,	0%
- заполнение дверных проемов,	0%
- отделочные работы (укрупненно: штукатурка,	45%
стяжка,	12%
шпатлевка,	4%
плитка,	0%
покраска)	0%
- работы в подземной:	
кирпичная кладка,	98%
штукатурка,	16%
шпатлевка,	3%
полы,	5%
монтаж металлоконструкций	
- монтаж вертикального транспорта (лифты)	0%
- благоустройство территории.	0%
- отопление	35%
- водопровод	45%
- канализация	56%
- слаботочка	8 %
- электрика	14%
- вентиляция	29%
30 корпус	
30 корпус	
- монолитные работы входных групп,	100%
- монтаж металлоконструкций,	58%
- кровельные работы,	100%
- каменные работы наружных стен,	99%
- каменные работы внутренних стен и перегородок,	88%
- фасадные работы (без заполнения оконных проемов),	0%
- заполнение оконных проемов,	0%
- заполнение дверных проемов,	0%
- отделочные работы (укрупненно: штукатурка,	17%
стяжка,	8%
шпатлевка,	0%
плитка,	0%
покраска)	0%
-работы в подземной части:	

кирпичная кладка, штукатурка, шпатлевка, полы	99% 89% 36% 5%
- монтаж вертикального транспорта (лифты)	18%
- благоустройство территории.	0%
- отопление	54%
- водопровод	49%
- канализация	49%
- слаботочка	15%
- электрика	48 %
- вентиляция	79%
31 корпус	
- монолитные работы входных групп,	100%
- монтаж металлоконструкций,	62%
- кровельные работы,	100%
- каменные работы наружных стен,	99%
- каменные работы внутренних стен и перегородок,	99%
- фасадные работы (без заполнения оконных проемов),	32%
- заполнение оконных проемов,	62%
- заполнение дверных проемов,	2%
- отделочные работы (укрупненно: штукатурка,	99%
стяжка,	56%
шпатлевка,	16%
плитка,	26%
покраска)	0%
-работы в подземной части:	
кирпичная кладка,	99%
штукатурка,	99%
шпатлевка,	62%
полы,	33%
- монтаж вертикального транспорта (лифты)	22%
- благоустройство территории.	0%
- отопление	63%
- водопровод	47%
- канализация	47%
- слаботочка	22%
- электрика	20%
- вентиляция	79%