


Составлено
А.Р. Хамидуллин

Набор работ на апрель по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	плановое кол-во
Общестроительные работы			
1	Монтаж керамогранитной плитки НВФ, в осях А1-Б1/1, 6/А2-Б2	м2	650
2	Монтаж подсистемы НВФ (направляющие), в осях 1-2	м2	200
3	Устройство теплоизоляции стен переходных балконов минераловатными плитами, секция 1, 2	м2	550
4	Монтаж напольной керамогранитной плитки, секция 4	м2	200
5	Монтаж оконных конструкций, секция 1-4	шт	40
6	Установка направляющих в лифтовой шахте, секция 1,2, 3,4	м	1000
7	Изготовление и монтаж металлических дверей, секция 1-4	шт	100
8	Устройство стяжек, МОП, секции 1, 3	м2	300
9	Бетонирование диафрагм, секции 1, 2, 3, 4	шт	20
10	Заполнение дверных проемов (монтаж дверей стальных) в МОПе, секции 1, 2, 3,4	шт	100
Внутренняя система водоснабжения			
11	Монтаж трубы Дн25, техподполье	м	244
12	Монтаж трубы ДНн32, техподполье	м	45
13	Монтаж трубы Дн40, техподполье	м	190
14	Монтаж трубы Дн80, техподполье	м	136
15	Монтаж трубы Дн100, техподполье	м	543
16	Монтаж трубы Дн70, техподполье	м	110
17	Монтаж сшитого полиэтилена, Секции 1-4	м	9000
18	Монтаж радиаторов отопления, секции 1-4	шт	650
Система вентиляции			
19	Монтаж вентиляционных коробов, секции 1-4	м2	500

составил: Производитель работ Хамидуллин А.Р.



Согласовано
Заместитель директор по строительству
Табачков А.И. _____

Факт выполненных работ за март по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	плановое кол-во	Факт
<u>Общестроительные работы</u>				
1	Монтаж керамогранитной плитки НВФ, в осях А1-Б1/1, 6/А2-Б2	м2	700	700
2	Монтаж подсистемы НВФ (направляющие), в осях А1-Б1/1, 6/А2-Б2	м2	700	700
3	Устройство теплоизоляции стен переходных балконов минераловатными плитами (мокрый фассад), 2-й слой, секция 3	м2	1000	711
4	Монтаж напольной керамогранитной плитки, секция 4	м2	200	112
5	Монтаж оконных конструкций, секция 4	шт	10	10
6	Установка направляющих в лифтовой шахте, секция 1,2	м	200	0
7	Монтаж металлических дверей, секция 1	шт	10	10
8	Устройство стяжек, МОП, секция 3	м2	100	0
<u>Внутряная система водоснабжения</u>				
9	Монтаж приборов отопления (моп, лестничный марш, лифтовой хол), секции 1-4	шт	132	132
10	Сборка узлов учета ГВС-ХВС (без монтажа)	шт	562	562
11	Сборка узлов учета отопления (без монтажа)	шт	562	562
<u>Система вентиляции</u>				
12	Монтаж вент.коробов, моп секции 2,4	м2	200	0

составил : Производитель работ Хамидуллин А.Р. _____