

Согласовано
 Заместитель директора по строительству
 Табачков А.И.

Факт выполненных работ за Сентябрь по объекту "Царицыно 2" корпус 27

П/П	Секция	Общестроительные работы			план кол-во	факт кол-во
		наименование работ	ед.изм			
1	1	Бетонирование стен	м3	65	65	
2		Бетонирование перекрытия	м3	114	114	
3	2	Бетонирование стен	м3	63	63	
4		Бетонирование перекрытия	м3	100	100	
5	3	Бетонирование стен	м3	125	125	
6		Бетонирование перекрытия	м3	140	140	
7	4	Бетонирование стен	м3	130	130	
8		Бетонирование перекрытия	м3	120	120	
9		Кирпичная кладка наружных стен секций 1-4	м3	80~	0	
10		Бетонирование плиты въезда в парковку	м3	140	140	
11		Бетонирование стен рамы въезда в парковку	м3	60	31	

составил : Старший прораб Мурадян С.Г.

Согласовано
Заместитель Директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на Октябрь по объекту "Царицыно 2" корпус 27

П/П		Секция	Общестроительные работы		план
			наименование работ	ед.изм	кол-во
1	1		Бетонирование стен	м3	100
2			Бетонирование перекрытия	м3	114
3	2		Бетонирование стен	м3	126
4			Бетонирование перекрытия	м3	115
5	3		Бетонирование стен	м3	110
6			Бетонирование перекрытия	м3	115
7	4		Бетонирование стен	м3	125
8			Бетонирование перекрытия	м3	115
9			Кирпичная кладка наружных стен секций 1-4	м3	80
10			Бетонирование плиты покрытия въезда в парковку	м3	150
11			Бетонирование стен рамы въезда в парковку	м3	30

составил : Старший прораб Мурадян С.Г.

