

Согласовано
 Заместитель директора по строительству
 Табачков А.И

Набор работ на апрель 2021 по объекту "Царицыно 2" корпус 25

№	Наименование работ	Ед.изм	План
Общестроительные работы			
1	Монтаж оконных блоков	м2	200
2	Монтаж кронштейнов (вентфасад)	м2	1250
3	Монтаж утеплителя (вентфасад)	м2	2000
4	Монтаж направляющих (вентфасад)	п.м.	2000
5	Монтаж плит керамогранита (вентфасад)	м2	500
6	Монтаж кронштейнов под кондиционеры	шт.	25
7	Монтаж воздуховодов в МОП	м2	300
8	Утепление балконов и лоджий (1, 7, 9 сек)	м3	305
9	Устройство мусоропровода	сек	2
10	Кладка плитки	м2	520
11	Устройство армированной ц/п.стяжки в МОП	м2	830
12	Устройство пола типа П-9, П-13	М2	60
13	Устройство диафрагм МОП	СЕК	2
14	Монтаж металлических перегородок ИМ-4	тн	31,1
15	Монтаж металлических ограждений МО-1	тн	1,5
16	Монтаж металлических решёток РМ-18, РМ-19	тн	1,1
17	Закладка диафрагм в МОП блоками СКЦ	М3	19
18	Установка ливневой трубы на переходных балконах	шт.	64
Слаботочные работы			
19	Монтаж пожарных датчиков	шт.	1500
20	Монтаж кабель-канала	п.м.	4000
21	Прокладка, подключение кабелей	п.м.	8000
22	Штробление под домофон, радио-точки	п.м.	950
23	Протяжка в квартиры кабелей слаботочных систем (домофон, радио, передача данных)	п.м.	7500
24	Подключение соединительных коробок АСУВ	шт.	200
25	Прокладка кабелей АПС и РТ паркинг -1 и -2	п.м.	2500
26	Протяжка кабелей системы АСУВ, АСУЭ	п.м.	5000
Лифтовое оборудование			
27	Установка лебёдок главного привода и подвески по осям шахты	шт.	12
28	Запасовка тяговых канатов на подвесках кабин и противовесов	шт.	16
29	Монтаж ограничителя скорости, натяжного устройства, запасовка каната ограничителя скорости	шт.	16
30	Монтаж станций управления и преобразователей частоты	шт.	28
31	Установка дверей шахты	шт.	114
Сантехнические работы			
32	Монтаж трубы ПП	п.м.	7200
33	Монтаж радиаторов отопления (лест.клетка, хол 1-2 сек)	шт.	64
34	Монтаж пожарных шкафов (1-2 сек)	шт.	34
35	Установка пожарных кранов	шт.	68
36	Установка счётчиков хол.гор.воды	шт.	92
37	Установка регуляторов давления	шт.	200
38	Монтаж трубы СПЭ	п.м.	6205
39	Установка фильтров	шт.	200
40	Чердак (тех.этаж) хол.гор.воды	сек	4
41	Установка шаровых кранов	шт.	200

Составил
 Начальник участка
 Андрюхин О.Н

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Факт выполненных работ за март 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 25

П/п	Наименование работ	Ед.изм	План	Факт
Общестроительные работы				
1	Монтаж оконных блоков	м2	250	140
2	Монтаж кронштейнов под вентфасад	м2	3000	3000
3	Утепление вентфасада	м2	3000	2500
4	Устройство противопожарных отсеков	п.м.	3000	3000
5	Монтаж направляющих	п.м.	5000	3995
6	Монтаж плит керамогранита	м2	5000	3100
7	Монтаж кронштейнов под кондиционеры	шт	100	100
8	Монтаж системы дымоудаления ВДУ	шт	6	6
9	Утепление балконов	м3	90	115
10	Утепление тамбура	м3	25	40
11	Устройство мусоропровода	п.м.	46	46
12	Устройство теплового контура	сек	4	4
13	Монтаж металлических козырьков над входом в техподполье	тн	0,544	0
14	Усиление кирпичных простенков входных групп	сек	9	9
15	Армирование стен входа в техподполье №1	м2	10,4	10,4
16	Укладка утеплителя на техчердаке	м2	93,2	93,2
17	Устройство ц/п.стяжки	м2	560	440
18	Устройство армированной стяжки	м2	93,6	93,6
19	Выравнивание ограждающих ж/б стен на переходных балконах	м3	7,5	7,5
20	Монтаж балконных металлических перемычек	тн	0,21	0,21
Слаботочные работы				
1	Монтаж пожарных датчиков	шт.	2000	2000
2	Монтаж кабель-канала	п.м.	8000	3980
3	Прокладка, подключение кабелей	п.м.	9000	7550
4	Пробой, монтаж гильз в квартиры, монтаж межэтажных гильз	тн	6	6
5	Штробление под домофон, радио-точки	п.м.	900	1
6	Монтаж подрозетников	шт.	1200	1200
7	Монтаж труб	тн	3	0
8	Монтаж лотков	тн	1	1
9	Монтаж стоек, полок лотков	шт.	250	250
10	Монтаж гофры, кабеля СОБГ	п.м.	2500	2500
11	Монтаж гофры, кабеля стояка РТ	п.м.	2000	2000
12	Монтаж гофры, кабеля охраны входов	п.м.	3000	1600
Лифтовые работы				
1	Установка лебёдок главного привода и подвески по осям шахты	шт.	9	9
2	Сборка лифтовых кабин и каркасов противовесов	шт	12	12
3	Запасовка тяговых канатов на подвесках кабин и противовесов	шт	12	12
4	Монтаж ограничителя скорости, натяжного устройства, запасовка каната ограничителя скорости	шт	12	12
5	Подключение лебёдки главного привода и преобразователя частоты к шкафу управления	шт.	12	12
6	Монтаж подвесных кабелей	шт.	24	24
Сантехнические работы				
1	Монтаж трубы ПП в изоляции с пробивкой отверстий (1-5 сек)	п.м.	2500	2500
2	Монтаж трубы отопления хол.гор.воды	п.м.	3000	3000
3	Монтаж трубы в техподполье (2 сек)	п.м.	284	284
4	Установка пожарных шкафов	шт.	20	20
5	Установка счётчиков хол.гор.воды	шт.	36	36
6	Установка пожарных кранов	шт.	36	36
7	Монтаж стальной оцинкованной трубы	п.м.	104	104
8	Установка задвижек хол.гор.воды (чердак)	шт.	7	7
9	Монтаж трубы в чердаке (2 сек)	п.м.	101	101
ЭОМ				
1	Затягивание проводов в проложенные гофрированные трубы	п.м.	9000	9000
2	Монтаж лотков по техэтажу	тн	0,176	0,176
3	Устрановка светильников	шт.	278	278

Составил начальник участка
Андрюхин О.Н.

