

Поставка материалов и строительного-монтажные работы, корпус 23.			
№ пп	Предмет закупки	Статус	Стоимость договора
1	Строительно-монтажные работы по слаботочным системам	Выбран победитель. ООО "Энергия света". Итоговый протокол опубликован 16.11.2020. Договор заключен 27.11.2020	56 585 210,00
2	Строительно-монтажные работы по системам отопление, водоснабжение и водоотведение	Выбран победитель. ООО "НПО ЗСМ №Сварожич". Итоговый протокол опубликован 10.11.2020. Договор заключен 20.11.2020	87 689 310,00
3	Поставка электрики (закупается одним лотом на корпуса 23, 24, 25)	Выбран победитель. ООО ТД "ЛИГА". Итоговый протокол опубликован 10.11.2020. Договор заключен 20.11.2020.	79 686 230,71
4	Поставка материалов для вентилируемого фасада (подвесная система, утеплитель, керамогранитная плитка)	Все материалы закуплены, заканчивается поставка и производится монтаж	
Поставка материалов и строительного-монтажные работы, корпус 24.			
№ пп	Предмет закупки	Статус	НМЦД
1	Строительно-монтажные работы по слаботочным системам	Размещен 24.11.2020. Окончание приема заявок 09.12.2020. Подписание договора 24.12.2020	54 678 472,00
2	Строительно-монтажные работы по системам отопление, водоснабжение и водоотведение	Размещен 24.11.2020. Окончание приема заявок 09.12.2020. Подписание договора 24.12.2020	89 010 664,00
3	Поставка электрики (закупается одним лотом на корпуса 23, 24, 25)	Выбран победитель. ООО ТД "ЛИГА". Итоговый протокол опубликован 10.11.2020. Договор заключен 20.11.2020.	79 686 230,71
4	Поставка материалов для вентилируемого фасада (подвесная система, утеплитель, керамогранитная плитка)	Утеплитель и керамогранитная плитка - договоры заключены. Подвесная система не состоялась повторно. Пересматриваем НМЦД. Будет размещена повторно.	

Поставка материалов и строительно-монтажные работы, корпус 25.			
№ пп	Предмет закупки	Статус	НМЦД
1	Строительно-монтажные работы по слаботочным системам	На повторном согласовании МКСИ с 19.11.2020. Далее лот уйдет на согласование в МРГ.	138 711 856,00
2	Строительно-монтажные работы по системам отопление, водоснабжение и водоотведение	На повторном согласовании МКСИ с 18.11.2020. Далее лот уйдет на согласование в МРГ.	224 506 696,00
3	Поставка электрики (закупается одним лотом на корпуса 23, 24, 25)	Выбран победитель. ООО ТД "ЛИГА". Итоговый протокол опубликован 10.11.2020. Договор заключен 20.11.2020.	79 686 230,71
4	Строительно-монтажные работы навесного вентилируемого фасада	Пересчет смет. Занимаются Табачков А.И. и Снопко Ф.А.	
Строительно-монтажные работы, корпус 27.			
	На согласовании МКСИ		
Строительно-монтажные работы, корпус 28-29.			
	Подготовка документации для согласования МКСИ		