

Справка

по строительству многофункционального жилого комплекса по адресу: ул. 6-я Радиальная, вл. 7 (по состоянию на 09.06.2021).

Застройщик/заказчик: АО "Мосотделстрой № 1"

№ п/п	Наименование объекта	Кол-во (чел.)	Состояние объекта
1.	МОЭК	16	<p>1 Этап. Выполнен на 100% Подключены корпуса 23, 24 и 25.</p> <p>2 Этап. Выполнен на 60% 1.Разработка траншеи 6300 куб(400 м.п.) 2.Устройство ж/б основания и монолитного коллектора 350 м.п. 3.Смонтировано трубопровода 150 м.п 4.Обратная зысыпка с уплотнением 1500 куб(120м.п.)</p>
2.	Мосводоканал	21	<p>1 Этап. Канализация 100%(1316 м.п.) Водопровод 97%(1591м.п.)</p> <p>2 Этап. Канализация 55%(488 м.п.) Водопровод 67%(632м.п.)</p>
3.	Мосводосток	19	<p>1 Этап. Выполнен на 97% 1. Разработка траншеи 13920 куб 2. Смонтировано 52 колодца 3. Смонтировано трубопровода 1160 м.п</p> <p>2 Этап. Выполнен на 73% 1. Разработка траншеи 8415 куб 2. Смонтировано 32 колодца 3. Смонтировано трубопровода 561 м.п</p>

4.	ПАО «Россети Московский регион» (МОЭСК)	<p>1 Этап. Выполнен на 70%</p> <ol style="list-style-type: none">1. Смонтированы 4 трансформаторных подстанции и 1 РТП;2. Подготовлена трасса для прокладки кабельных линий 10 и 0,4 кВ. <p>2 Этап.</p> <p>Выполнено проектирование, выполнение строительно-монтажных работ начнется после завершения (либо максимальной готовности) строительно-монтажных работ по сетям глубокого заложения эксплуатирующими организациями – ГУП «Мосводосток» ; АО «Мосводоканал»; ПАО «МОЭК».</p>
----	--	--