

## Справка

по объекту ЖК «Царицыно» 1-ая и 2-ая очередь строительства на  
13.04.2021 г.

### 1-ая очередь строительства (79 человек):

- 1, 2, 3, 4 и 11 корпуса:  
Общестроительные работы паркингов и ключники - 29 чел.  
Сантехника – 21 чел.  
Вентиляция - 2 чел.  
Инъекция – 5 чел  
Слаботочка- 8 чел.  
Механизация- 2 чел.  
Благоустройство- 10 чел.  
Подъемники – 2 чел.

### 2-ая очередь строительства (629 человек):

- 23 корпус: 85 чел.  
Сантехнические работы -10 чел.  
Электрики - 4 чел.  
Дренаж-3 чел  
Окна-3 чел.  
Общестрой- 46 чел.  
Монтаж лифтового оборудования-3 чел.  
Вентиляция- 6 чел.  
Слаботочка- 10 чел.
- 24 корпус: 90 чел.  
Сантехнические работы -16 чел.  
Общестроительные работы-29 чел.  
Фасад-13 чел.  
Окна - 2 чел.  
Вентиляция - 6 чел.  
Дренаж-7 чел .  
Электрики- 9 чел.  
Монтаж лифтового оборудования- 4 чел.  
Слаботочка – 4 чел.
- 25 корпус: 183 чел.  
Монтаж окон- 2 чел.  
Общестроительные работы – 54 чел.  
Вентиляция- 4 чел.  
Слаботочка - 38 чел.  
Сантехнические работы- 13 чел.  
Монтаж лифтового оборудования- 7 чел.  
Электрики-19 чел.  
Дренаж - 4 чел.  
Фасад - 40 чел.  
Механизация – 2 чел.

- **27 корпус: 61 чел.**  
Монолитные работы – 43 чел  
Дренаж - 12 чел.  
Общестрой - 4 чел..  
Механизация – 2 чел.
  
- **28/29 корпус: 93 чел.**  
Монолитные работы – 68 чел.  
Общестроительные работы – 14 чел.  
Дренаж-8 чел.  
Механизация- 3 чел.
  
- **30 корпус: 32 чел.**  
Монолитные работы - 28 чел.  
Общестроительные работы – 2 чел  
Механизация – 2 чел.
  
- **31 корпус: 67 чел.**  
Монолитные работы – 50 чел.  
Общестроительные работы – 15 чел  
Механизация- 2 чел.
  
- 35 корпус : 4 чел.  
Дренаж- 4 чел.
  
- Дежурные электрики - 2 чел
- Благоустройство - 8 чел.
- Перенос ЛЭП – 2 чел.
- Городок переключение – 2 чел.

**Инженерные сети : (86 человек)**

- Мосводосток- **34** чел.
- Мосводоканал- **37** чел.
- МОЭК- **15** чел.

Охрана и кладовщики: **26** чел.  
АУП и ИТР: **82** чел.

**ИТОГО: 902 чел.**

- По корпусу № 1 получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №77-111000-009688-2020.
- По корпусу № 2 получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №77-111000-009689-2020.
- По корпусу № 3 получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №77-111000-009687-2020.
- По корпусу № 4 получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №77-111000-009690-2020.
- По корпусу № 11 получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №77-111000-009691-2020.

### **АО «Мосводоканал»**

Канализация :

- 1) Уложено трубы- 1430п/м
- 2) Выполнено 47 колодцев и 1 камера.

Водопровод :

- 1) Уложено трубы 1190 п/м
- 2) Выполнено камеры-9,колодцы-8.

### **ГУП «Мосводосток»**

1этап :

Установка лестниц,устройство лотков в колодцах.

**2 этап**

Выполнена прокладка трубы- 318 м/п.

Смонтировано колодцев-15 шт.

**Смонтировано решёток – 8 шт.**

**МОЭК :**

Монтаж монолитного ж/б канала-70 м.