

Справка на 16.06.2022
по объекту ЖК «Царицыно» ул. 6-я Радиальная, вл. 7

2-я очередь

Корпуса 2-ой очереди 27, 28/29, 30, 31.

Корп.27; 28/29

Монолитные работы завершены.

Наружная кладка 28/29 – 98%;

Наружная кладка 27 – 99%;

Подрядными организациями выполняются работы по системам ВК, отоплению, электрика, слаботочные системы, монтаж лифтового оборудования.

Силами АО «Мосотделстрой №1» ведутся работы:

- Монтаж вентиляционной системы;
- Возведению внутренних стен и перегородок, отделочные работы;
- Разводка и подключение КНС;
- Изготовление и монтаж металлических ограждений;
- Подготовка лифтовых шахт для установки лифтового оборудования;
- Утепление переходных балконов.
- Устройство покрытия стилобата
- Устройство кровли.
- Устройство гидроизоляции ниже отм. +0.000

Корп. 30; 31

На корп. 30, 31 монолитные работы и кровля завершены.

Наружная кладка 30 корп. 99%

Наружная кладка 31 корп. 99%

Подрядными организациями выполняются работы по системам ВК, отоплению, электрика, слаботочные системы, монтаж лифтового оборудования, устройство фасада и монтаж светопрозрачных конструкций.

Силами АО «Мосотделстрой №1» ведутся работы:

- Монтаж вентиляционной системы;
- Возведению внутренних стен и перегородок;
- Изготовление и монтаж металлических ограждений и конструкций;
- Отделка помещений;
- Устройство стяжки
- Устройство гидроизоляции ниже отм. +0.000

Работы по наружным сетям для подключения второго этапа строительства в высокой степени готовности и проводятся в соответствии со сроками, указанными в договорах тех. присоединения.

С 20 июня передача ключей 25 корпуса начнется в третьей секции

Всего передано по трем корпусам 354 квартиры