

**Справка на 11.07.2022**  
**по объекту ЖК «Царицыно» ул. 6-я Радиальная, вл. 7**  
**2-я очередь**

Корпуса 2-ой очереди 27, 28/29, 30, 31.

**Корп.27; 28/29**

Монолитные работы завершены.

Наружная кладка 28/29 – 99%;

Наружная кладка 27 – 99%;

Подрядными организациями выполняются работы по системам:

- Водопровод и канализация;
- Отопление;
- Электрика;
- Слаботочные системы;

Силами АО «Мосотделстрой №1» ведутся работы:

- Монтаж вентиляционной системы;
- Возведению внутренних стен и перегородок;
- Отделочные работы;
- Изготовление и монтаж металлических конструкций;
- Подготовка лифтовых шахт для установки лифтового оборудования;
- Утепление переходных балконов;
- Устройство покрытия стилобата;
- Устройство кровли.

**Корп. 30; 31**

На корп. 30, 31 монолитные работы и кровля завершены.

Наружная кладка 30 корп. 99%

Наружная кладка 31 корп. 99%

Подрядными организациями выполняются работы по системам:

- Водопровод и канализация;
- Отопление;
- Электрика;
- Слаботочные системы;
- Монтаж лифтового оборудования;
- Монтаж ИТП.

Силами АО «Мосотделстрой №1» ведутся работы:

- Монтаж вентиляционной системы;
- Возведению внутренних стен и перегородок;
- Изготовление и монтаж металлоконструкций;
- Отделка помещений;
- Устройство стяжки;
- Монтаж выпусков К1 и К2

Работы по наружным сетям для подключения второго этапа строительства в высокой степени готовности и проводятся в соответствии со сроками, указанными в договорах тех. присоединения.