

Справка на 04.05.2022
по объекту ЖК «Царицыно» ул. 6-я Радиальная, вл. 7

2-я очередь

Корпуса 2-ой очереди 27, 28/29, 30, 31.

Корп.27; 28/29 – выполнено 71%;

Монолитные работы завершены.

Наружная кладка 28/29 – 96%;

Наружная кладка 27 – 96%;

Подрядной организацией выполняются работы по системам ВК, отоплению и электромонтажные работы.

Силами АО «Мосотделстрой №1» ведутся работы:

- Монтаж вентиляционной системы;
- Возведению внутренних стен и перегородок, отделочные работы;
- Монтаж КНС;
- Оклеенная гидроизоляция наружных стен ниже отметки 0.00;
- Изготовление и монтаж металлических ограждений;
- Подготовка лифтовых шахт для установки лифтового оборудования;
- Утепление переходных балконов.
- Устройство кровли.

Корп. 30; 31 –76%;

На корп. 30, 31 монолитные работы и кровля завершены.

Наружная кладка 30 корп. 99%

Наружная кладка 31 корп. 99%

Подрядными организациями выполняются работы по системам ВК, отоплению, электрика, слаботочные системы.

Силами АО «Мосотделстрой №1» ведутся работы:

- Монтаж вентиляционной системы;
- Возведению внутренних стен и перегородок, отделочные работы;
- Оклеенная гидроизоляция наружных стен ниже отметки 0.00;
- Изготовление и монтаж металлических ограждений и конструкций;
- Подготовка лифтовых шахт для установки лифтового оборудования;
- Шпаклевка стен;
- Монтаж светопрозрачных конструкций и фасада.

Работы по наружным сетям для подключения второго этапа строительства в высокой степени готовности и проводятся в соответствии со сроками, указанными в договорах тех. присоединения.