

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Факт выполненных работ за март 2021 по объекту "Царицыно 2" корпус 23

Общестроительные работы				
п/п	наименование работ	ед.изм	план кол-во	Факт
1	Монтаж фасадной системы (монтаж кронштейнов)(выход на кровлю)	м2	350	350
2	Монтаж теплоизоляции фасадной системы (выход на кровлю)	м2	300	300
3	Монтаж фасадной системы (монтаж плит керамогр.) (выход на кровлю)	м2	150	150
4	монтаж дверных блоков(металл)	шт	15	15
5	монтаж направляющих лифтового оборудования	секция	1,2	0
6	монтаж лебёдок лифтового оборудования	секция	1,2	0
7	монтаж кабины	секция	1,2	0
8	кладка перегородок шахты ДУ ПД в МОП секция 1 и 2	м2	370	370
9	штукатурка поверхности перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м3	70	70
10	монтаж общеобменной вентиляции воздуховодов в квартирах	м2	100	100
11	шпатлевка финишная поверхности потолков в МОП (квартирный холл, лифтовой холл,) секция 1 этажи 2-18	м2	200	200
12	бетонирование диафрагм шахт ДУ ПД в МОП секция 1 и 2	м3	7	7
ОВ (отопление вентиляции)				
1	монтаж труб системы отплення (сшит.полит) сек. 4	м.п.	2300	2300
2	монтаж радиаторов в квартирах и моп сек.4	шт	300	300
3	монтаж труб ХВС (секция 1,2) техподполье	м.п.	300	300
4	монтаж узлов учетв ОДН и нежилых помещений ХВС ГВС	секция	4	4
5	узел учета отопления 1 этаж	секция	4	4
Подземная автостоянка отм -8.800				
1	монтаж дверных блоков	шт	4	4
ЭОМ				
1	установка светильников	шт.	20	20

составил : Нач. участка Атишев В.К.



Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И

Набор работ на Апрель по объекту "Царицыно 2" корпус 23

п/п	Наименование работ	ед.изм	плановое кол-во
<u>Общестроительные работы</u>			
1	кладка перегород ПД и ДУ из СКЦ в моп сек.1,2,3,4	м2	594
2	штукатурка перегородки ПД и ДУ (по СКЦ) в моп сек1,2,3,4	м2	594
3	Монтаж напольной керамогранитной плитки, секция 1	м2	1095
4	Монтаж оконных конструкций, секция 1-4	шт	40
5	Установка направляющих в лифтовой шахте, секция 1,2, 3,4	м	1000
6	Изготовление и монтаж металлических дверей, секция 1-4	т	20
7	Устройство стяжек,(квар.Холл), секции 1, 2,3,4	м2	1095
8	Бетонирование диафрагм, секции 1, 2, 3, 4	м3	5
9	кладка пепергородки в с/у квартир сек.1,2,3,4	м2	132
10	Заполнение дверных проемов (монтаж дверей стальных) в МОП, секции 1, 2, 3,4	шт	132
<u>Внутряняя система водоснабжения</u>			
11	Монтаж трубы Дн25, техподполье	м	244
12	Монтаж трубы ДНн32, техподполье	м	45
13	Монтаж трубы Дн40, техподполье	м	190
14	Монтаж трубы Дн80, техподполье	м	136
15	Монтаж трубы Дн100, техподполье	м	543
16	Монтаж трубы Дн70, техподполье	м	110
<u>Система вентиляции</u>			
17	Монтаж вентиляционных коробов, секции 1-4	м2	500

составил: Начальник участка


Атишев В.К.