

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

## Набор работ на октябрь по объекту "Царицыно 2" корпус 24

### Типовые этажи

п/п	наименование работ	ед.изм	кол-во	факт выполнения
1	Устройство утепления балконов (1-й слой)	м2	2234,09	
2	Шлифовка стен и потолков квартир секции 1,2,3,4	м2	5000	
3	Монтаж кабель пув 1*6 (1-2 секция)	м	300	
<b>1-й этаж</b>				
1	Монтаж светильников	шт	200	
2	Монтаж ПВХ трубы	м	300	
<b>Подземная автостоянка</b>				
1	Откачка воды на отм. -9.300	м3	25	
2	Стяжка полов на отм. -9.300	м2	1064	
3	Монтаж трубы Дн108 (спринклерная система)	м	105	
4	Монтаж трубы Дн89 (спринклерная система)	м	300	
5	Монтаж трубы Дн76 (спринклерная система)	м	300	
6	Монтаж трубы Дн50 (спринклерная система)	м	80	
7	Монтаж трубы Дн25 (спринклерная система)	м	50	

составил : Производитель работ Хамидуллин А.Р.

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

**Факт выполненных работ за сентябрь по объекту "Царицыно 2" корпус 24**  
**Типовые этажи**

п/п	наименование работ	ед.изм	кол-во	факт выполнения
1	Устройство утепления балконов (1-й слой)	м2	1 794,91	1354,91
2	Шлифовка стен и потолков квартир секции 1,2,3,4	м2	3000	3000
3	Стяжка полов лифтового холла, балкона, тамбура в секции	м2	56,6	56,6
4	Устройство кладки перегородок в 1/2 кирпича, наружные стены	м2	34,4	34,4
5	Монтаж гофры ф32 (1-2 секция)	м	2550	2550
6	Монтаж кабель пув 1*6 (1-2 секция)	м	12150	12150
7	Штроба	м	6500	6500
<b>Тех.этаж, чердак</b>				
1	Монтаж светильников	шт	477	477
2	Монтаж ПВХ трубы	м	6010	6010
3	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 лс	м	1190	1190
4	Лотки (400мм)	кг	1,751	1,751
5	стойки лотков	шт	258	258
6	полки (под лотки)	шт	195	195
<b>Подземная автостоянка</b>				
1	Откачка воды на отм. -9.300	м3	25	25
2	Стяжка полов на отм. -5.400	м2	871	871

составил : Производитель работ Хамидуллин А.Р.