

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Факты выполненных работ за Февраль 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 23

Общестроительные работы				
п/п	наименование работ	ед.изм	план кол-во	факт
1	Монтаж фасадной системы (монтаж кронштейнов) секция 4	м2	350	350
2	Монтаж теплоизоляции фасадной системы (выход на кровлю)	м2	300	300
3	Монтаж фасадной системы (монтаж плит) секция 4	м2	150	150
4	монтаж дверных блоков(металл)	шт	10	10
5	монтаж направляющих лифтового оборудования	секция	1,2	1
6	монтаж лебёдок лифтового оборудования	секция	1,2	0
7	монтаж кабины	секция	1,2	0
8	кладка перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м2	90	90
9	штукатурка поверхности перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м3	90	80
10	монтаж общеобменной вентиляции воздуховодов	м2	290	290
11	шпатлевка поверхности лестничных маршей	м2	250	188
12	шпатлевка поверхности потолков в МОП (квартирный холл, лифтовой холл, переходной балкон) секция 4 этажи 2-18	м2	200	170
ОВ (отопление вентиляции)				
1	монтаж труб системы отплення (сшит.полит) сек.3	м.п.	2300	2300
2	монтаж радиаторов в квартирах и моп сек.3	шт	300	300
3	монтаж труб ХВС (секция 3,4)	м.п.	300	300
4	установка пожарных шкафов	шт	18	20
Подземная автостоянка отм -8.800				
1	монтаж дверных блоков	шт	4	4
2	Инъектирование гелем	м2	400	400
ЭОМ				
1	установка светильников	шт.	20	20

составил : Нач. участка Атишев В.К.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на март 2021 по объекту "Царицыно 2" корпус 23

Общестроительные работы			
п/п	наименование работ	ед.изм	план кол-во
1	Монтаж фасадной системы (монтаж кронштейнов)(выход на кровлю)	м2	350
2	Монтаж теплоизоляции фасадной системы (выход на кровлю)	м2	300
3	Монтаж фасадной системы (монтаж плит керамогр.) (выход на кровлю)	м2	150
4	монтаж дверных блоков(металл)	шт	15
5	монтаж направляющих лифтового оборудования	секция	1,2
6	монтаж лебёдок лифтового оборудования	секция	1,2
7	монтаж кабины	секция	1,2
8	кладка перегородок шахты ДУ ПД в МОП секция 1 и 2	м2	370
9	штукатурка поверхности перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м3	70
10	монтаж общеобменной вентиляции воздухопроводов в квартирах	м2	100
11	шпатлевка финишная поверхности потолков в МОП (квартирный холл, лифтовой холл,) секция 1 этажи 2-18	м2	200
12	бетонирование диафрагм шахт ДУ ПД в МОП секция 1 и 2	м3	7
ОВ (отопление вентиляции)			
1	монтаж труб системы отпления (сшит.полит) сек. 4	м.п.	2300
2	монтаж радиаторов в квартирах и моп сек.4	шт	300
3	монтаж труб ХВС (секция 1,2) техподполье	м.п.	300
4	монтаж узлов учетв ОДН и нежелых помещений ХВС ГВС	секция	4
5	узел учета отопления 1 этаж	секция	4
Подземная автостоянка отм -8.800			
1	монтаж дверных блоков	шт	4
ЭОМ			
1	установка светильников	шт.	20

составил : Нач. участка Атишев В.К.

Согласовано
Заместитель директор по строительству
Табачков А.И. _____

Факты выполненных работ за Февраль 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	плановое кол-во	Факт
Общестроительные работы				
1	Устройство теплоизоляции стен переходных балконов минераловатными плитами (мокрый фассад), секция 1	м2	2000	300
2	Устройство теплоизоляции стен вентилируемого фасада минераловатными плитами, секция 1	м2	1000	850
3	Монтаж подсистемы вентилируемого фасада, секция 4	м2	700	800
4	Установка направляющих в лифтовой шахте, секция 1.	м	150	0
Внутряняя система водоснабжения				
5	Монтаж трубопровода Дн15 - Дн89, техподполье секции 1-4	м	250	250
6	Монтаж регистров, техподполье, 1-й этаж в секциях 1, 3, 4	шт	9	9
7	Изготовление и монтаж гребенок дренажной системы отопления, секции 1-4	шт	142	142
8	Монтаж пожарных шкафов, техподполье секции 1-4	шт	8	4
Слаботочка				
9	Система АК, КПСЭнг (А) - FRLS-1*2*0,5, в гофре, секции 1, 2.	м	2000	2000
10	Система АК, КПСЭнг (А) - FRLS-3*1,5, в гофре, секции 1, 2.	м	900	900
11	Система АК, КПСЭнг (А) - FRLS-2*1,5, в гофре, секции 1, 2.	м	850	850
12	Система СС3, КПСЭнг (А) - FRLS-2*2*0,75, в гофре, секции 1,2.	м	2400	0
13	Система АД, ВВГнг - LS, КПСЭнг (А) - FRLS - 2*2*0,2, КПСЭнг (А) - FRLS - 1*2*0,5, секции 1,2.	м	3000	0

составил : Производитель работ Хамидуллин А.Р. _____

Согласовано
Заместитель директор по строительству
Табачков А.И. _____

Набор работ на март по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	плановое кол-во
Общестроительные работы			
1	Монтаж керамогранитной плитки НВФ, в осях А1-Б1/1, 6/А2-Б2	м2	700
2	Монтаж подсистемы НВФ (направляющие), в осях А1-Б1/1, 6/А2-Б2	м2	700
3	Устройство теплоизоляции стен переходных балконов минераловатными плитами (мокрый фассад), 2-й слой, секция 3	м2	1000
4	Монтаж напольной керамогранитной плитки, секция 4	м2	200
5	Монтаж оконных конструкций, секция 4	шт	10
6	Установка направляющих в лифтовой шахте, секция 1,2	м	200
7	Монтаж металлических дверей, секция 1	шт	10
8	Устройство стяжек, МОП, секция 3	м2	100
Внутренняя система водоснабжения			
9	Монтаж приборов отопления (моп, лестничный марш, лифтовой хол), секции 1-4	шт	132
10	Сборка узлов учета ГВС-ХВС (без монтажа)	шт	562
11	Сборка узлов учета отопления (без монтажа)	шт	562
Система вентиляции			
12	Монтаж вент.коробов, моп секции 2,4	м2	200

составил : Производитель работ Хамидуллин А.Р. _____

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Факты выполненных работ за Февраль 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 25

Общестроительные работы надземной части				
№	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
1	Расширение оконных проемов	м3	3	3
2	Монтаж оконных блоков	м2	250	250
3	Монтаж кронштейнов под вентфасад	м2	5000	5000
4	Утепление вентфасада	м2	7000	7000
5	Устройство противопожарных отсеков	п.м.	3000	3000
6	Монтаж направляющих	п.м.	8000	8000
7	Монтаж плит керамогранита	м2	2000	2000
8	Монтаж кронштейнов корзин под кондиционеры	шт	100	1
9	Устройство кровли въездов и выездов парковки	м2	417	417
10	Монтаж металлических изделий	тн	3,28	3,28
11	Демонтаж опалубки монолитных стен и потолка с отм. +3.200 по +52.200	м2	370	370
12	Изготовление металлических изделий	тн	3,28	3,28
Внутренняя инженерия				
13	Монтаж системы дымоудаления ВДУ	сек	9	9
14	Монтаж межэтажных гильз	п.м.	800	800
15	Монтаж системы Гл.Ст.В2-1 (пожарка в МОП)	сек	1	1

Составил: начальник участка



Андрюхин О.Н.

Согласовано
 Заместитель директора по строительству
 Табачков А.И.

Набор работ на март 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 25

П/п	Наименование работ	Ед.изм	План
Общестроительные работы			
1	Монтаж оконных блоков	м2	250
2	Монтаж кронштейнов под вентфасада	м2	3000
3	Утепление вентфасада	м2	3000
4	Устройство противопожарных отсеков	п.м.	3000
5	Монтаж направляющих	п.м.	5000
6	Монтаж плит керамогранита	м2	5000
7	Монтаж кронштейнов под кондиционеры	шт	100
8	Монтаж системы дымоудаления ВДУ	шт	6
9	Утепление балконов	м3	90
10	Утепление тамбура	м3	25
11	Устройство мусоропровода	п.м.	46
12	Устройство теплового контура	сек	4
13	Монтаж металлических козырьков над входом в техподполье	тн	0,544
14	Усиление кирпичных простенков входных групп	сек	9
15	Армирование стен входа в техподполье №1	м2	10,4
16	Укладка утеплителя на техчердаке	м2	93,2
17	Устройство ц/п.стяжки	м2	560
18	Устройство армированной стяжки	тн	93,6
19	Выравнивание ограждающих ж/б стен на переходных балконах	м3	7,5
20	Монтаж балконных металлических перемычек	тн	0,21
Слаботочные работы			
1	Монтаж пожарных датчиков	шт.	2000
2	Монтаж кабель-канала	п.м.	8000
3	Прокладка, подключение кабелей	п.м.	9000
4	Пробой, монтаж гильз в квартиры, монтаж межэтажных гильз	тн	6
5	Штробление под домофон, радио-точки	п.м.	900
6	Монтаж подрозетников	шт.	1200
7	Монтаж труб	тн	3
8	Монтаж лотков	тн	1
9	Монтаж стоек, полок лотков	шт.	250
10	Монтаж гофры, кабеля СОБГ	п.м.	2500
11	Монтаж гофры, кабеля стояка РТ	п.м.	2000
12	Монтаж гофры, кабеля охраны входов	п.м.	3000
Лифтовые работы			
1	Установка лебёдок главного привода и подвески по осям шахты	шт.	9
2	Сборка лифтовых кабин и каркасов противовесов	шт	12
3	Запасовка тяговых канатов на подвесках кабин и противовесов	шт	12
4	Монтаж ограничителя скорости, натяжного устройства, запасовка каната ограничителя скорости	шт	12
5	Подключение лебёдки главного привода и преобразователя частоты к шкафу управления	шт.	12
6	Монтаж подвесных кабелей	шт.	24
Сантехнические работы			
1	Монтаж трубы ПП в изоляции с пробивкой отверстий (1-5 сек)	п.м.	2500
2	Монтаж трубы отопления хол.гор.воды	п.м.	3000
3	Монтаж трубы в техподполье (2 сек)	п.м.	284
4	Установка пожарных шкафов	шт.	20
5	Установка счётчиков хол.гор.воды	шт.	36
6	Установка пожарных кранов	шт.	36
7	Монтаж стальной оцинкованной трубы	п.м.	104
8	Установка задвижек хол.гор.воды (чердак)	шт.	7
9	Монтаж трубы в чердаке (2 сек)	п.м.	101
ЭОМ			
1	Затягивание проводов в проложенные гофрированные трубы	п.м.	9000
2	Монтаж лотков по техэтажу	тн	0,176
3	Устрановка светильников	шт.	278

Составил начальник участка
 Андрюхин О.Н.




Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Факты выполненных работ за Февраль 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 27

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
№	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
1	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 1секция	м3	350	205
2	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 2секция	м3	350	145
3	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 3секция	м3	350	68
4	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 4 секция	м3	450	204
5	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 1 секц	м3	10	0
6	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 2 секц	м3	10	0
7	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 3 секц	м3	10	0
8	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 4 секц	м3	20	0
9	Устройство внутренних стен из СКЦ	м3	30	0

Составил производитель работ
Матвеев Н.Н.



Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на март 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 27

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
№	Наименование работ	Ед.из	План
1	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 1секция	м3	200
2	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 2секция	м3	350
3	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 3секция	м3	350
4	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 4 секция	м3	350
5	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 1 секц	м3	20
6	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 2 секц	м3	20
7	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 3 секц	м3	20
8	Устройство внутренних стен из СКЦ	м3	40

Составил производитель работ
Матвеев Н.Н.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Факты выполненных работ за Февраль 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			план	факт
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 5 этажа	м3	170	82
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 7 этажа	м3	226	172
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 9 этажа	м3	67	86
4	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 17 этажа	м3	202	240
5	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 18 этажа	м3	202	0
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 19 этажа	м3	80	80
7	Устройство монолитных перекрытий 4 этажа	м3	117	117
8	Устройство монолитных перекрытий 5 этажа	м3	117	0
9	Устройство монолитных перекрытий 6 этажа	м3	329	329
10	Устройство монолитных перекрытий 7 этажа	м3	329	0
11	Устройство монолитных перекрытий 9 этажа	м3	108	0
12	Устройство монолитных перекрытий 17 этажа	м3	292	168
13	Устройство монолитных перекрытий 18 этажа	м3	292	0
14	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	127	127
15	Устройство монолитных перекрытий техэтажа	м3	398	102
16	Устройства наружных стен из кирпича	м3	54	42
17	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 6-11 секц 5-11	м3	68	68
18	Изготовление и монтаж перемычек 1-11 секция 1-8 эт	т	1,3	1,3
19	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 1 эт	м2	410	386


Составил производитель работ
Романов Е.В.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на Март 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			план
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 5 этажа	м3	82
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 6 этажа	м3	82
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 7 этажа	м3	226
4	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 8 этажа	м3	226
5	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 10 этажа	м3	84
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 18 этажа	м3	86
7	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 19 этажа	м3	86
8	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов технического этажа	м3	170
9	Устройство монолитных перекрытий 5 этажа	м3	117
10	Устройство монолитных перекрытий 6 этажа	м3	117
11	Устройство монолитных перекрытий 7 этажа	м3	282
12	Устройство монолитных перекрытий 8 этажа	м3	282
13	Устройство монолитных перекрытий 9 этажа	м3	127
14	Устройство монолитных перекрытий 10 этажа	м3	127
15	Устройство монолитных перекрытий 17 этажа	м3	131
16	Устройство монолитных перекрытий 18 этажа	м3	131
17	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	131
18	Устройство монолитных перекрытий техэтажа	м3	288
19	Устройства наружных стен из кирпича	м3	74
20	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 6-11 секц 5-11	м3	80
21	Изготовление и монтаж перемычек 1-11 секция 1-8 эт	т	1,4
22	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 1 эт	м2	650

Составил производитель работ
Романов Е.В.



Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Факты выполненных работ за Февраль 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 30

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей					
№	Наименование работ	Ед.из	План	Факт	Примечание
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 19 этажа	м3	150	0	План сорван по причине несвоевременного наращивания башенных кранов
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов тех этажа 3,4,6 секции	м3	80	36	
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 20 этажа	м3	280	0	
4	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	236	0	
5	Устройство монолитных перекрытий 20 этажа	м3	370	0	
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов тех этажа 1,2,5 секции	м3	210	0	
7	Устройства наружных стен из кирпича эт 8-10 секц 1-6	м3	60	30	
8	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-12 секц 1-6	м3	80	47	
9	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	20	13	
10	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	24	13	
11	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 8-10 эт	т	1,3	1,3	
12	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	1,1	1,1	
13	Устройство перегородок из ПГП	м2	300	70	
14	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	600	175	
15	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	400	0	
16	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен автостоянки изделиями из пенопласта	м3	95	0	
17	Устройство систем дренажа ПВХ мембраной (наружная дренажная система со слоем геотекстиля)	м2	900	0	

Составил производитель работ
Бабаев Н.Э.



Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на март 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
№	Наименование работ	Ед.из	План
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 19 этажа	м3	150
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов тех этажа 3,4,6 секции	м3	50
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 20 этажа	м3	70
4	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	236
5	Устройство монолитных перекрытий 20 этажа	м3	130
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов тех этажа 5 секции	м3	50
7	Устройства наружных стен из кирпича эт 8-10 секц 1-6	м3	80
8	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-12 секц 1-6	м3	100
9	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	18
10	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	18
11	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 8-10 эт	т	1,4
12	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	1,2
13	Устройство перегородок из ПГП	м2	250
14	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	400
15	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	500
16	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен автостоянки изделиями из пенопласта	м3	95
17	Устройство систем дренажа ПВХ мембраной (наружная дренажная система со слоем геотекстиля)	м2	900

Составил производитель работ
Бабаев Н.Э.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Факты выполненных работ за Февраль 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			План	Факт
1	бетонирование перекрытий	м3	1530	404
2	бетонирование стен, пилонов	м3	470	446
3	устройство утеплителя пеноплекс на стенах и перекрытиях	м/3	16	6
4	устройство утеплителя рокwool на стенах и перекрытиях	м/3	28	12
5	устройство кирпичной кладки наружных стен t=250мм	м3	210	210
6	устройство внутренних перегородок из блоков СКЦ	м3	140	140
7	устройство внутренних перегородок из кирпича	м3	12	12
8	устройство штукатурки на внутренней поверхности наружных стен	м2	1000	0
9	устройство штукатурки на стенах внутренних перегородок	м2	1200	0
10	монтаж лестничных маршей ЛМ1	шт	24	8
11	бетонирование стен и плиты покрытия машинного отделения в секции №6	м/3	18	0

Составил

прораб : Куликов С.В

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на март 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
№	Наименование работ	Ед.из	План
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов в секциях №3,4 15-16 этажа	м3	220
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов в секции №1,2 15-16ого этажа	м3	286
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов в секции №5 19ого этажа	м3	70
4	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа в секциях №5	м3	130
5	Устройство монолитных перекрытий 15-16 этажа в секциях №3,4	м3	332
6	Устройство монолитных перекрытий 15 этажа в секции №1,2	м3	237
7	Устройство внутренних стен из блоков СКЦ в секциях №1(12-14эт)№2(9-14эт)№3(9-14эт)№4(9-14эт)№5(10-14)№6(11-14эт)	м3	650
8	Устройство кирпичной кладки наружных стен в секциях №5,6(9-16эт)	м3	280
9	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	18
10	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	18
11	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 9-14эт	т	2,8
12	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	1,8
13	Устройство перегородок из ПГП	м2	250
14	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	200
15	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей в секциях №1-6(9,10эт)	м2	2100
16	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен автостоянки изделиями из пенопласта	м3	68
17	Оштукатуривание внутренней поверхности наружных стен в секциях №1-6(9,10эт)	м2	800

Составил производитель работ
Куликов С.В.