

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

НА ОБЪЕКТЕ: ЖК "Царицыно"

ПО АДРЕСУ: Москва , ул 6-я радиальная корпус 27-28/29

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	V общ.	V вып.	V выполненный с 01.07.2022 по 07.07.2022	V ост.
Работы надземной части						
Общестроительные работы						
1	Монолитные работы (в том числе входные группы)	м3	71258	70081,76	0	1176,24
2	Кровельные работы	м2	6046,5	6029	10	17,5
3	Кладка стен					
4	кирпичная кладка (наружная, внутренняя)	м3	7851,07	7310,219	0	540,851
5	перегородки из СКЦ	м3	8814,47	7973,66	0	840,81
6	перегородки из ПГП, ВГП	м2	46994,59	10992,14	350	36002,45
7	Металлические ограждения	т	149,127	24,5	0	124,627
8	Мусоропровод	шт	15	0	0	15
9	Заполнение оконных проемов	шт	5578	0	0	5578
10	Фасадные работы	м2	46775	0	0	46775
11	Отделочные работы, (пол, стены, потолок)	м2	64692	17756,4	70	46935,6
12	Штукатурка	м2	196802,57	87849,7	870	108952,87
13	Установка дверных блоков	шт	4455	0	0	4455
Инженерные сети						
14	Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения	км	147,294	0	0	147,294
15	Монтаж электрооборудования	шт	1601	0	0	1601
16	Прокладка сетей ГВС, ХВС и водоотведения (водосток и канализация)	%	100%	40%	0	60%
17	Прокладка и монтаж системы отопления	%	100%	28%	0	72%
18	Узлы учета тепла жилой/нежилой части + автоматизация	%	100%	0%	0	100%
19	Монтаж системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре + пожарный пост	%	100%	2%	0	98%
20	Изделия для прокладки сетей связи	%	100%	0%	0	100%
21	Прокладка сетей радио	%	100%	0%	0	100%
22	Монтаж системы видеонаблюдения	%	100%	0%	0	100%
23	Монтаж системы контроля доступа (АСУВ, АСУЭ)	%	100%	0%	0	100%
24	Монтаж системы диспетчеризации инженерного оборудования	%	100%	0%	0	100%
25	Монтаж системы охраны входов	%	100%	0%	0	100%
26	Монтаж лифтового оборудования (включая ПНР)	%	100%	0%	0	100%

27	Монтаж системы вентиляции жилой/нежилой части (короба/вент. установки)	м/шт	30843/85	5365/3	0/0	25478/82
Работы подземной части						
Общестроительные работы						
28	Кладка стен					
29	кирпичная кладка	м3	952,28	0	0	952,28
30	перегородки из СКЦ	м3	467,56	326	0	141,56
31	Заполнение дверных проемов	шт	141	0	0	141
32	Отделочные работы	м2	52560,4	840	30	51720,4
33	Штукатурка	м2	24164	10925,8	0	13238,2
Инженерные сети внутренние						
34	Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения	%	100	0	0	100
35	Монтаж электрооборудования	%	100	0	0	100
36	Система вентиляции автостоянки (короба/вент. установки)	м.п./шт.	7700/43	2408/0	425/0	4442/43
37	Оборудование автостоянки ТХ	%	100	0	0	100
38	Система водоснабжения и водоотведения	%	100	0	0	100
39	Водопроводная насосная станция	%	100	0	0	100
40	Теплоснабжение автостоянки	%	100	3	0	97
41	Узлы учета тепла автостоянки + автоматизация	%	100	0	0	100
42	Монтаж системы пожарной сигнализации	%	100	0	0	100
43	Монтаж системы речевого оповещения	%	100	0	0	100
44	Монтаж системы контроля загазованности	%	100	0	0	100
45	Монтаж системы автоматизации общеобменной вентиляции	%	100	0	0	100
46	Монтаж дератизационной системы	%	100	0	0	100
47	Монтаж системы связи и сигнализации (селекторная связь)	%	100	0	0	100
48	ИТП	%	100	0	0	100
49	Насосная станция пожаротушения	%	100	0	0	100
50	АПТ	%	100	30	0	70
Благоустройство территории (включая инженерные сети)						
51	Проезды, тротуары, отмостки, автостоянка в бетоне	м2	16347	0	0	16347
52	Дренаж(колодцы/труба)	шт/м	15/607	15/607	0	0
53	Монтаж КНС	шт.	1	0	0	1
54	Канализационные выпуски	%	100	0	0	100
55	Устройство , площадок отдыха, спортивных площадок, для игр детей	%	100	0	0	100
58	Кабельная канализация	%	100	0	0	100
59	Наружное электроосвещение	%	100	0	0	100

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

НА ОБЪЕКТЕ: ЖК "Царицыно"

ПО АДРЕСУ: Москва , ул 6-я радиальная корпус 30-31

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	V общ.	V вып.	V выполненный с 01.07.2022 по 07.07.2022	V ост.
Работы надземной части						
Общестроительные работы						
1	Монолитные работы (в т.ч. Входные группы)	м3	41646,52	41563,02	0	83,5
2	Кровельные работы, м2	м2	5277	4 306	0	971
3	Кладка наружных стен, м3	м3	5861,5	5860,5	0	1
4	Кладка внутренних стен, м3	м3	6738	6736,5	0	1,5
5	Кладка межкомнатных перегородок и перегородок с/у, м2	м2	33163	33162,5	1	0,5
6	Мусоропровод, пог.м.	м	688	525	0	163
7	Металлические ограждения, тн	т	180,71	140,5	0,5	40,21
8	Заполнение оконных проемов, шт	шт	6264	1211	0	5053
9	Фасадные работы, м2	м2	37238	1700	0	35538
12	Отделочные работы стен (штукатурка), м2	м2	119976	86967,7	850	33008,3
13	Отделочные работы, м2	м2	171517	42429	2370	129088
14	Установка дверных блоков	шт	3204	370	105	2834
Инженерные сети						
15	Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения	км	151,7	8,155	0	143,545
16	Монтаж электрооборудования, шт.	шт	2119	61	0	2058
17	Прокладка сетей ГВС, ХВС и водоотведения (водосток и канализация)	%	100	46	0	54
18	Прокладка и монтаж системы отопления	%	100	53	0	47
19	Узлы учета тепла жилой/нежилой части + автоматизация	%	100	0	0	100
20	Монтаж системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре + пожарный пост	%	100	9	0	91
21	Телефонизация	%	100	0	0	100
22	Прокладка сетей радио	%	100	37	0	63
23	Телевидение	%	100	0	0	100
24	Монтаж системы контроля доступа (АСУВ, АСУЭ)	%	100	13	0	87
25	Монтаж системы диспетчеризации инженерного оборудования	%	100	4	0	96
26	Монтаж системы охраны входов	%	100	19	0	81
27	Монтаж лифтового оборудования (включая ПНР)	%	100	15	0	85
28	Монтаж системы вентиляции жилой/нежилой части (короба/вент. установки)	м.п./шт.	24767/72	15273/22	0/0	9494/50
Работы подземной части						
Общестроительные работы						
29	Монолитные работы, м3	м3	28486	28486	0	0

30	Работы по устройству каменной кладки стен и перегородок, м3	м3	486	484,6	0	1,4
31	Заполнение дверных проемов, шт	шт	149	0	0	149
34	Отделочные работы, м2	м2	52849	18990	0	33859
Инженерные сети внутренние						
35	Прокладка сетей электроснабжения и электроосвещения, км	км	24,7	2,05	0	22,65
36	Монтаж электрооборудования, шт.	шт	23	0	0	23
37	Система вентиляции автостоянки (короба/вент. установки)	м.п./шт.	6237/57	3580/17	210/0	2657/40
38	Система водоснабжения и водоотведения	%	100	28	0	72
39	Водопроводная насосная станция	%	100	0	0	100
40	Теплоснабжение автостоянки	%	100	39	0	61
41	Узлы учета тепла автостоянки + автоматизация	%	100	0	0	100
42	Монтаж системы пожарной сигнализации	%	100	9	0	91
43	Монтаж системы речевого оповещения	%	100	1	0	99
44	Монтаж системы контроля загазованности	%	100	0	0	100
45	Монтаж системы автоматизации общеобменной вентиляции	%	100	0	0	100
46	Монтаж дератизационной системы	%	100	0	0	100
47	ИТП	%	100	2	0	98
48	Насосная станция пожаротушения	%	100	0	0	100
49	АПТ	%	100	62	0	38