

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

ООО "МТИ"  
Над. участка  
О.В. Слобов

Набор работ на Май 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			План
2	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 7 этажа	м3	82
3	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 8 этажа	м3	82
4	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 9 этажа	м3	162
5	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 10 этажа	м3	248
6	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 11 этажа	м3	248
7	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 12 этажа	м3	84
8	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 13 этажа	м3	84
8	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 14 этажа	м3	84
9	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 19 этажа	м3	86
10	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 20 этажа	м3	86
11	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов технического этажа	м3	66
12	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов машинных отделений	м3	90
14	Устройство монолитных перекрытий 7 этажа	м3	130
15	Устройство монолитных перекрытий 8 этажа	м3	130
16	Устройство монолитных перекрытий 9 этажа	м3	216
17	Устройство монолитных перекрытий 10 этажа	м3	216
18	Устройство монолитных перекрытий 11 этажа	м3	216
19	Устройство монолитных перекрытий 12 этажа	м3	349
20	Устройство монолитных перекрытий 13 этажа	м3	115
21	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	130
22	Устройство монолитных перекрытий 20 этажа	м3	130
23	Устройство монолитных перекрытий техэтажа	м3	130
24	Устройства наружных стен из кирпича	м3	140
25	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 6-11 секц 5-11	м3	190
27	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 1 эт	м2	800

Составил производитель работ

Романов Е.В.

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

ООО "НСУ"  
Мастер участка  
Сидоров

Набор работ на май 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 27

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
№	Наименование работ	Ед.из	План
1	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 1секция	м3	250
2	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 2секция	м3	300
3	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 3секция	м3	300
4	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 4 секция	м3	350
5	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 1 секц	м3	10
6	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 2 секц	м3	10
7	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 3 секц	м3	10
8	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм 4 секц	м3	10
9	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 1 секц	м3	0
10	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 2 секц	м3	0
11	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 3 секц	м3	0
12	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 4 секц	м3	0

Составил: мастер СМР

Кобзарь Д.В.

Согласовано  
 Заместитель директора по строительству  
 Табачков А.И.

### Набор работ на май 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 25

<b>Общестроительные и отделочные работы типовых этажей</b>			
№	Наименование работ	Ед.из	План
1	Монтаж оконных блоков	м2	300
2	Монтаж кронштейнов (вентфасад)	м2	1200
3	Монтаж утеплителя (вентфасад)	м2	2000
4	Монтаж направляющих (вентфасад)	п.м.	2000
5	Монтаж плит керамогранита (вентфасад)	м2	500
6	Монтаж кронштейнов под кондиционеры	шт	25
7	Утепление балконов и лоджий	м3	910
8	Декоративная штукатурка стен	м2	21312
9	Утепление потолков венткамер	м3	340
10	Окраска типовых этажей	м2	27300
11	Устройство мусоропровода	сек	9
12	Кладка плитки	м2	12950
13	Устройство армированной ц/п.стяжки в МОП	м2	830
14	Устройство пола типа П-9, П-13	м2	338,82
15	Устройство диафрагм МОП	сек	7
16	Монтаж металлических перегородок ИМ-4	тн	31,008
17	Монтаж металлических ограждений МО-1...4.1	тн	0,6
18	Закладка диафрагм в МОП блоками СКЦ	м3	115,311
19	Установка ливневой трубы на переходных балконах	шт	238
<b>Слаботочные работы</b>			
20	Монтаж кабель-канала	п.м.	720
21	Монтаж пожарных датчиков	шт	323
22	Прокладка, подключение кабелей	п.м.	1495
23	Штробление	п.м.	9401
24	Протяжка в квартиры кабелей слаботочных систем (домофон, радио, передача данных)	п.м.	7500
25	Подключение соединительных коробок АСУВ	шт.	458
26	Прокладка кабелей АПС и РТ паркинг -1 и -2	п.м.	6600
27	Протяжка кабелей системы АСУВ, АСУЭ	п.м.	3997
<b>Лифтовое оборудование</b>			
28	Установка дверей шахт по этажам	шт	266
29	Запуск лифтов в режим "монтажной ревизии"	шт	14
30	Пусконаладочные работы	шт	14
31	Монтаж направляющих кабины и кабины противовеса	п.м.	560
32	Установка лебёдок главного привода и подвески по осям шахты	шт.	4
33	Запасовка тяговых канатов на подвесках кабин и противовесов	шт.	4
34	Монтаж ограничителя скорости, натяжного устройства, запасовка каната ограничителя скорости	шт.	4
35	Монтаж станций управления и преобразователей частоты	шт.	4
<b>Сантехнические работы</b>			
36	Монтаж пожарных шкафов (5-6)	шт	64
37	Монтаж труб хол.гор.воды в техподполье	п.м.	170
38	Установка задвижек	шт	20
39	Установка счётчиков холо.гор.воды (1,2,5,6 сек)	шт	136
40	Установка шаровых кранов	шт	20
41	Установка кранов	шт	544
42	Установка регуляторов давления	шт	136
43	Установка фильтров	шт	136

Составил: мастер СМР Серкевич Е.В. 

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

### Набор работ на май 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

<b>Общестроительные и отделочные работы типовых этажей</b>			
№	Наименование работ	Ед.из	План
1	Бетонирование стен, пилонов, колон и перекрытий	м3	1200
2	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	18
3	Монтаж лестничных маршей	шт	26
4	Устройство внутренних стен из блоков СКЦ	м3	360
5	Устройство кирпичной кладки наружных стен	м3	200
6	Устройство внутренних стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	1500
7	Отштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей в секциях №1-6(9,10 эт)	м2	2000
8	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из утеплителя	м3	100
9	Оштукатуривание внутренней поверхности наружных стен в секциях №1-6(9,10эт)	м2	600

Составил: производитель СМР \_\_\_\_\_

Куликов С.В.

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

**Набор работ на МАИ по объекту "Царицыно 2" корпус 23**

п/п	Наименование работ	ед.изм	плановое кол-во
<b>Общестроительные работы</b>			
1	кладка перегород ПД и ДУ из СКЦ в моп сек.1,2,3,4	м2	594
2	штукатурка перегородки ПД и ДУ (по СКЦ) в моп сек1,2,3,4	м2	594
3	Монтаж напольной керамогранитной плитки, <b>секция 1</b>	м2	2000
4	Монтаж оконных конструкций, <b>секция 1-4</b>	шт	50
5	Установка направляющих в лифтовой шахте, <b>секция 3,4</b>	м.п.	500
6	Декоративная штукатурка короед секция 1,2,3,4		3066
7	шпатлевка потолка в МОП секция 1-4	м2	2954
8	заполнение проем блоком СКЦ ( проходы между секцияч ми )	м3	62
9	установка дверных длков квартир	шт	279
10	Заполнение дверных проемов (монтаж дверей стальных) в МОП, <b>секции 1, 2, 3,4</b>	шт	132
<b>Подземная автостоянка</b>			
11	изготовление и монтаж колесоотбойников -5.400	т	5
12	шпатлевка стен -5.400	м2	3000
13	шпатлевка потолка -5.400	м2	3500
<b>Внутряняя система водоснабжения</b>			
14	Монтаж трубы Дн25, <b>техподполье</b>	м	120
15	Монтаж трубы ДНн32, <b>техподполье</b>	м	40
16	Монтаж трубы Дн40, <b>техподполье</b>	м	120
<b>Система вентиляции</b>			
17	Монтаж вентиляционных коробов, <b>секции 1-4</b>	м2	200

составил: Начальник участка

  
Атишев В.К.

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

### Набор работ на май 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
№	Наименование работ	Ед.из	План
1	Устройство кровли на 6 секции	м2	420
2	Устройство кровли на 3,4 секции	м2	640
3	Устройство перекрытий тех этажа 2 секции	м3	130
4	Устройство парапетов и машинного отделения 3,4 секция	м3	60
5	Устройство парапетов и машинного отделения 1,2,5 секция	м3	180
6	Устройство перекрытий тех этажа 5 секции	м3	130
7	Устройство парапетов и машинного отделения 5 секция	м3	60
8	Устройства наружных стен из кирпича эт 8-10 секц 1-6	м3	260
9	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-12 секц 1-6	м3	300
10	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	20
11	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	20
12	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 8-10 эт	т	6,5
13	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	4,3
14	Устройство перегородок из ПГП	м2	200
15	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	400
16	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен	м2	500
17	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	500
18	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен автостоянки изделиями из пенопласта	м3	95
19	Устройство систем дренажа ПВХ мембраной (наружная дренажная система со слоем геотекстиля)	м2	900

Составил производитель работ



Бабаев Н.Э.

Согласовано  
 Заместитель директора по строительству  
 Табачков А.И.

### Набор работ на май по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	плановое кол-во
<b>Общестроительные работы</b>			
1	Устройство теплоизоляции системы НВФ, в осях 1-Б2	м2	400
2	Монтаж подсистемы НВФ (Кронштейны), в осях 1-Б2, А1-6	м2	700
3	Штукатурка переходных и квартирных балконов, 1 и 4 секция	м2	700
4	Монтаж напольной керамогранитной плитки, <b>секция 1 и 4</b>	м2	300
5	Монтаж оконных конструкций, <b>секция 1-4</b>	шт	20
6	Монтаж кронштейнов в лифтовой шахте, секции 1-4	1 шахта	4
7	Изготовление и монтаж металлических дверей, <b>секция 1-4</b>	шт	32
8	Устройство стяжек, МОП, <b>секции 1, 3</b>	м2	120
9	Бетонирование диафрагм, <b>секции 1, 2, 3, 4</b>	шт	80
10	Заполнение дверных проемов (монтаж дверей стальных) в МОПе, <b>секции 1, 2, 3, 4</b>	шт	68
11	Устройство полов в электрощитовых (парковка)	м2	125
12	Монтаж молниезащиты, кровля и опуски, секции 1-4	м	400
13	Устройство кладки из кирпича + штукатурка, секции 1-4	м2	300
14	Устройство кладки из блока СКЦ + штукатурка, секции 1-4	м3	60
<b>Внутренняя система водоснабжения</b>			
15	Монтаж трубы отопления Дн15-76	м	200
16	Монтаж трубы ГВС, ХВС оцинковка Дн15-76, тех.подполье	м	200
17	Монтаж шаровых кранов Дн 15, 20, 25, 32, 40, 50 системы ГВС, ХВС, техподполье	шт	150
18	Монтаж приборов отопления, 1-2 секции	шт	340
19	Обвязка радиаторов, 1-2 секции	шт	340
20	Сборка кранов для обвязки радиаторов, 1-2 секции	шт	680
21	Пайка труб из полипропилена (змеевик) Дн25, секции 1-4	м	40
22	Монтаж запорной арматуры для змеевика, секции 1-4	шт	272
23	Монтаж мертвых опор, техподполье	шт	3
24	Монтаж радиаторов, нежтлая часть	шт	4
<b>Система вентиляции</b>			
25	Монтаж системы ПДУ, секции 1-4	м2	200
26	Монтаж оборудования системы ПДУ	шт	8
<b>Слаботочная система</b>			
27	Прокладка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 1x2x0,5 в кабель-	м	10000
28	Прокладка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 1x2x1,5 в кабель-канале	м	1800
29	Прокладка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 2x2x1,0 в кабель-канале	м	2400
30	Монтаж коробов КЭТ	шт	70
31	Прокладка кабеля КВП ЭФ 2x2x0,52	м	2000
32	Прокладка кабеля КВП ЭФ 1x2x0,52	м	1000
33	Прокладка кабеля ПМСВ 2x0,6	м	5700
34	Прокладка кабеля ПМСВ 2x1,2	м	400
35	Монтаж коробов КСС	шт	88
36	Прокладка кабеля КСПВ 1x2x0,5	м	3000
37	Прокладка кабеля КСПВ 10x0,5	м	940
38	Прокладка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 2x2x0,75 в гофрированной трубе	м	2400

составил: Производитель СМР \_\_\_\_\_ Хамидуллин А.Р.