


Согласовано  
 Заместитель директора по строительству  
 Табачков А.И

### Набор работ на Апрель по объекту "Царицыно 2" корпус 23

П/П	Наименование работ	ед.изм	План	факт
<b>Общестроительные работы</b>				
1	кладка перегород ПД и ДУ из СКЦ в моп сек.1,2,3,4	м2	594	510
2	штукатурка перегородки ПД и ДУ (по СКЦ) в моп сек1,2,3,4	м2	594	510
3	Монтаж напольной керамогранитной плитки, секция 1 Монтаж напольной керамогранитной плитки, секция 1	м2	1095	830
4	Монтаж оконных конструкций, секция 1-4 Монтаж оконных конструкций, секция 1-4	шт	40	40
5	Установка направляющих в лифтовой шахте, секция 1,2, 3,4 Установка направляющих в лифтовой шахте, секция 1,2, 3,4	м	1000	500
6	Изготовление и монтаж металлических дверей, секция 1-4 Изготовление и монтаж металлических дверей, секция 1-4	т	20	20
7	Устройство стяжек,(квар.Холл), секции 1, 2,3,4 Устройство стяжек,(квар.Холл), секции 1, 2,3,4	м2	1095	1095
8	Бетонирование диафрагм, секции 1, 2, 3, 4 Бетонирование диафрагм, секции 1, 2, 3, 4	м3	5	5
9	кладка перегородки в с/у квартир сек.1,2,3,4	м2	132	132
10	Заполнение дверных проемов (монтаж дверей стальных) в МОП, секции 1, 2, 3,4 Заполнение дверных проемов (монтаж дверей стальных) в МОП, секции 1, 2, 3,4	шт	132	66
<b>Внутряная система водоснабжения</b>				
11	Монтаж трубы Дн25, техподполье Монтаж трубы Дн25, техподполье	м	244	230
12	Монтаж трубы ДНн32, техподполье Монтаж трубы ДНн32, техподполье	м	45	35
13	Монтаж трубы Дн40, техподполье	м	190	150
14	Монтаж трубы Дн80, техподполье	м	136	170
15	Монтаж трубы Дн100, техподполье	м	543	600
16	Монтаж трубы Дн70, техподполье	м	110	120
<b>Система вентиляции</b>				
17	Монтаж вентиляционных коробов, секции 1-4	м2	500	450

составил: Начальник участка


Атишев В.К.



Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И

Набор работ на март по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	План	Факт
<b>Общестроительные работы</b>				
1	Монтаж керамогранитной плитки НВФ, в осях А1-Б1/1, 6/А2-Б2	м2	650	650
2	Монтаж подсистемы НВФ (направляющие), в осях 1-2	м2	200	200
3	Устройство теплоизоляции стен переходных балконов минераловатными плитами, секция 1, 2	м2	550	550
4	Монтаж напольной керамогранитной плитки, секция 4	м2	200	200
5	Монтаж оконных конструкций, секция 1-4	шт	40	20
6	Установка направляющих в лифтовой шахте, секция 1,2, 3,4	м	1000	0
7	Изготовление и монтаж металлических дверей, секция 1-4	шт	100	32
8	Устройство стяжек, МОП, секции 1, 3	м2	300	300
9	Бетонирование диафрагм, секции 1, 2, 3, 4	шт	20	20
10	Заполнение дверных проемов (монтаж дверей стальных) в МОПе, секции 1, 2, 3,4	шт	100	10
<b>Внутренняя система водоснабжения</b>				
11	Монтаж трубы Дн25, техподполье	м	244	244
12	Монтаж трубы Дн32, техподполье	м	45	45
13	Монтаж трубы Дн40, техподполье	м	190	190
14	Монтаж трубы Дн80, техподполье	м	136	136
15	Монтаж трубы Дн100, техподполье	м	543	543
16	Монтаж трубы Дн70, техподполье	м	110	110
17	Монтаж сшитого полиэтилена, Секции 1-4	м	9000	750
18	Монтаж радиаторов отопления, секции 1-4	шт	650	650
<b>Система вентиляции</b>				
19	Монтаж вентиляционных коробов, секции 1-4	м2	500	500


составил: Производитель работ Хамидуллин А.Р. / 

Согласовано  
 Заместитель директора по строительству  
 Табачков А.И

### Набор работ на апрель 2021 по объекту "Царицыно 2" корпус 25

№	Наименование работ	Ед.изм	План	Факт
<b>Общестроительные работы</b>				
1	Монтаж оконных блоков	м2	200	90
2	Монтаж кронштейнов (вентфасад)	м2	1250	1400
3	Монтаж утеплителя (вентфасад)	м2	2000	1900
4	Монтаж направляющих (вентфасад)	п.м.	2000	2000
5	Монтаж плит керамогранита (вентфасад)	м2	500	1500
6	Монтаж кронштейнов под кондиционеры	шт.	25	30
7	Монтаж воздуховодов в МОП	м2	300	250
8	Утепление балконов и лоджий (1, 7, 9 сек)	м3	305	288
9	Устройство мусоропровода	сек	2	2
10	Кладка плитки	м2	520	30
11	Устройство армированной ц/п. стяжки в МОП	м2	830	277,44
12	Устройство пола типа П-9, П-13	М2	60	30
13	Устройство диафрагм МОП	СЕК	2	5
14	Монтаж металлических перегородок ИМ-4	тн	31,1	24,8
15	Монтаж металлических ограждений МО-1	тн	1,5	1
16	Монтаж металлических решёток РМ-18, РМ-19	тн	1,1	1,1
17	Закладка диафрагм в МОП блоками СКЦ	М3	19	19
18	Установка ливневой трубы на переходных балконах	шт.	64	64
<b>Слаботочные работы</b>				
19	Монтаж пожарных датчиков	шт.	1500	1500
20	Монтаж кабель-канала	п.м.	4000	3785
21	Прокладка, подключение кабелей	п.м.	8000	8000
22	Штробление под домофон, радио-точки	п.м.	950	950
23	Протяжка в квартиры кабелей слаботочных систем (домофон, радио, передача данных)	п.м.	7500	7500
24	Подключение соединительных коробок АСУВ	шт.	200	200
25	Прокладка кабелей АПС и РТ паркинг -1 и -2	п.м.	2500	2000
26	Протяжка кабелей системы АСУВ, АСУЭ	п.м.	5000	5000
<b>Лифтовое оборудование</b>				
27	Установка лебедок главного привода и подвески по осям шахты	шт.	12	12
28	Запасовка тяговых канатов на подвесках кабин и противовесов	шт.	16	16
29	Монтаж ограничителя скорости, натяжного устройства, запасовка каната ограничителя скорости	шт.	16	16
30	Монтаж станций управления и преобразователей частоты	шт.	28	28
31	Установка дверей шахты	шт.	114	114
<b>Сантехнические работы</b>				
32	Монтаж трубы ПП	п.м.	7200	6800
33	Монтаж радиаторов отопления (лест.клетка, хол 1-2 сек)	шт.	64	64
34	Монтаж пожарных шкафов (1-2 сек)	шт.	34	34
35	Установка пожарных кранов	шт.	68	68
36	Установка счётчиков хол.гор.воды	шт.	92	92
37	Установка регуляторов давления	шт.	200	200
38	Монтаж трубы СПЭ	п.м.	6205	6205
39	Установка фильтров	шт.	200	200
40	Чердак (тех.этаж) хол.гор.воды	сек	4	4
41	Установка шаровых кранов	шт.	200	200

Составил  
 Начальник участка  
 Андрюхин О.Н




Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

Набор работ на апрель 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 27

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
№	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
1	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 1секция	м3	250	200
2	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 2секция	м3	300	205
3	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 3секция	м3	300	205
4	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 4 секция	м3	350	418
5	Устройство наружных стен из кирпича толщ 250 мм. 1 секц	м3	30	15
6	Устройство наружных стен из кирпича толщ 250 мм. 2 секц	м3	30	15
7	Устройство наружных стен из кирпича толщ 250 мм. 3 секц	м3	30	15
8	Устройство наружных стен из кирпича толщ 250 мм 4 секц	м3	30	15
9	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 1 секц	м3	20	0
10	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 2 секц	м3	20	0
11	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 3 секц	м3	20	0
12	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 4 секц	м3	20	0

Составил производитель работ  
Матвеев Н.Н.



Согласовано

Заместитель директора по строительству

Табачков А.И.

### Набор работ на Апрель 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			План	Факт
1	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 6 этажа	м3	82	78
2	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 7 этажа	м3	82	90
3	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 8 этажа	м3	82	86
4	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 9 этажа	м3	162	47
5	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 10 этажа	м3	162	54
6	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 11 этажа	м3	240	111
7	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 12 этажа	м3	84	36
8	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 13 этажа	м3	84	18
9	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 19 этажа	м3	86	
10	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 20 этажа	м3	86	
11	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов технического	м3	66	
12	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов машинных	м3	112	40
13	Устройство монолитных перекрытий 6 этажа	м3	130	173
14	Устройство монолитных перекрытий 7 этажа	м3	130	99
15	Устройство монолитных перекрытий 8 этажа	м3	130	140
16	Устройство монолитных перекрытий 9 этажа	м3	376	133
17	Устройство монолитных перекрытий 10 этажа	м3	127	152
18	Устройство монолитных перекрытий 11 этажа	м3	117	112
19	Устройство монолитных перекрытий 12 этажа	м3	117	126
20	Устройство монолитных перекрытий 13 этажа	м3	117	143,5
21	Устройство монолитных перекрытий 18 этажа	м3	130	75,5
22	Устройство монолитных перекрытий 20 этажа	м3	130	
23	Устройство монолитных перекрытий техэтажа	м3	130	32
24	Устройства наружных стен из кирпича	м3	80	82
25	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 6-11 секц 5-11	м3	90	110
26	Изготовление и монтаж перемычек 1-11 секция 1-8 эт	т	1,6	1,7
27	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 1 эт	м2	680	620

Составил: производитель работ


Романов Е.В.

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

### Набор работ на апрель 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
№	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
1	Устройство монолитных стен, колон и пилонов 20 этажа 1,2 секции	м3	146	146
2	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа 2 секции	м3	130	130
3	Устройство монолитных перекрытий 20 этажа 1,2 секции	м3	240	240
4	Устройство монолитных стен, колон и пилонов тех этажа 1,2 секции	м3	80	80
5	Устройство перекрытий тех этажа 1,2 секции	м3	240	0
6	Устройство парапетов и машинного отделения 3 секция	м3	30	30
7	Устройство монолитных стен, колон и пилонов тех этажа 5 секции	м3	50	50
8	Устройство перекрытий тех этажа 5 секции	м3	130	0
9	Устройство парапетов и машинного отделения 5 секция	м3	60	0
10	Устройства наружных стен из кирпича эт 8-10 секц 1-6	м3	100	0
11	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-12 секц 1-6	м3	100	0
12	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	20	20
13	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	20	20
14	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 8-10 эт	т	1,4	0
15	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	1,5	0
16	Устройство перегородок из ПГП	м2	200	0
17	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	300	0
18	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	500	0
19	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен автостоянки изделиями из пенопласта	м3	95	0
20	Устройство систем дренажа ПВХ мембраной (наружная дренажная система со слоем геотекстиля)	м2	900	0

Составил производитель работ  
Бабаев Н.Э.



Согласовано  
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"  
Табачков А.И.

Набор работ на апрель 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
№	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
1	Изготовление и монтаж металлических перемычек 110*70*8	т	3	3
2	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей секции №5-6	шт	34	21
3	Устройство монолитных стен и пилонов с.№1(16эт),№5(19эт)№4(17эт)№3(17эт)№2(17эт)№1(17эт)№4(чердак)	м3	600	366
4	Устройство монолитных перекрытий с.№1(16эт),№5(19эт)№4(17эт)№3(17эт)№2(17эт)№1(17эт)№4(чердак)	м3	1400	740
5	оштукатуривание внутренней поверхности наружных стен типовых этажей	м/2	1100	575
6	Устройство внутренних стен из СКЦ эт 14-15 секц5-6	м3	650	486
7	Изготовление и монтаж МН1,2,3,4 примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	3	3
8	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	1500	1130
9	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	1500	895
10	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен автостоянки изделиями из пенопласта	м3	16	16
11	бетонирование переходных межэтажных площадок для лестничных маршей	м3	18	18

Составил производитель работ  
Куликов