


Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на ИЮНЬ по объекту "Царицыно 2" корпус 23

п/п	Наименование работ	ед.изм	план	факт
Общестроительные работы				
1	кладка перегород ПД и ДУ из СКЦ в моп сек.1,2,3,4	м2	594	594
2	штукатурка перегородки ПД и ДУ (по СКЦ) в моп сек1,2,3,4	м2	594	594
3	Монтаж напольной керамогранитной плитки, секция 2,3,4	м2	1800	1800
4	Монтаж оконных конструкций, секция 1-4	шт	70	70
5	Установка направляющих в лифтовой шахте, секция 3,4	м.п.	500	500
6	Декоративная штукатурка короед секция 1,2,3,4	м2	2800	2800
7	шпатлевка потолка в МОП секция 1-4	м2	2800	2800
8	заполнение проем блоком СКЦ (проходы между секцияч ми)	м3	70	70
9	установка дверных блков квартир	шт	160	160
10	Заполнение дверных проемов (монтаж дверей стальных) в МОП, секции 1, 2, 3,4	шт	150	150
Подземная автостоянка				
11	изготовление и монтаж колесоотбойников -5.400	т	3	3
12	шпатлевка стен -5.400	м2	1500	1500
13	шпатлевка потолка -5.400	м2	1500	1500
Внутряняя система водоснабжения				
14	Монтаж трубы Дн25, техподполье	м	90	90
15	Монтаж трубы ДНн32, техподполье	м	60	60
16	Монтаж трубы Дн40, техподполье	м	120	120
Система вентиляции				
17	Монтаж вентиляционных коробов, секции 1-4	м2	120	120

составил: Начальник участка
В.К.

Атишев




Согласовано
 Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
 Табачков А.И.

Набор работ на июнь по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	план	факт
Общестроительные работы				
1	Устройство теплоизоляции системы НВФ, машинное отделение 1-4 секции	м2	600	600
2	Монтаж подсистемы НВФ (Кронштейны), в осях 1-Б2, А1-6, машинное отделение	м2	1000	1000
3	Штукатурка переходных и квартирных балконов, 1 и 4 секция	м2	500	500
4	Монтаж напольной керамогранитной плитки, секция 1 и 4	м2	300	300
5	Монтаж оконных конструкций, секция 1-4	шт	34	34
6	Монтаж направляющих в лифтовой шахте, секции 1-4	пог.м.	300	300
7	Изготовление и монтаж металлических дверей, секция 1-4	шт	32	32
8	Бетонирование диафрагм, секции 1, 2, 3, 4	шт	100	100
9	Заполнение дверных проемов (монтаж дверей стальных) в МОПе, секции 1, 2, 3, 4	шт	40	40
10	Устройство полов в электрощитовых, парковка -2 этаж	м2	50	50
11	Устройство кладки из кирпича + штукатурка, секции 1-4	м2	350	350
12	Устройство кладки из блока СКЦ + штукатурка, секции 1-4	м3	50	50
13	Шпатлевка финишная (потолок), секции 1-4	м2	300	300
14	Устройство короба из ГКЛ в МОП, секции 1-4	м2	300	300
15	Штукатурка дверных и оконных откосов, секции 1-4	м2	100	50
16	Декоративная штукатурка типа "короед", секции 1-4	м2	150	150
Внутренняя система водоснабжения				
17	Монтаж приборов отопления, секции 3-4	шт	368	368
18	Обвязка приборов отопления, секции 3-4	шт	368	368
19	Сборка узлов отопления, секция 2	шт	34	34
20	Сборка узлов ГВС, ХВС, секция 2	шт	34	34
21	Сборка и монтаж мертвых опор под узлы ГВС, ХВС, отопление, секция 2	шт	34	34
22	Опресовка системы Т3, В1, В2, секции 1-4	секции	4	4
Слаботочная система				
23	Система АПС, 1. Прокладка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 1x2x0,5, секции 1-4	м	4000	4000
24	Система АПС, 1. 2. Прокладка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 1x2x1,5, секции 1-4	м	1800	1800
25	Система АПС, 1. 2. 3. Прокладка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 2x2x1,0, секции 1-4	м	1200	1200
26	Система АСУВ, 1. Прокладка кабеля КВП ЭФ 2x2x0,52, секции 1-4	м	2000	800
27	Система АСУВ, 1. 2. Прокладка кабеля КВП ЭФ 1x2x0,52, секции 1-4	м	1000	600

28	Система СС1, 1. Прокладка кабеля ПМСВ 2х0,6 , секции 1-4	м	5700	1200
29	Система СС1, 1.2. Прокладка кабеля ПМСВ 2х1,2 , секции 1-4	м	400	300
30	Система СС2, 1. Прокладка кабеля КСПВ 1х2х0,5, секции 1-4	м	3000	800
31	Система СС2, 1. 2. Прокладка кабеля КСПВ 10х0,5, секции 1-4	м	940	400
Система вентиляции				
32	Монтаж клапанов дымоудаления в МОП, секции 1-4	шт	152	152

составил: Производитель работ Хамидуллин А.Р.




Согласовано
 Руководитель дирекции "ЖК Царицино"
 Табачков А.И.

Набор работ на Июнь 2021 г. по объекту "Царицино 2" корпус 25

п/п	Наименование работ	ед.изм.	план	факт
Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
1	Монтаж оконных блоков	м2	500	298,5
2	Монтаж кронштейнов (вентфасад)	м2	1500	1600
3	Монтаж утеплителя (вентфасад)	м2	1000	1200
4	Монтаж направляющих (вентфасад)	п.м.	1500	1400
5	Монтаж плит керамогранита (вентфасад)	м2	3000	1500
6	Монтаж кронштейнов под кондиционеры	шт	20	20
7	Устройство армированной стяжки в автопарковке	м2	5687,38	4558,55
8	Утепление балконов и лоджий	м3	858,2	272,9
9	Декоративная штукатурка стен	м2	20600	13720,2
10	Утепление потолков венткамер	м3	50	17,25
11	Окраска типовых этажей	м2	27300	2039,08
12	Устройство мусоропровода	сек	9	3
13	Кладка плитки	м2	12950	5100,08
14	Устройство армированной ц/п.стяжки в МОП	м2	1150	658,02
15	Бетонирование диафрагм МОП	сек	5	4
16	Монтаж металлических перегородок ИМ-4	тн	31,093	13,0222
17	Монтаж металлических ограждений МО-1...4.1	сек	4	3
18	Кладка кирпича	м2	250	235,9
19	Штукатурка	м2	3000	1070,27
20	Установка ливнёвой трубы на переходных балконах	шт	136	56
Слаботочные работы				
21	Монтаж кабель-канала	п.м.	533	480
22	Монтаж пожарных датчиков	шт	178	160
23	Прокладка, подключение кабелей	п.м.	635	572
24	СС высверливание отверстий под подрозетники системы домофонизации	сек	11	9
25	Прокладка кабельных трасс системы ОЗДС	п.м.	2670	2403
26	Прокладка труб гофрированных системы ОЗДС	п.м.	2500	2250
27	Монтаж трубы гофрированной 4000	п.м.	4000	3406
28	Затяжка кабелей в проложенную гофру	п.м.	4800	3841
29	Протяжка кабелей системы АСУВ, АСУЭ	п.м.	9860	8670
Лифтовое оборудование				
30	Установка дверей шахт по этажам	шт	10	8
31	Пусконаладочные работы	шт	15	13
32	Установка ДШ	шт.	153	135
Сантехнические работы				
33	Монтаж отопительных приборов	шт	1067	670
34	Монтаж Н-образных запорных клапанов	шт	67	67
35	Укладка шитого полиэтилена в изоляции диам.14	п.м.	6750	2234,14
36	Укладка шитого полиэтилена в изоляции диам.18	п.м.	5000	1622,2
37	Изоляция трубопроводов К2	сек	11	5
38	Изоляция трубопроводов Т3 диам.76	сек	11	5

39	Монтаж отопительных приборов в лестничном и лифтовом	шт	149	136
40	Прокладка трубопроводов В2 диам.89	п.м.	1980	1980
41	Установка пожарных шкафов	шт	84	85
42	Установка пожарных кранов	шт	168	170
43	Установка запорной арматуры для ТЗ* диам.25	шт	1220	478

Составил: Начальник участка Андрюхин О.Н.




Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на июнь 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 27

п/п	Наименование работ	Ед.из	план	факт
	Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
1	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 1секция 15,16	м3	350	324
2	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 2секция 14,15 эт	м3	250	172
3	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 3секция 14,15 эт	м3	250	150
4	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 4 секция 12,13 эт	м3	350	198
5	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 1 секц 8,9 эт	м3	30	0
6	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 2 секц 7,8 эт	м3	30	0
7	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 3 секц 7,8 эт	м3	30	0
8	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм 4 секц 6,7 эт	м3	30	0
9	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 1 секц 3,5 эт	м3	20	0
10	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 2 секц 3,4 эт	м3	20	0
11	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 3 секц 3,4 эт	м3	20	0
12	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 4 секц 2,3 эт	м3	20	0

Составил: Начальник участка Матвеев Н.Н.




Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на Июнь 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

п/п	Наименование работ	ед.изм.	план	факт
	Общестрогительные и отделочные работы типовых этажей			
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 10 этажа	м3	82	82
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 11 этажа	м3	82	82
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 12 этажа	м3	170	170
4	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 13 этажа	м3	290	290
5	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 14 этажа	м3	130	0
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 15 этажа	м3	344	0
7	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов технического этажа	м3	66	0
8	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов машинных отделений	м3	112	0
9	Устройство монолитных перекрытий 10 этажа	м3	132,4	132,4
10	Устройство монолитных перекрытий 11этажа	м3	132,4	132,4
11	Устройство монолитных перекрытий 12 этажа	м3	343,63	343,6
12	Устройство монолитных перекрытий 13 этажа	м3	494,9	0
13	Устройство монолитных перекрытий 14 этажа	м3	181,18	0
14	Устройство монолитных перекрытий 15 этажа	м3	500,81	0
15	Устройства наружных стен из кирпича	м3	150	25
16	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 11-12 секц 11	м3	70	30
17	Изготовление и монтаж перемычек 11 секция 11-12эт	т	1,6	0,3
18	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 11-12 эт	м2	680	80
19	Бетонирование площадок для переходных маршей	м3	36	9
20	Монтаж лесниц ЛК-1	шт	96	4

Составил: Производитель работ Романов Е.В.




Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на июнь 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

п/п	Наименование работ	ед. изм	план	факт
Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
1	Устройство кровли на 6 секции	м2	420	0
2	Устройство кровли на 3,4 секции	м2	640	0
3	Устройство кровли на 1,2,5 секции	м2	640	0
4	Изготовление и монтаж металлических изделий 5,6 секция	т	36	11
5	Устройства наружных стен из кирпича эт 9-14 секц 1-6	м3	340	25
6	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-14 секц 1-6	м3	320	40
7	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	20	20
8	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	20	20
9	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 8-10 эт	т	7,3	8
10	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	5,6	4
11	Устройство перегородок из ПГП	м2	300	0
12	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	600	0
13	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен	м2	1000	250
14	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	1000	250
15	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен автостоянки изделиями из пенопласта	м3	95	10
16	Устройство систем дренажа ПВХ мембраной (наружная дренажная система со слоем геотекстиля)	м2	900	0

Составил: Старший производитель работ Бабаев Н.Э.



Согласовано
 Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
 Табачков А.И.

Набор работ на июнь 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
№	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
1	Изготовление и монтаж металлических перемычек 110*70*8	т	8	4
2	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей секции №5-6	шт	34	32
3	Устройство монолитных стен и пилонов с.№1(20эт),№3,4,5(машинное отделение,парапет)№2(20эт)	м3	260	259
4	Устройство монолитных перекрытий с.№1(20эт,чердак),№2(20эт,чердак)№4(чердак)	м3	500	552
5	оштукатуривание внутренней поверхности наружных стен типовых этажей	м/2	1100	275
6	Устройство внутренних стен из СКЦ эт 14-15 секции№1-4(9-14эт)	м3	480	80
7	Изготовление и монтаж МН1,2,3,4 примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	8	4
8	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	1500	375
9	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	1500	375
10	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из утеплителя	м3	60	15
11	бетонирование переходных межэтажных площадок для лестничных маршей	м3	9	14
12	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из утеплителя(деформационные швы)	м3	16	16
13	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из пеноплекса(деформационные швы)	м3	12	12
14	устройство кровельного пирога в секции №6	м2	419	419
15	устройство теплоизоляции и защитной изоляции цокольного и технического этажа	м2	130	0
16				
17				

Составил производитель работ
 Куликов С.В.

