



Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на Июль 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

п/п	Наименование работ	ед.изм.	план	факт
	Общестрогительные и отделочные работы типовых этажей			
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 14 этажа	м3	130	130
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 15 этажа	м3	244	244
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 16 этажа	м3	244	244
4	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 17 этажа	м3	56	56
5	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 18 этажа	м3	56	56
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 20 этажа	м3	84	84
7	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов технического этажа	м3	48	0
8	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов машинных отделений	м3	112	0
9	Устройство монолитных перекрытий 13 этажа	м3	356	356
10	Устройство монолитных перекрытий 14 этажа	м3	468	468
11	Устройство монолитных перекрытий 15 этажа	м3	108	108
12	Устройство монолитных перекрытий 17 этажа	м3	56	56
13	Устройство монолитных перекрытий 18 этажа	м3	56	56
14	Устройство монолитных перекрытий 20 этажа	м3	136	136
15	Устройство монолитных перекрытий технического этажа	м3	136	0
16	Устройства наружных стен из кирпича	м3	110	23
17	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 11-12 секц 11	м3	60	35
18	Изготовление и монтаж перемычек 11 секция 11-12эт	т	1,5	2,5
19	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 11-12 эт	м2	410	62
20	Бетонирование площадок для переходных маршей	м3	22	18
21	Монтаж лесниц ЛК-1	шт	54	37


Составил: Производитель работ Романов Е.В.

Набор работ на июль по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	плановое кол-во	факт выполнения
Общестроительные работы				
1	Устройство теплоизоляции системы НВФ, отделение 1-4 секции	м2	600	600
2	Монтаж подсистемы НВФ, в осях 1-Б2, А1-6, 1-4 секции	м2	1000	1000
3	Штукатурка по утеплителю переходных и квартирных балконов, 1 и 4 секции	м2	320	320
4	Монтаж напольной керамогранитной плитки, секция 1 и 4	м2	450	450
5	Монтаж оконных конструкций, секция 1-4	шт	50	50
6	Монтаж дверей лифтовых (грузовые, пассажирские), секции 1-4	шт	64	64
7	Изготовление и монтаж металлических дверей, секция 1-4	шт	20	20
8	Бетонирование диафрагм, секции 1, 2, 3, 4	шт	36	36
9	Заполнение дверных проемов (монтаж дверей стальных) в МОПе, секции 1, 2, 3, 4	шт	40	40
10	Монтаж дверных деревянных блоков, секции 1-4	шт	50	50
11	Устройство кладки из кирпича + штукатурка, секции 1-4	м2	300	300
12	Шпатлевка финишная (потолок), секции 1-4	м2	400	400
13	Устройство короба из ГКЛ в МОП, секции 1-4	м2	150	150
14	Штукатурка дверных и оконных откосов, секции 1-4	м2	800	800
15	Декоративная штукатурка типа "короед", секции 1-4	м2	1000	1000
Внутренняя система водоснабжения				
16	Парковка -1 этаж, Монтаж системы К2, К1, К3 (чугун), Дн110	м	250	250
17	Покраска труб + изоляция, 1-4 секции	м	1000	1000
19	Опресовка систем ХВС, ГВС секции 1-4	секция 1	4	4
20	Монтаж радиаторов в санузлах, секции 2-4	шт	48	48
Слаботочная система				
21	Система АПС, 1-4 секции, 2-18 этажи, Монтаж площадок для Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-64	шт	404	404
22	Система АПС, 1-4 секции, 2-18 этажи, Монтаж площадок для Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 101-29 PR	шт	562	562
23	Система АПС, 1-4 секции, 2-18 этажи, Монтаж площадок для Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 513-11	шт	374	312
24	Система АСУВ, 1-4 секции, 2-18 этажи, Прокладка кабеля КВП ЭФ 2*2*0,52	м	2000	500
25	Система АСУВ, 1-4 секции, 2-18 этажи, Прокладка кабеля КВП ЭФ 1*2*0,52	м	400	100
26	Система СС1, секции 1-4, Прокладка кабеля ПМСВ 2*0,6	м	5700	1425
27	Система СС1, 1.2. Прокладка кабеля ПМСВ 2х1,2, секции 1-4	м	400	100
28	Система СС2, 1. Прокладка кабеля КСПВ 1х2х0,5, секции 1-4	м	3000	750
29	Система СС2, 1. 2. Прокладка кабеля КСПВ 10х0,5, секции 1-4	м	940	235
Система вентиляции				
30	Монтаж воздуховодов, парковка -1, -2 этажи	м2	1000	1000

составил: Начальник участка Хамидуллин А.Р.



Согласовано
 Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
 Табачков А.И.

Набор работ на июль 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
№	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
1	Изготовление и монтаж металлических перемычек 110*70*8	т	6	6
2	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей секции №3-4	шт	40	116
3	Устройство монолитных стен и пилонов в пристроенной автостоянке,стен машинных помещений в с№1,2	м3	55	75
4	Устройство монолитных перекрытий с.№1(чердак)машинных помещений в с№1,2,в пристроенной автостоянке	м3	260	260
5	оштукатуривание внутренней поверхности наружных стен типовых этажей	м/2	1100	550
6	Устройство внутренних стен из СКЦ	м3	300	100
7	Изготовление и монтаж МН1,2,3,4 примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	6	7
8	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	1500	1020
9	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	1500	950
10	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из утеплителя	м3	60	60
11	бетонирование переходных межэтажных площадок для лестничных маршей	м3	10	23
12	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из утеплителя(деформационные швы)	м3	12	12
13	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из пеноплекса(деформационные швы)	м3	8	11
14	устройство кровельного пирога в секции №3,4	м2	300	300
15	устройство теплоизоляции и защитной изоляции цокольного и технического этажа	м2	130	0
16	бетонирование полов в автостоянке(места проезда и хранения автомобилей)	м2	2000	6950
17	устойство наплавляемой гидроизоляции на кровле в с №3,4,5,6	м2	1258	374

Составил производитель работ
 Куликов С.В.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на июль 2021 по объекту "Царицыно 2" корпус 27

П/П	Наименование работ	Ед.из	План	факт
Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
1	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 1секция	м3	200	200
2	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 2секция	м3	300	300
3	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 3секция	м3	300	300
4	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 4 секция	м3	400	331
5	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 1 секц	м3	20	0
6	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 2 секц	м3	20	0
7	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 3 секц	м3	20	0
8	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм 4 секц	м3	20	0
9	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 1 секц	м3	10	0
10	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 2 секц	м3	10	0
11	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 3 секц	м3	10	0
12	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 4 секц	м3	10	0

Составил: Начальник участка



Маьвеев Н.В.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на июль 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

№	Наименование работ	Ед.из	План	факт
Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
1	Устройство кровли на 6 секции	м2	420	420
2	Устройство кровли на 3,4 секции	м2	640	640
3	Устройство кровли на 1,2,5 секции	м2	640	400
4	Устройство вентиляционных шахт из кирпича на кровле 1-6 секция	м3	79	79
5	Устройство парапетов из кирпича на машинных отделениях 1-6 секция	м3	42	42
6	Изготовление и монтаж металлических изделий 3-6 секция	т	48	32
7	Устройства наружных стен из кирпича эт 9-16 секц 1-6	м3	390	50
8	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-16 секц 1-6	м3	410	0
9	Утипление монолитных стен на переходных балконах с последующим оштукатуриванием	м3	36	0
10	Оштукатуривание по сетке на переходных балконах	м2	190	0
11	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 8-10 эт	т	7,3	6
12	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	5,6	4
13	Устройство перегородок из ПГП	м2	300	0
14	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	600	0
15	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен	м2	1000	0
16	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	1000	0
17	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен автостоянки изделиями из пенопласта	м3	95	0
18	Устройство систем дренажа ПВХ мембраной (наружная дренажная система со слоем геотекстиля)	м2	900	0

Составил производитель работ
Олейник А.Е.



Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на июль 2021 по объекту "Царицыно 2" корпус 25

п/п	Наименование работ	ед.изм	план	факт
Общестроительные работы				
1	Монтаж оконных блоков	м2	500	329,25
2	Монтаж кронштейнов (вентфасад)	м2	1900	1787,55
3	Монтаж утеплителя (вентфасад)	м2	2200	2100,41
4	Монтаж направляющих (вентфасад)	м2	2350	2221,26
5	Монтаж плит керамогранита (вентфасад)	м2	3500	3305,35
6	Монтаж противопожарного короба	м2	2500	2327
7	Утепление балконов и лоджий	м3	600	320,64
8	Декоративная штукатурка стен	м2	7600	1902,69
9	Окраска типовых этажей	м2	25700	0
10	Устройство мусоропровода	сек	6	2
11	Кладка плитки	м2	7860	2518,94
12	Устройство армированной ц/п.стяжки в МОП	м2	650	135,28
13	Бетонирование диафрагм МОП	сек	2	2
14	Монтаж металлических перегородок ИМ-4	т	18,07	7,31
15	Монтаж металлических ограждений МО-1...4.1	сек	2	2
16	Кладка кирпича	м2	300	133,5
17	Штукатурка внутренних помещений	м2	2000	1277,23
Слаботочные работы				
18	Монтаж кабель-канала	м	1720	1720
19	Монтаж пожарных датчиков	шт	1323	1323
20	Прокладка, подключение кабелей	м	2500	2500
21	СС высверливание отверстий под подрозетники системы	шт	699	699
22	Установка и расключение радиорозеток	шт	1398	1398
23	Прокладка кабелей в парковке под СС контроль загазованности	м	600	600
24	Прокладка кабелей в парковке под СС радио	м	550	550
25	Прокладка кабелей в парковке под СС громкая связь	м	500	500
26	Установка АСУВ-счётчиков импульсов	шт	50	50
27	Установка АСЭУ коробки КК	шт	384	384
28	Монтаж, подключение соединит.коробок АСУВ	шт	458	458
29	Монтаж системы АПС и РТ паркинг -1 и -2 паркинг	шт	250	250
30	Монтаж системы АПС и РТ паркинг -1 и -2 шкафов	шт	6	6
Лифтовое оборудование				
31	Установка дверей шахт по этажам	шт	10	4
32	Пусконаладочные работы	шт	15	6
33	Установка ДШ	шт	20	5
Сантехнические работы				
34	Монтаж узлов ХВС/ГВС счетчиков	шт	699	273,5
35	Монтаж узлов учета тепла	шт	300	127
36	Монтаж трубопроводов В2 диам.89	м	450	200
37	Монтаж радиаторов	м	2000	1400
38	Монтаж сшитого полиэтилена диам.14	м	6000	2830,5
39	Монтаж сшитого полиэтилена диам.16.	м	5000	2597,16
40	Изоляция трубопроводов В2 диам.89	м	1300	1000
41	Монтаж трапов	шт	47	21
42	Прокладка трубопроводов Т1-Т4, В1-В2	м	470	450

составил: Начальник участка

Андрюхин О.Н.

