


Согласовано
Заместитель директор по строительству
Табачков А.И.

Набор работ ноябрь 2020 по объекту "Царицыно 2" корпус 23

Общестроительные работы				
П/П	наименование работ	ед.изм	план	факт
1	Монтаж фасадной системы (монтаж кронштейнов) секция 4	м2	1200	1400
2	Монтаж теплоизоляции фасадной системы	м2	2500	3830
3	Монтаж фасадной системы (монтаж плит) секция 1	м2	700	820
4	бетонирование диафрагм с/у квартир (только ВК) секция 3,4	м3	0,3	0,3
5	кладка перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м2	80	80
6	штукатурка поверхности перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м3	50	52
7	монтаж обще обменной вентиляции воздухопроводов	м2	500	855
8	шпатлевка поверхности лестничных маршей	м2	230	423
9	монтаж светильников в МОП секция 2	шт	45	45
10	шпатлевка поверхности потолков в МОП (квартирный холл, лифтовой холл, переходной балкон) секция 1,2 этажи 2-18	м2	800	1472
Подземная автостоянка отм -8.800				
1	устройство покрытия автостоянки	м2	3200	5590
ЭОМ				
1	монтаж лотков	м.п.	100	199
ОВ (отопление вентиляции)				
1	монтаж труб системы вентиляции	м.п.	250	340
2	монтаж труб ХВС секция 1,2	м.п.	300	555

составил : Нач. участка Атишев В.К.



Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на ноябрь по объекту "Царицыно 2" корпус 24

Типовые этажи

п/п	наименование работ	ед.изм	кол-во	факт выполнения
1	Монтаж квартирных щитов	шт.	120	0
2	Заделка штроб	м	2000	1600
3	Шлифовка стен и потолков квартир секции 1,2,3,4	м2	5000	5000
4	Устройство утепления балконов (1-й слой)	м2	2234,09	1980
5	Стяжка полов	м2	520	520

составил : Производитель работ Хамидуллин А.Р.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на октябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 25

Общестроительные работы надземной части				Факт
1	Устройство кладки из кирпича в месте прохождения вентиляции	м2	100	100
2	Бетонирование технологических проемов	м3	4	4
3	Устройство штукатурки стен лоджий	м2	300	300
4	Устройство стяжек типа пола П19 в сан. Узлах 2-18 этаж	м2	150	150
5	Устройство шпатлевки потолков и стен чердака	м2	200	200
6	Устройство теплоизоляции стен и потолков электрощитовой, мусорокамеры, тамбуров жилой и нежилой части	м3	15	15
7	Устройство ц.п. полов П9-П13 на 1ых этажах	м2	200	200
8	Устройство гидро-тепло и пароизоляция П9-П13 на 1ых этажах	м2	200	200
9	Монтаж оконных блоков	м2	600	600
10	Монтаж металлических изделий	тн	5	5
11	Демонтаж опалубки монолитных стен и потолка с отм. +3.200 по +52.200	м2	700	700
12	Изготовление металлических изделий	тн	7,50	7,50
Внутренняя инженерия				
13	Штробление спуска в автостоянку под освещения	п.м.	90	90
14	прокладка кабеля групп освещения в ПВХ трубе d16	п.м.	300	300
15	Прокладка гафрированных закладных труб АСУВ, СС5 в сек. 1-3	п.м.	150	150
16	Прокладка гафрированных закладных труб АСУВ, СС6 в сек. 7	п.м.	50	50
Общестроительные работы подземной части				
17	Устройство бетонной стяжки пола типа П1 на отм. -9,250	м2	2000	2000

Составил: прораб


Хоцанян Д.Н.

Согласовано

Заместитель директора по строительству


Табачков А.И.

Фактически выполненные работы за ноябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2"
корпус 27

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			план	Выполнение
1	Устройство ж/б монолитного каркаса (стены, перекрытия 8 эт.секция 1-3, 4 эт секция 4, перекрытие въезда на эстакаду)	м3	1000	486
2	Устройство наружных стен из кирпича толщ. 250 мм (3 эт секция 1,2)	м3	100	65

Составил пначальник участка

Матвеев Н.Н.



Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Фактически выполненные работы за ноябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2"
корпус 28/29

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			план	Выполнение
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 2 этажа	м3	75	75
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 10 этажа	м3	82	82
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 11 этажа	м3	82	82
4	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 15 этажа	м3	130	130
5	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 14 этажа	м3	290	290
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 13 этажа	м3	290	290
7	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 12 этажа	м3	148	148
9	Устройство монолитных перекрытий 3 этажа	м3	153	153
10	Устройство монолитных перекрытий 4 этажа	м3	82	82
11	Устройство монолитных перекрытий 2 этажа	м3	125	125
12	Устройство монолитных перекрытий 10 этажа	м3	130	130
13	Устройство монолитных перекрытий 11 этажа	м3	180	180
14	Устройство монолитных перекрытий 12 этажа	м3	282	282
15	Устройство монолитных перекрытий 13 этажа	м3	290	290
16	Устройство монолитных перекрытий 14 этажа	м3	260	260
17	Устройства внутренних стен из кирпича	м3	110	92
18	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 6-11 секц 5-11	м3	80	164
19	Изготовление и монтаж перемычек 1-11 секция 1-8 эт	т	4,1	4,6
20	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 1 эт	м2	380	471
Дополнительно были выполнены следующие работы:				
1. Шпатлевка стен -1ур. (автостоянка)-3800м2				
2. Устройство керамзитобетонной стяжки стилобата (570м2)-210м3				


Составил производитель работ
Романов Е.В.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на ноябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				Выполнение
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 18 этажа	м3	300	300
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 19 этажа	м3	160	
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов тех этажа 3,4,6 секции	м3	190	190
4	Устройство монолитных перекрытий 17 этажа	м3	130	130
5	Устройство монолитных перекрытий 18 этажа	м3	370	110
6	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	120	
7	Устройство монолитных перекрытий тех этажа 3,4,6 секции	м3	160	86
8	Устройства наружных стен из кирпича эт 8-9 секц 1-6	м3	100	40
9	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-12 секц 1-6	м3	90	36
10	Устройства внутренних перегородок из кирпича эт 1,6-8 секц 1-6	м2	200	180
11	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	25	25
12	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	24	18
13	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 5-8 эт	т	3,4	3,4
14	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	8,5	8,5
15	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам в автостоянке	т	2,7	2,7
16	Оштукатуривание внутренних перегородок из кирпича эт 8-12 секц 1-6	м2	400	386
17	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	1350	1180

Составил производитель работ
Бабаев Н.Э.



Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на ноябрь 2020 по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные работы				
п/п	наименование работ	ед.изм	кол-во	факт
1	бетонирование стен и перекрытий	м3	1400	802,5
2	устройство наружных стен из кирпича	м3	150	88,7
3	устройство внутренних перегородок из блоков СКЦ	м3	200	110
4	устройство внутренних перегородок из кирпича	м3	12	12
5	устройство внутренних перегородок из блоков ПГП	м/2	600	
6	устройство штукатурки на внутренней поверхности наружных стен	м2	1000	920
7	устройство штукатурки на стенах внутренних перегородок	м2	2200	1800
8	устройство утеплителя в стенах	м3	27	27

составил : Производитель работ Куликов С.В.
