

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ декабрь 2020 по объекту "Царицыно 2" корпус 23

Общестроительные работы				
П/П	наименование работ	ед.изм	План	Факт
1	Монтаж фасадной системы (монтаж кронштейнов) секция 4	м2	800	800
2	Монтаж теплоизоляции фасадной системы	м2	1300	1300
3	Монтаж фасадной системы (монтаж плит) секция 1	м2	1400	1400
4	монтаж обще обменной вентиляции воздуховодов	м2	200	200
5	монтаж двигателей Д/У (кровля)	шт	4	4
6	шпатлевка поверхности лестничных маршей	м2	230	230
7	кладка перегородки в с/у квартир секция 4	м2	200	200
8	шпатлевка поверхности потолков в МОП (квартирный холл, лифтовой холл, переходной балкон) секция 1,2 этажи 2-18	м2	600	600
Подземная автостоянка отм -8.800				
1	устройство покрытия автостоянки	м2	810	500
ЭОМ				
1	монтаж лотков	м.п.	100	100
ОВ (отопление вентиляции)				
2	монтаж труб ХВС секция 1,2	м.п.	245	245

составил : Нач. участка Атишев В.К.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ ЯНВАРЬ 2021 по объекту "Царицыно 2" корпус 23

Общестроительные работы			
п/п	наименование работ	ед.изм	план кол-во
1	Монтаж фасадной системы (монтаж кронштейнов) секция 4	м2	400
2	Монтаж теплоизоляции фасадной системы	м2	600
3	Монтаж фасадной системы (монтаж плит) секция 1	м2	500
4	бетонирования диафрагм с/у квартир (только ВК) секция 3,4	м3	0,3
5	кладка перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м2	80
6	штукатурка поверхности перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м3	50
7	монтаж общеобменной вентиляции воздуховодов	м2	300
8	шпатлевка поверхности лестничных маршей	м2	230
9	монтаж светильников в МОП секция 4	шт	45
10	шпатлевка поверхности потолков в МОП (квартирный холл, лифтовой холл, переходной балкон) секция 1,2 этажи 2-18	м2	800
11	Откачка воды	м3	1500
12	Монтаж направляющих лифтового оборудования	м.п.	300
ОВ (отопление вентиляции)			
13	монтаж труб системы отпления (сшит.полит) сек.1,2	м.п.	4600
14	монтаж радиаторов в квартирах и моп сек.1,2	шт	700
15	монтаж труб ХВС (секция 1,2,3,4)	м.п.	490
16	установка пожарных шкафов	шт	
Подземная автостоянка отм -8.800			
17	штукатурка поверхности стен после демонтажа опалубки	м2	950
18	Инъектирование гелем	м2	900
ЭОМ			
19	установка светильников на переходных	шт.	30

составил : Нач. участка Атишев В.К.

Согласовано
Заместитель директор по строительству
Табачков А.И. _____

Набор работ на декабрь по объекту "Царицыно 2" корпус 24

П/П	Наименование работ	ед.изм	плановое кол-во	факт выполнения
<u>Общестроительные работы</u>				
1	Шлифовка стен и потолков квартир, секции 1-4	м2	1500	1500
2	Устройство утепления балконов, секции 1	м2	750	0
3	Шпатлевка потолка, Секции 1-4 (МОП)	м2	1000	1000
<u>Внутренняя система водоснабжения</u>				
4	Установка узлов учета, система ГВС секции 1-4	шт	200	0
5	Монтаж трубы дн89 оц. В2, Секции 1-4	м	200	200
6	Монтаж трубы дн89 оц. В1, Секции 1-4	м	200	200
7	Установка узлов учета, система ХВС секции 1-4	шт	200	0
8	Труба дн 76 оц, ГВС, Секции 1-4	м	200	200
9	Монтаж пожарных шкафов Чердак	шт	8	8
10	Монтаж пожарных щитов, секции 1-4	шт	70	0
<u>Электроснабжение и электроосвещение</u>				
11	Монтаж квартирных щитов, секции 1-2	шт	60	60
<u>Система вентиляции</u>				
12	Монтаж вентиляционных систем ДУ, кровля	шт	4	4

составил : Производитель работ Хамидуллин А.Р. _____

Согласовано
Заместитель директор по строительству
Табачков А.И. _____

Набор работ на январь по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	плановое кол-во
Общестроительные работы			
1	Шлифовка стен и потолков квартир, секции 1-4	м2	1500
2	Устройство утепления балконов, секции 1	м2	750
3	Демонтаж-монтаж лестничных маршей, секции 1-4	шт	36
4	Монтаж оконных конструкций, 4 секция	комп	12
5	Монтаж теплоизоляции фасада	м2	500
6	Монтаж направляющих под лифты	м.п.	300
7	Откачка воды	м3	108
8	Изготовление водоприёмных решеток	шт	10
9	Монтаж молниезащиты	м.п.	250
Внутренняя система водоснабжения			
10	Установка гребенок отопления, секции 1-4	шт	298
11	Монтаж трубы (разводка) дн20-дн89 оц. В2, В1, Секции 1-4	м	250
12	Установка узлов учета, система ХВС и ГВС секции 1-4	шт	532
13	Монтаж пожарных шкафов, секции 1-4	шт	67
14	Труба дн 76 оц, ГВС, чердак	м	40
15	Монтаж радиаторов, секции 1-4	шт	136
16	Монтаж регистров, секции 1-4	шт	13
Электроснабжение и электроосвещение			
17	Монтаж квартирных щитов, секции 2-4	шт	180

составил : Производитель работ Хамидуллин А.Р. _____

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на декабрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 25

Общестроительные работы надземной части				
п/п	наименование работ	ед.изм	План	Факт
1	Устройство кладки из кирпича в месте прохождения вентиляции	м2	30	20
2	Бетонирование технологических проемов	м3	8	8
3	Устройство штукатурки стен спуска в автостоянку 8-11 сек	м2	400	400
4	Расширение оконных проемов	м3	5	5
5	Откачка воды на отм.-9,250	м3	1200	1200
6	Монтаж оконных блоков	м2	500	500
7	Монтаж металлических изделий	тн	5	5
8	Демонтаж опалубки монолитных стен и потолка с отм. +3.200 по +52.200	м2	420	400
9	Изготовление металлических изделий	тн	2,50	2,5
Внутренняя инженерия				
10	Монтаж кровельного вент оборудования	сек	3	3
11	прокладка кабеля групп освещения в ПВХ трубе d16	п.м.	200	200
12	Устройство лотков под силовые кабеля. Отметка -5,850	п.м.	500	500
13	Прокладка закладных труб АСУВ, СС в сек. 8-11	п.м.	400	400
Общестроительные работы подземной части				
14	Устройство бетонной стяжки пола типа П1 на отм. -9,250	м2	1500	1630

Составил: прораб

Хоцанян Д.Н.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на январь 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 25

Общестроительные работы			
п/п	наименование работ	ед.изм	План
1	Устройство кладки наружных стен	м3	18
2	Расширение оконных проемов	м3	2
3	Монтаж оконных блоков	м2	200
4	Монтаж кронштейнов под вентфасад	м2	3000
5	Утепление вентфасада	м2	1500
6	Устройство противопожарных отсеков	п.м.	2000
7	Монтаж металлических изделий	тн	2,5
8	Демонтаж опалубки монолитных стен и потолка с отм. +3.200 по +52.200	м2	350
9	Изготовление металлических изделий	тн	2,50
10	Устройство кровли въезда в автостоянку	м2	200
11	Откачка воды с отм. -9,250	м3	910
12	Устройство бетонной стяжки пола на отм. -9,25	м2	500
13	Монтаж направляющих под лифты 1-3 секция	п.м.	350
Внутренняя инженерия			
14	Монтаж системы дымоудаления ВДУ	сек	8
15	Монтаж межэтажных гильз	п.м.	1000
16	Монтаж светильников в МОП	шт	800
17	Изготовление закладных деталей	тн	1,5
18	Монтаж системы В1 1-3 секция	п.м.	110
19	Монтаж системы В2 1-3 секция	п.м.	110

Составил: прораб


Хоцанян Д.Н.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на Декабрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 27

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
№	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
1	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия)	м3	1000	646
2	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм	м3	140	50

Составил производитель работ
Матвеев Н.Н.



Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на Январь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 27

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
№	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
1	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 1секция	м3	200	
2	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 2секция	м3	180	
3	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 3секция	м3	170	
4	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 4 секция	м3	250	
5	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 1 секц	м3	80	

Составил производитель работ
Матвеев Н.Н



Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на декабрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
п/п	наименование работ	ед.изм	План	Факт
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 4 этажа	м3	72	72
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 5 этажа	м3	130	130
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 18 этажа	м2	60	124
4	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 17 этажа	м3	124	124
5	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 16 этажа	м3	136	68
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 15 этажа	м3	136	68
7	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 14 этажа	м3	140	72
8	Устройство монолитных перекрытий 3 этажа	м3	152	152
9	Устройство монолитных перекрытий 4 этажа	м3	276	127
10	Устройство монолитных перекрытий 5 этажа	м3	378	242
11	Устройство монолитных перекрытий 14 этажа	м3	130	130
12	Устройство монолитных перекрытий 15 этажа	м3	164	164
13	Устройство монолитных перекрытий 17 этажа	м3	212	0
14	Устройство монолитных перекрытий 18 этажа	м3	130	130
15	Устройства наружных стен из кирпича	м3	48	48
16	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 6-11 секц 5-11	м3	40	50
17	Изготовление и монтаж перемычек 1-11 секция 1-8 эт	т	2,3	2,5
18	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ, 1 эт	м2	320	700


Составил производитель работ
Романов Е.В.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на январь 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
п/п	наименование работ	ед.изм	План
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 4 этажа	м3	50
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 6 этажа	м3	130
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 17 этажа	м3	70
4	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 16 этажа	м3	136
5	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 15 этажа	м3	68
6	Устройство монолитных перекрытий 4 этажа	м3	117
7	Устройство монолитных перекрытий 5 этажа	м3	108
8	Устройство монолитных перекрытий 6 этажа	м3	272
9	Устройство монолитных перекрытий 15 этажа	м3	102
10	Устройство монолитных перекрытий 16 этажа	м3	127
11	Устройство монолитных перекрытий 17 этажа	м3	70
12	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	202
13	Устройства наружных стен из кирпича	м3	42
14	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 6-11 секц 5-11	м3	60
15	Изготовление и монтаж перемычек 1-11 секция 1-8 эт	т	1,2
16	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 1 эт	м2	360

Составил производитель работ
Романов Е.В.



Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на декабрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
№	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 19 этажа	м3	220	0
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов тех этажа 3,4,6 секции	м3	60	0
3	Устройство монолитных перекрытий 18 этажа	м3	260	130
4	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	370	130
5	Устройство монолитных перекрытий тех этажа 3,4,6 секции	м3	194	0
6	Устройства наружных стен из кирпича эт 8-9 секц 1-6	м3	80	20
7	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-12 секц 1-6	м3	100	20
8	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	30	30
9	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	26	26
10	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 5-8 эт	т	1,4	1,4
11	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	6,7	4,5
12	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен из кирпича эт 8-12 секц 1-6	м2	650	0
13	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	840	200

Составил производитель работ
Бабаев Н.Э.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на январь 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
№	Наименование работ	Ед.из	Количество
1	Устройство монолитных стен, колон и пилонов 19 этажа	м3	220
2	Устройство монолитных стен, колон и пилонов тех этажа 3,4,6 секции	м3	60
3	Устройство монолитных перекрытий 18 этажа	м3	106
4	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	370
5	Устройство монолитных перекрытий тех этажа 3,4,6 секции	м3	194
6	Устройства наружных стен из кирпича эт 8-9 секц 1-6	м3	80
7	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-12 секц 1-6	м3	60
8	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	30
9	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	24
10	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 5-8 эт	т	1,2
11	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	2,4
12	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен из кирпича эт 8-12 секц 1-6	м2	450
13	Устройство перегородок из ПГП	м2	350
14	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	500
15	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	500

Составил производитель работ

Бабаев Н.Э.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на декабрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
№	Наименование работ	Ед.изм	План	Факт
1	бетонирование стен, пилонов и перекрытий	м3	1100	620
2	устройство кирпичной кладки наружных стен t=250мм	м3	90	333
3	устройство внутренних перегородок из блоков СКЦ	м3	120	91
4	устройство внутренних перегородок из ПГП	м2	300	0
5	устройство внутренних перегородок из кирпича	м3	14	11
6	устройство штукатурки на внутренней поверхности наружных стен	м2	800	720
7	устройство штукатурки на стенах внутренних перегородок	м2	1100	1072
8	устройство утеплителя на стенах	м3	18	18
9	монтаж лестничных маршей ЛМ1	шт	124	124

Составил

прораб : Куликов С.В.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на январь 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
№	Наименование работ	Ед.изм	План
1	бетонирование стен, пилонов и перекрытий в секции №1этаж14	м3	175
2	бетонирование стен и пилонов в секции №2этаж14	м3	75
3	бетонирование стен, пилонов и перекрытий в секции №3,4	м3	165
4	бетонирование стен, пилонов и перекрытий в секции №5 этаж 18	м3	210
5	бетонирование стен, пилонов и перекрытий в секции №6 черкада	м3	175
6	устройство кирпичной кладки наружных стен t=250мм	м3	40
7	устройство внутренних перегородок из блоков СКЦ	м3	60
8	устройство внутренних перегородок из ПГП	м2	300
9	монтаж лестничных маршей ЛМ1	шт	20

Составил

прораб : Куликов С.В