

Согласовано
Заместитель директор по строительству
Табачков А.И

Набор работ декабрь 2020 по объекту "Царицыно 2" корпус 23

Общестроительные работы			
п/п	наименование работ	ед.изм	кол-во
1	Монтаж фасадной системы (монтаж кронштейнов) секция 4	м2	800
2	Монтаж теплоизоляции фасадной системы	м2	1300
3	Монтаж фасадной системы (монтаж плит) секция 1	м2	1400
4	монтаж обще обменной вентиляции воздухопроводов	м2	200
5	монтаж двигателей Д/У (кровля)	шт	4
6	шпатлевка поверхности лестничных маршей	м2	230
7	кладка перегородки в с/у квартир секция 4	м2	200
8	шпатлевка поверхности потолков в МОП (квартирный холл, лифтовой холл, переходной балкон) секция 1,2 этажи 2-18	м2	600
Подземная автостоянка отм -8.800			
1	устройство покрытия автостоянки	м2	810
ЭОМ			
1	монтаж лотков	м.п.	100
ОВ (отопление вентиляции)			
2	монтаж труб ХВС секция 1,2	м.п.	245

составил : Нач. участка Атишев В.К.

Согласовано
Заместитель директор по строительству
Табачков А.И. _____

Набор работ на декабрь по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	плановое кол-во	факт выполнения
Общестроительные работы				
1	Шлифовка стен и потолков квартир, секции 1-4	м2	1500	
2	Устройство утепления балконов, секции 1	м2	750	
3	Шпатлевка внутренних стен, Секции 1-4 (МОП)	м2	1000	
Внутряняя система водоснабжения				
4	Установка узлов учета, система ГВС секции 1-4	шт	200	
5	Монтаж трубы дн89 оц. В2, Секции 1-4	м	200	
6	Монтаж трубы дн89 оц. В1, Секции 1-4	м	200	
7	Установка узлов учета, система ХВС секции 1-4	шт	200	
8	Труба дн 76 оц, ГВС, Секции 1-4	м	200	
9	Монтаж пожарных шкафов Чердак	шт	8	
10	Монтаж пожарных щитов, секции 1-4	шт	70	
Электроснабжение и электроосвещение				
11	Монтаж квартирных щитов, секции 1-2	шт	60	
Система вентиляции				
12	Монтаж вентиляционных систем ДУ, кровля	шт	4	

составил : Производитель работ Хамидуллин А.Р. _____

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на декабрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 25

Общестроительные работы надземной части			план
1	Устройство кладки из кирпича в месте прохождения вентиляции	м2	30
2	Бетонирование технологических проемов	м3	8
3	Устройство штукатурки стен спуска в автостоянку 8-11 сек	м2	400
4	Расширение оконных проемов	м3	5
5	Откачка воды на отм.-9,250	м3	1200
6	Монтаж оконных блоков	м2	500
7	Монтаж металлических изделий	тн	5
8	Демонтаж опалубки монолитных стен и потолка с отм. +3.200 по +52.200	м2	420
9	Изготовление металлических изделий	тн	2,50
Внутренняя инженерия			
10	Монтаж кровельного вент оборудования	сек	3
11	прокладка кабеля групп освещения в ПВХ трубе d16	п.м.	200
12	Устройство лотков под силовые кабеля. Отметка -5,850	п.м.	500
13	Прокладка закладных труб АСУВ, СС в сек. 8-11	п.м.	400
Общестроительные работы подземной части			
14	Устройство бетонной стяжки пола типа П1 на отм. -9,250	м2	1500

Составил: прораб  Хоцанян Д.Н.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на декабрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 27

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			план
1	Устройство ж/б монолитного каркаса (стены, перекрытия)	м3	1000
2	Устройство наружных стен из кирпича толщ. 250 мм	м3	140

Составил начальник участка
Матвеев Н.Н.




Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на декабрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			план
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 4 этажа	м3	72
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 5 этажа	м3	130
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 18 этажа	м2	60
4	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 17 этажа	м3	124
5	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 16 этажа	м3	136
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 15 этажа	м3	136
7	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 14 этажа	м3	140
8	Устройство монолитных перекрытий 3 этажа	м3	152
9	Устройство монолитных перекрытий 4 этажа	м3	276
10	Устройство монолитных перекрытий 5 этажа	м3	378
11	Устройство монолитных перекрытий 14 этажа	м3	130
12	Устройство монолитных перекрытий 15 этажа	м3	164
13	Устройство монолитных перекрытий 17 этажа	м3	212
14	Устройство монолитных перекрытий 18 этажа	м3	130
15	Устройства наружных стен из кирпича	м3	48
16	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 6-11 секц 5-11	м3	40
17	Изготовление и монтаж перемычек 1-11 секция 1-8 эт	т	2,3
18	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 1 эт	м2	320

Составил производитель работ
Романов Е.В.



Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на декабрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				Выполнение
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 19 этажа	м3	220	
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов тех этажа 3,4,6 секции	м3	60	
3	Устройство монолитных перекрытий 18 этажа	м3	260	
4	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	370	
5	Устройство монолитных перекрытий тех этажа 3,4,6 секции	м3	194	
6	Устройства наружных стен из кирпича эт 8-9 секц 1-6	м3	80	
7	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-12 секц 1-6	м3	100	
8	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	30	
9	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	26	
10	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 5-8 эт	т	1,4	
11	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	6,7	
12	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен из кирпича эт 8-12 секц 1-6	м2	650	
13	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	840	

Составил производитель работ
Бабаев Н.Э.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на декабрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			План
1	бетонирование стен, пилонов и перекрытий	м3	1100
2	устройство кирпичной кладки наружных стен t=250мм	м3	90
3	устройство внутренних перегородок из блоков СКЦ	м3	120
4	устройство внутренних перегородок из блоков ПГП	м/2	300
5	устройство внутренних перегородок из кирпича	м3	14
6	устройство штукатурки на внутренней поверхности наружных стен	м2	800
7	устройство штукатурки на стенах внутренних перегородок	м2	1100
8	устройство утеплителя на стенах	м/3	18
9	монтаж лестничных маршей ЛМ1	шт	124

Составил



прораб : Куликов С.В