

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на апрель 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
№	Наименование работ	Ед.из	План
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 20 этажа 1,2 секции	м3	146
2	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа 2 сеции	м3	130
3	Устройство монолитных перекрытий 20 этажа 1,2 секции	м3	240
4	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов тех этажа 1,2 секции	м3	80
5	Устройство перекрытий тех этажа 1,2 секции	м3	240
6	Устройство парапетов и машинного отделения 3 секция	м3	30
7	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов тех этажа 5 секции	м3	50
8	Устройство перекрытий тех этажа 5 секции	м3	130
9	Устройство парапетов и машинного отделения 5 секция	м3	60
10	Устройства наружных стен из кирпича эт 8-10 секц 1-6	м3	100
11	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-12 секц 1-6	м3	100
12	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	20
13	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	20
14	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 8-10 эт	т	1,4
15	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	1,5
16	Устройство перегородок из ПГП	м2	200
17	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	300
18	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	500
19	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен автостоянки изделиями из пенопласта	м3	95
20	Устройство систем дренажа ПВХ мембраной (наружная дренажная система со слоем геотекстиля)	м2	900

Составил производитель работ
Бабаев Н.Э.



Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Факт выполненных работ за март 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
№	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 19 этажа	м3	150	150
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов тех этажа 3,4,6 секции	м3	50	32
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 20 этажа	м3	70	70
4	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	236	106
5	Устройство монолитных перекрытий 20 этажа	м3	130	130
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов тех этажа 5 секции	м3	50	50
7	Устройства наружных стен из кирпича эт 8-10 секц 1-6	м3	80	40
8	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-12 секц 1-6	м3	100	0
9	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	18	18
10	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	18	18
11	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 8-10 эт	т	1,4	1,4
12	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	1,2	1,2
13	Устройство перегородок из ПГП	м2	250	0
14	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	400	0
15	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	500	0
16	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен автостоянки изделиями из пенопласта	м3	95	0
17	Устройство систем дренажа ПВХ мембраной (наружная дренажная система со слоем геотекстиля)	м2	900	0

Составил производитель работ
Бабаев Н.Э.

