

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на Апрель 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			План
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 6 этажа	м3	82
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 7 этажа	м3	82
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 8 этажа	м3	82
4	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 9 этажа	м3	162
5	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 10 этажа	м3	162
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 11 этажа	м3	240
7	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 12 этажа	м3	84
8	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 13 этажа	м3	84
9	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 19 этажа	м3	86
10	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 20 этажа	м3	86
11	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов технического этажа	м3	66
12	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов машинных отделений	м3	112
13	Устройство монолитных перекрытий 6 этажа	м3	130
14	Устройство монолитных перекрытий 7 этажа	м3	130
15	Устройство монолитных перекрытий 8 этажа	м3	130
16	Устройство монолитных перекрытий 9 этажа	м3	376
17	Устройство монолитных перекрытий 10 этажа	м3	127
18	Устройство монолитных перекрытий 11 этажа	м3	117
19	Устройство монолитных перекрытий 12 этажа	м3	117
20	Устройство монолитных перекрытий 13 этажа	м3	117
21	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	130
22	Устройство монолитных перекрытий 20 этажа	м3	130
23	Устройство монолитных перекрытий техэтажа	м3	130
24	Устройства наружных стен из кирпича	м3	80
25	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 6-11 секц 5-11	м3	90
26	Изготовление и монтаж перемычек 1-11 секция 1-8 эт	т	1,6
27	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 1 эт	м2	680

Составил производитель работ
Романов Е.В.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Факт выполненных работ на Март 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			План	Факт
1	Устройство монолитных стен, колон и пилонов 5 этажа	м3	82	82
2	Устройство монолитных стен, колон и пилонов 6 этажа	м3	82	82
3	Устройство монолитных стен, колон и пилонов 7 этажа	м3	226	226
4	Устройство монолитных стен, колон и пилонов 8 этажа	м3	226	226
5	Устройство монолитных стен, колон и пилонов 10 этажа	м3	84	84
6	Устройство монолитных стен, колон и пилонов 18 этажа	м3	86	86
7	Устройство монолитных стен, колон и пилонов 19 этажа	м3	86	86
8	Устройство монолитных стен, колон и пилонов технического этажа	м3	170	170
9	Устройство монолитных перекрытий 5 этажа	м3	117	117
10	Устройство монолитных перекрытий 6 этажа	м3	117	117
11	Устройство монолитных перекрытий 7 этажа	м3	282	282
12	Устройство монолитных перекрытий 8 этажа	м3	282	282
13	Устройство монолитных перекрытий 9 этажа	м3	127	127
14	Устройство монолитных перекрытий 10 этажа	м3	127	127
15	Устройство монолитных перекрытий 17 этажа	м3	131	131
16	Устройство монолитных перекрытий 18 этажа	м3	131	131
17	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	131	131
18	Устройство монолитных перекрытий техэтажа	м3	288	288
19	Устройства наружных стен из кирпича	м3	74	77
20	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 6-11 секц 5-11	м3	80	90
21	Изготовление и монтаж перемычек 1-11 секция 1-8 эт	т	1,4	1,4
22	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 1 эт	м2	650	577

Составил производитель работ
Романов Е.В.

