

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

Факт выполненных работ за сентябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			План	Выполнение
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 15 этажа	м3	390	390
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 16 этажа	м3	430	430
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 17 этажа	м3	140	140
4	Устройство монолитных перекрытий 14 этажа	м3	130	130
5	Устройство монолитных перекрытий 15 этажа	м3	620	620
6	Устройство монолитных перекрытий 16 этажа	м3	230	230
7	Устройство монолитных перекрытий 17этажа	м3	90	90
8	Устройства наружных стен из кирпича эт 7-9 секц 1-6	м3	140	140
9	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-12 секц 1-6	м3	180	180
10	Устройства внутренних перегородок из кирпича эт 1,6-8 секц 1-6	м3	120	60
11	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 5-8 эт	т	5,6	5,6
12	Устройство стен из блоков СКЦ в автостоянке	м3	50	50
13	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ на автостоянке	м2	450	450
14	Оштукатуривание внутренних перегородок из кирпича эт 8-12 секц 1-6	м2	180	180
15	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	1950	1950

Составил производитель работ  
Бабаев Н.Э.



Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

Набор работ на октябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 16 этажа	м3	360
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 17 этажа	м3	290
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 18 этажа	м3	140
4	Устройство монолитных перекрытий 16 этажа	м3	620
5	Устройство монолитных перекрытий 17 этажа	м3	350
6	Устройство монолитных перекрытий 18 этажа	м3	240
7	Устройства наружных стен из кирпича эт 8-9 секц 1-6	м3	80
8	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-12 секц 1-6	м3	200
9	Устройства внутренних перегородок из кирпича эт 1,6-8 секц 1-6	м2	160
10	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 5-8 эт	т	3,4
11	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ на автостоянке	м2	200
12	Оштукатуривание внутренних перегородок из кирпича эт 8-12 секц 1-6	м2	400
13	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	2250

Составил производитель работ  
Бабаев Н.Э.

