


Согласовано  
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"  
Табачков А.И.

### Набор работ на июль по объекту "Царицыно 2" корпус 23

п/п	Наименование работ	ед.изм	план
<b>Общестроительные работы</b>			
1	шпатлевка стен в Моп 1е этажи секция 1-4	м2	516
2	шпатлевка потолков в Моп 1е этажи секция 1-4	м2	405
3	Монтаж напольной керамогранитной плитки, секция,4	м2	200
4	Монтаж оконных конструкций, секция 1-4	шт	98
5	Установка направляющих в лифтовой шахте, секция 3,4	м.п.	500
6	Декоративная штукатурка короед секция 4	м2	700
7	шпатлевка потолка в МОП секция 4	м2	700
8	устройство плитки в мусорокамерах секция 1-4	м2	196
9	устройство плитки в помещении электрощитовых секция 1-4	м2	50
10	Заполнение дверных проемов (монтаж дверей стальных) в МОП этаж 1 е	шт.	35
<b>Подземная автостоянка</b>			
11	изготовление и монтаж колесоотбойников -8.800	т	5
12	монтаж оборудования ИТП		
13	устройство плитки в ИТП	м2	350
14	шпатлевка стен -8,800	м2	1500
15	шпатлевка потолка -8,800	м2	1500
<b>Внутренняя система водоснабжения</b>			
11	монтаж труб ХВС ГВС (сшит.полителен.)в квартиры секция 1 -4	м.п.	560
12	опрессовка стояков ГВС ХВС	секция	1,2,3,4
13	монтаж изоляции стояков ГВС ХВС отопление	секция	1,2,3,4
	монтаж сантех приборов 1 этажи	секция	1,2,3,4
<b>Система вентиляции</b>			
19	Монтаж вентиляционных коробов, секции 1-4	м2	90

составил: Начальник участка

  
Атишев В.К.

Согласовано  
 Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"  
 Табачков А.И.

### Набор работ на июль по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	план
<b>Общестроительные работы</b>			
1	Устройство теплоизоляции системы НВФ, отделение 1-4 секции	м2	600
2	Монтаж подсистемы НВФ, в осях 1-Б2, А1-6, 1-4 секции	м2	1000
3	Штукатурка по утеплителю переходных и квартирных балконов, 1 и 4 секции	м2	320
4	Монтаж напольной керамогранитной плитки, секция 1 и 4	м2	450
5	Монтаж оконных конструкций, секция 1-4	шт	50
6	Монтаж дверей лифтовых (грузовые, пассажирские), секции 1-4	шт	64
7	Изготовление и монтаж металлических дверей, секция 1-4	шт	20
8	Бетонирование диафрагм, секции 1, 2, 3, 4	шт	36
9	Заполнение дверных проемов (монтаж дверей стальных) в МОПе, секции 1, 2, 3, 4	шт	40
10	Монтаж дверных деревянных блоков, секции 1-4	шт	50
11	Устройство кладки из кирпича + штукатурка, секции 1-4	м2	300
12	Шпатлевка финишная (потолок), секции 1-4	м2	400
13	Устройство короба из ГКЛ в МОП, секции 1-4	м2	150
14	Штукатурка дверных и оконных откосов, секции 1-4	м2	800
15	Декоративная штукатурка типа "короед", секции 1-4	м2	1000
<b>Внутренняя система водоснабжения</b>			
16	Парковка -1 этаж, Монтаж системы К2, К1, К3 (чугун), Дн110	м	250
17	Покраска труб + изоляция, 1-4 секции	м	1000
18	Опресовка систем ХВС, ГВС секции 1-4	секция 1	4
19	Опресовка систем ХВС, ГВС секции 1-4	секция 1	4
20	Монтаж радиаторов в санузлах, секции 2-4	шт	48
<b>Слаботочная система</b>			
21	Система АПС, 1-4 секции, 2-18 этажи, Монтаж площадок для Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-64	шт	404
22	Система АПС, 1-4 секции, 2-18 этажи, Монтаж площадок для Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 101-29 PR	шт	562
23	Система АПС, 1-4 секции, 2-18 этажи, Монтаж площадок для Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 513-11	шт	374
24	Система АСУВ, 1-4 секции, 2-18 этажи, Прокладка кабеля КВП ЭФ 2*2*0,52	м	2000
25	Система АСУВ, 1-4 секции, 2-18 этажи, Прокладка кабеля КВП ЭФ 1*2*0,52	м	400
26	Система СС1, секции 1-4, Прокладка кабеля ПМСВ 2*0,6	м	5700
27	Система СС1, 1.2. Прокладка кабеля ПМСВ 2х1,2, секции 1-4	м	400
28	Система СС2, 1. Прокладка кабеля КСПВ 1х2х0,5, секции 1-4	м	3000
29	Система СС2, 1. 2. Прокладка кабеля КСПВ 10х0,5, секции 1-4	м	940
<b>Система вентиляции</b>			
30	Монтаж воздуховодов, парковка -1, -2 этажи	м2	1000

составил: Производитель работ


Хамидуллин А.Р.

Согласовано  
 Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"  
 Табачков А.И.

Набор работ на июль 2021 по объекту "Царицыно 2" корпус 25

п/п	Наименование работ	ед.изм	план
<b>Общестроительные работы</b>			
1	Монтаж оконных блоков	м2	500
2	Монтаж кронштейнов (вентфасад)	м2	1900
3	Монтаж утеплителя (вентфасад)	м2	2200
4	Монтаж направляющих (вентфасад)	м2	2350
5	Монтаж плит керамогранита (вентфасад)	м2	3500
6	Монтаж противопожарного короба	м2	2500
7	Утепление балконов и лоджий	м3	600
8	Декоративная штукатурка стен	м2	7600
9	Окраска типовых этажей	м2	25700
10	Устройство мусоропровода	сек	6
11	Кладка плитки	м2	7860
12	Устройство армированной ц/п.стяжки в МОП	м2	650
13	Бетонирование диафрагм МОП	сек	2
14	Монтаж металлических перегородок ИМ-4	т	18,07
15	Монтаж металлических ограждений МО-1...4.1	сек	2
16	Кладка кирпича	м2	300
17	Штукатурка внутренних помещений	м2	2000
<b>Слаботочные работы</b>			
18	Монтаж кабель-канала	м	1720
19	Монтаж пожарных датчиков	шт	1323
20	Прокладка, подключение кабелей	м	2500
21	СС высверливание отверстий под подрозетники системы	шт	699
22	Установка и расключение радиорозеток	шт	1398
23	Прокладка кабелей в парковке под СС контроль загазованности	м	600
24	Прокладка кабелей в парковке под СС радио	м	550
25	Прокладка кабелей в парковке под СС громкая связь	м	500
26	Установка АСУВ-счётчиков импульсов	шт	50
27	Установка АСЭУ коробки КК	шт	384
28	Монтаж, подключение соединит.коробок АСУВ	шт	458
29	Монтаж системы АПС и РТ паркинг -1 и -2 паркинг	шт	250
30	Монтаж системы АПС и РТ паркинг -1 и -2 шкафов	шт	6
<b>Лифтовое оборудование</b>			
31	Установка дверей шахт по этажам	шт	10
32	Пусконаладочные работы	шт	15
33	Установка ДШ	шт	20
<b>Сантехнические работы</b>			
34	Монтаж узлов ХВС/ГВС счетчиков	шт	699
35	Монтаж узлов учета тепла	шт	300
36	Монтаж трубопроводов В2 диам.89	м	450
37	Монтаж радиаторов	м	2000
38	Монтаж сшитого полиэтилена диам.14	м	6000
39	Монтаж сшитого полиэтилена диам.16.	м	5000
40	Изоляция трубопроводов В2 диам.89	м	1300
41	Монтаж трапов	шт	47
42	Прокладка трубопроводов Т1-Т4, В1-В2	м	470

составил: Начальник участка


  
 Андрюхин О.Н.

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

### Набор работ на июль 2021 по объекту "Царицыно 2" корпус 27

п/п	Наименование работ	Ед.из	План
Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
1	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 1секция	м3	200
2	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 2секция	м3	300
3	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 3секция	м3	300
4	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 4 секция	м3	400
5	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 1 секц	м3	20
6	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 2 секц	м3	20
7	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 3 секц	м3	20
8	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм 4 секц	м3	20
9	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 1 секц	м3	10
10	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 2 секц	м3	10
11	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 3 секц	м3	10
12	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм 4 секц	м3	10

Составил: Начальник участка


  
Маьвеев Н.В.

Согласовано  
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"  
Табачков А.И.

Набор работ на Июль 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

п/п	Наименование работ	ед.изм.	план
	<b>Общестрогительные и отделочные работы типовых этажей</b>		
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 14 этажа	м3	130
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 15 этажа	м3	244
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 16 этажа	м3	244
4	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 17 этажа	м3	56
5	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 18 этажа	м3	56
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 20 этажа	м3	84
7	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов технического этажа	м3	48
8	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов машинных отделений	м3	112
9	Устройство монолитных перекрытий 13 этажа	м3	356
10	Устройство монолитных перекрытий 14 этажа	м3	468
11	Устройство монолитных перекрытий 15 этажа	м3	108
12	Устройство монолитных перекрытий 17 этажа	м3	56
13	Устройство монолитных перекрытий 18 этажа	м3	56
14	Устройство монолитных перекрытий 20 этажа	м3	136
15	Устройство монолитных перекрытий технического этажа	м3	136
16	Устройства наружных стен из кирпича	м3	110
17	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 11-12 секц 11	м3	60
18	Изготовление и монтаж перемычек 11 секция 11-12эт	т	1,5
19	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 11-12 эт	м2	410
20	Бетонирование площадок для переходных маршей	м3	22
21	Монтаж лесниц ЛК-1	шт	54

Составил: Производитель работ Романов Е.В.




Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

### Набор работ на июль 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
№	Наименование работ	Ед.из	План
1	Устройство кровли на 6 секции	м2	420
2	Устройство кровли на 3,4 секции	м2	640
3	Устройство кровли на 1,2,5 секции	м2	640
4	Устройство вентиляционных шахт из кирпича на кровле 1-6 секция	м3	79
5	Устройство парапетов из кирпича на машинных отделениях 1-6 секция	м3	42
6	Изготовление и монтаж металлических изделий 3-6 секция	т	48
7	Устройства наружных стен из кирпича эт 9-16 секц 1-6	м3	390
8	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-16 секц 1-6	м3	410
9	Утипление монолитных стен на переходных балконах с последующим оштукатуриванием	м3	36
10	Оштукатуривание по сетке на переходных балконах	м2	190
11	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 8-10 эт	т	7,3
12	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	5,6
13	Устройство перегородок из ПГП	м2	300
14	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	600
15	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен	м2	1000
16	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	1000
17	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен автостоянки изделиями из пенопласта	м3	95
18	Устройство систем дренажа ПВХ мембраной (наружная дренажная система со слоем геотекстиля)	м2	900

Составил производитель работ  
Олейник А.Е.



Согласовано  
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"  
Табачков А.И.

### Набор работ на июль по объекту "Царицыно 2" корпус 31

п/п	Наименование работ	ед.изм	план
<b>Общестроительные работы</b>			
1	Изготовление и монтаж металлических перемычек 110*70*8	т	6
2	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей секции №3-4	шт	40
3	Устройство монолитных стен и пилонов в пристроенной автостоянке, стен машинных помещений в с№1,2	м3	55
4	Устройство монолитных перекрытий с.№1(чердак)машинных помещений в с№1,2, в пристроенной автостоянке	м3	260
5	оштукатуривание внутренней поверхности наружных стен типовых этажей	м/2	1100
6	Устройство внутренних стен из СКЦ	м3	300
7	Изготовление и монтаж МН1,2,3,4 примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	6
8	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	1500
9	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	1500
10	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из утеплителя	м3	60
11	бетонирование переходных межэтажных площадок для лестничных маршей	м3	10
12	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из утеплителя(деформационные швы)	м3	12
13	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из пеноплекса(деформационные швы)	м3	8
14	устройство кровельного пирога в секции №3,4	м2	300
15	устройство теплоизоляции и защитной изоляции цокольного и технического этажа	м2	130
16	бетонирование полов в автостоянке(места проезда и хранения автомобилей)	м2	2000
17	устройство наплавляемой гидроизоляции на кровле в с №3,4,5,6	м2	1258

Составил производитель работ  
Куликов С.В.

