

Согласовано  
 Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"  
 Табачков А.И.

### Набор работ на сентябрь 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

п/п	Наименование работ	ед.изм.	план
<b>Общестроительные и отделочные работы типовых этажей</b>			
1	Бетонирование монолитных стен, коллон и пилонов Секц 1 эаж 15,16	м3	136,2
2	Бетонирование перекрытий Секц 1 эаж 15,16	м3	264
3	Бетонирование монолитных стен, коллон и пилонов Секц 2 эаж 16,17	м3	148
4	Бетонирование перекрытий Секц 2 эаж 16	м3	108
5	Бетонирование монолитных стен, коллон и пилонов Секц 3 эаж 17,18	м3	166
6	Бетонирование перекрытий Секц 3 эаж 17	м3	104
7	Бетонирование монолитных стен, коллон и пилонов Секц 4 эаж 17,18	м3	130
8	Бетонирование перекрытий Секц 4 эаж 17	м3	115
9	Бетонирование монолитных стен, коллон и пилонов Секц 5 эаж 19	м3	55
10	Бетонирование перекрытий Секц 5 эаж 19,20	м3	114
11	Бетонирование монолитных стен, коллон и пилонов Секц 6 Тех-этаж,машин-отд	м3	71,7
12	Бетонирование перекрытий Секц 6 Тех-этаж,Маш отд	м3	82,5
13	Бетонирование монолитных стен, коллон и пилонов Секц 7 Маш-отд	м3	31,8
14	Бетонирование перекрытий Секц 7 Маш-отд	м3	25,8
15	Устройство наружных стен из кирпича секции 1 этаж 3.4	м3	40
16	Устройство перегородок из СКЦ секции 1 этаж 3,4	м3	54
17	Штукатурка внутр часть наружных стен из кирпича секции 1 этаж 3.4	м2	200
18	Штукатурка перегородок из СКЦ секции 1 этаж 3,4	м2	500
19	Устройство наружных стен из кирпича секции 2 этаж 3-5	м3	60
20	Устройство перегородок из СКЦ секции 2 этаж 3-5	м3	72
21	Устройство перегородок из ПГП (сан-уз) секции 2 этаж 3-5	м2	189
22	Устройство наружных стен из кирпича секции 3 этаж 7-11	м3	80
23	Устройство перегородок из СКЦ секции секции 3 этаж 7-11	м3	120
24	Штукатурка внутр часть наружных стен из кирпича секции секции 3 этаж 7-11	м2	370
25	Штукатурка перегородок из СКЦ секцииисекции 3 этаж 7-11	м2	1250
26	Устройство наружных стен из кирпича секции 4 этаж 7-8	м3	40
27	Устройство перегородок из СКЦ секции 4 этаж 7-8	м3	38
28	Штукатурка внутр часть наружных стен из кирпича секции 4 этаж 7-8	м2	290
29	Штукатурка перегородок из СКЦ секции 4 этаж 7-8	м2	380
30	Устройство наружных стен из кирпича секции 5 этаж 9-11	м3	30
31	Устройство перегородок из СКЦ секции 5 этаж 9-11	м3	45
32	Штукатурка внутр часть наружных стен из кирпича секции 5 этаж 9-11	м2	165
33	Штукатурка перегородок из СКЦ секции 5 этаж 9-11	м2	600
34	Устройство наружных стен из кирпича секции 6 этаж 7-13	м3	84
35	Устройство перегородок из СКЦ секции 6 этаж 14-16	м3	45
36	Штукатурка внутр часть наружных стен из кирпича секции 6 этаж 7-13	м2	385
37	Штукатурка перегородок из СКЦ секции 6 этаж 14-16	м2	600
38	Устройство перегородок из ПГП (сан-уз) секции 6 этаж 14-17	м2	200
39	Устройство наружных стен из кирпича секции 7 этаж 9-14	м3	120
40	Устройство перегородок из СКЦ секции 7 этаж 9-14	м3	168
41	Штукатурка внутр часть наружных стен из кирпича секции 7 этаж 9-14	м2	570

42	Штукатурка перегородок из СКЦ секции 7 этаж 9-14	м2	1800
43	Устройство наружных стен из кирпича секции 8 этаж 9-14	м3	72
44	Устройство перегородок из СКЦ секции 8 этаж 9-14	м3	120
45	Штукатурка внутр часть наружных стен из кирпича секции 8 этаж 9-14	м2	330
46	Штукатурка перегородок из СКЦ секции 8 этаж 9-14	м2	110
47	Устройство наружных стен из кирпича секции 9 этаж 9-16	м3	104
48	Штукатурка внутр часть наружных стен из кирпича секции секции 9 этаж 9-16	м2	440
49	Штукатурка внутр часть наружных стен из кирпича секции секции 10 этаж 19-20	м2	220
50	Устройство перегородок из СКЦ секции 10 этаж 8-9	м3	56
51	Штукатурка перегородок из СКЦ секции 10 этаж 8-9	м2	560
52	Устройство наружных стен из кирпича секции 11 этаж 9-13	м3	125
53	Штукатурка наружных стен из кирпича секции 11 этаж 9-13	м2	585
54	Устройство перегородок из СКЦ секции 11 этаж 8-9	м3	36
55	Штукатурка перегородок из СКЦ секции 11 этаж 8-9	м2	300
56	Устройство покрытия автостоянки (весь пирог)	м2	600
57	Устройство кровли (весь пирог) на секциях 10-11	м2	908

Составил: Производитель работ

  
Колотухин В.А.

Согласовано  
Директор по строительству  
Табачков А.И.

### Набор работ на сентябрь 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
№	Наименование работ	Ед.из	План
1	Изготовление и монтаж металлических перемычек 110*70*8	т	6
2	устройство шпатлевки потолков в автостоянке	м/2	1500
3	Устройство монолитных стен, пилонов в пристроенной автостоянке в с№1,2	м3	45
4	Устройство монолитных перекрытий в с№1,2, в пристроенной автостоянке	м3	70
5	оштукатуривание внутренней поверхности наружных стен типовых этажей	м/2	1200
6	Устройство внутренних стен из СКЦ	м3	50
7	Изготовление и монтаж МН1,2,3,4 примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	6
8	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	1200
9	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	1300
10	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из утеплителя	м3	45
11	устройство внутренних перегородок из кирпича	м/2	300
12	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из утеплителя(деформационные швы)	м3	10
13	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из пеноплекса(деформационные швы)	м3	12
14	устройство кровельного пирога в секции №1,2	м2	540
15	устройство теплоизоляции и защитной изоляции цокольного и технического этажа	м2	130
16	устройство ц/п стяжки на полах в чердаке в с.№№1,2	м/2	720
17	устройство наплавляемой гидроизоляции на кровле в с №3,4,5	м2	1120

Составил: производитель работ



Куликов С.В.

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

### Набор работ на сентябрь 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

№	Наименование работ	Ед.из	План
<b>Общестроительные и отделочные работы типовых этажей</b>			
1	Устройство гидроизоляции на кровли 5-6 секции	м2	1215
2	Устройство гидроизоляции на кровли 5-6 секции	м2	870
3	Устройство гидроизоляции на кровли на 1,2 секции	м2	1215
4	Устройство стяжки на кровли на 1,2 секции	м2	1215
5	Устройство вентиляционных шахт из кирпича на кровле 1-6 секция	м3	79
6	Изготовление и монтаж металлических изделий 3-6 секция	т	36
7	Устройства наружных стен из кирпича эт 11-17 секц 1-6	м3	341
8	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-16 секц 1-6	м3	371
9	Утипление монолитных стен на переходных балконах с последующим оштукатуриванием	м3	80
10	Оштукатуривание по сетке на переходных балконах	м2	400
11	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 8-10 эт	т	6,5
12	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	5,6
13	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен	м2	1700
14	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	2660
15	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен автостоянки изделиями из пенопласта	м3	95
16	Устройство систем дренажа ПВХ мембраной (наружная дренажная система со слоем геотекстиля)	м2	900

Составил: начальник участка



Бабаев Н.Э.

Согласовано  
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"  
Табачков А.И.

### Набор работ на сентябрь по объекту "Царицыно 2" корпус 23

п/п	Наименование работ	ед.изм	план
<b>Общестроительные работы</b>			
1	Бетонирование водных групп 3,4 секции	м3	35
2	Изготовление и монтаж металлических ограждений входные группы 1-4 секции	т	1
3	Монтаж противопожарных дверей техэтаж	шт	6
4	Монтаж вентилируемого фасада	шт	2000
5	Покраска стен в МОП 1-4 секции	м2	8848
6	Подготовка к покраске стен и потолков лестничные марши МОП 1-4 секции	м2	8848
7	Покраска стен и потолков лестничные марши 1-4 секция	м2	3036
8	Изготовление и монтаж помещения закрытой велопарковки	т	6
9	Монтаж противопожарных дверей 1 этаж	шт	9
<b>Подземная автостоянка</b>			
11	Монтаж противопожарных дверей автостоянка -1 этаж	т	9
12	Монтаж противопожарных дверей автостоянка -2 этаж	м2	9
13	Устройство гидроизоляции в ИТП	м2	221
14	Устройство цементно-песчаной стяжки в ИТП	м2	221
15	Устройство керамической противоскользящей плитки в ИТП	м2	221
<b>Внутренняя система водоснабжения</b>			
16	гидравлическое испытание	секция	3
17	установка канализационных патрубков 2,3,4 секция	секция	4
18	гидравлическое испытание	секция	3
19	установка канализационных патрубков 2,3,4 секция	секция	4
<b>Система вентиляции</b>			
20	Монтаж вентиляционных коробов, секции 1-4	м2	32

Составил: производитель работ

  
Оельяненко В.Н.

## Набор работ на сентябрь по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	плановое кол-во
<b>Общестроительные работы</b>			
1	Устройство теплоизоляции системы НВФ, <b>1-4 секции</b>	м2	1600
2	Монтаж подсистемы, системы НВФ, <b>1-4 секции</b>	м2	1800
3	Монтаж керамогранитной плитки, системы НВФ, секции 1-4	м2	2000
4	Изготовление и монтаж, отливов, откосов, парапета, системы НВФ, <b>1-4 секции</b>	п.м.	1600
5	Изготовление и монтаж противопожарной отсечки системы НВФ, секции 1-4	п.м.	1600
6	Монтаж корзин для кондиционеров, <b>секция 1-4</b>	шт	83
7	Устройство декоративной штукатурки переходных балконов, 1,3,4 секции	м2	260
8	Монтаж напольной керамогранитной плитки в МОП, переходных балконах, лестничных клетках, <b>секции 1-4</b>	м2	240
9	Монтаж оконных конструкций, <b>секция 1-4</b>	шт	84
10	Монтаж дверей лифтовых (грузовые, пассажирские), <b>секции 1-4</b>	шт	34
11	Изготовление и монтаж противопожарной отсечки, устройство утеплителя лифтовых проемов, <b>секции 1-4</b>	шт	132
12	Заполнение дверных проемов 1-й этаж <b>секции 1-4</b>	шт	48
13	Шпатлевка финишная, <b>секции 3-4 секции</b>	м2	400
14	Шпатлевка финишная, (стены и потолок), <b>паркинг -1 этаж.</b>	м2	2000
15	Штукатурка дверных и оконных откосов, <b>секции 1-4</b>	м2	140
16	Декоративная штукатурка типа "короед" в МОП, <b>секции 1-3</b>	м2	300
17	Покраска потолка в МОП, лестничные клетки, балконы переходные, 1-4 секция	м2	1400
18	Покраска стен в МОП, лестничных клетка, переходные балконы, секции 1-4	м2	1100
<b>Внутренняя система водоснабжения</b>			
19	Гидравлическое испытание системы отопления, 1-4 секция типовые этажи, (сшитый полиэтилен)	секция	4
20	Гидравлическое испытание системы отопления, 1-4 секция техподполье	секция	4
21	Монтаж теплоизоляции система ГВС, ХВС, отопления, 1-4 секция	м/п	864
22	Монтаж изоляции системы К2, 1-4 секция	м/п	368
23	Монтаж счетчиков и техприборов, 1 этаж, 1-4 секция	шт	15
24	Монтаж радиаторов, 1-4 секция	шт	34
25	Гидравлическое испытание узлов отопления, ХВС, ГВС, 1-4 секция техподполье	секция	4
<b>Слаботочная система</b>			
26	Система АПС 1-4 секции, 2-18 этаж, Монтаж табличек светового оповещения	шт	200
27	Система АПС 1-4 секции, 2-18 этаж, прокладка кабеля КВВГ 10*1,0	м	800
28	Система АПС 1-4 секции, 2-18 этаж, прокладка магистрального кабеля КПСЭнг (А) FRLS 1*2-0,5 в коробах КЭТ	м	400
29	Система АСУВ 1-4 секция, 2-18 этажи, прокладка кабеля ПВС 2*1	м	400
30	Система АСУВ 1-4 секция, 2-18 этажи, подключение счетчикам водоснабжения	шт	281
31	Система СС2, 1-4 секция, 2-18 этажи, монтаж клеммных колодок	шт	83

32	Система СС2, 1-4 секция, 2-18 этажи, прокладка кабеля КСПВ 10*0,5	м	700
33	Система АД, 1-4 секция, 2-18 этажи, Прокладка кабеля КПСнг (А) FRLS 2*2*0,2	м	3200
34	Система СС1, 1-4 секция, 2-18 этажи, Прокладка кабеля ПМСВ 2*0,6	м	5700
35	Система СС1, 1-4 секция, 2-18 этажи, Прокладка кабеля ПМЖ 1*1,8	м	2000
<b>Система вентиляции</b>			
36	Монтаж оборудования системы дымоудаления, паркинг	шт	10

составил: Начальник участка Хамидуллин А.Р.



Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

### Набор работ на сентябрь 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 27

п/п	Наименование работ	Ед.из	План
<b>Общестроительные и отделочные работы типовых этажей</b>			
1	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 1секция	м3	200
2	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 2секция	м3	300
3	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 3секция	м3	300
4	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 4 секция	м3	400
5	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 1 секц	м3	20
6	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 2 секц	м3	30
7	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 3 секц	м3	30
8	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм 4 секц	м3	20
9	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 1 секц	м3	10
10	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 2 секц	м3	10
11	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 3 секц	м3	10
12	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 4 секц	м3	10

Составил: мастер СМР



Кобзарь Д.В.



Согласовано  
 Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"  
 Табачков А.И.

**Набор работ на сентябрь 2021 по объекту "Царицыно 2" корпус 25**

п/п	наименование работ	ед.изм	план
<b>Общестроительные работы</b>			
1	Устройство плитки полов	м2	2583,03
2	Декоративная штукатурка типовых этажей	м2	7942,07
3	Окраска стен и потолков надземной части	м2	30679
4	Монтаж квартирных и металлических дверей	шт	564
5	Штукатурка "Мокрого фасада"	м2	1058,5
6	Устройство ПГП	м3	81,4
7	Утепление балконов и лоджий	м3	64,5
8	Устройство плинтуса из плитки	м2	358,8
9	Отделка стен и потолков подземной автостоянки	м2	31273
10	Окраска стен и потолков подземной автостоянки	м2	33437,9
11	Монтаж метал.колесоотбойников -9.250	тн.	14307,8
<b>Слаботочные работы</b>			
12	Расключение модулей дымоудаления	шт.	516
13	Расключение дымовых датчиков, ручных пожарных извещателей, адресных меток, извещателей звуковых, световых табло	шт.	3500
14	Расключение шкафов	шт.	44
15	Монтаж труб гофрированных 7-11 сек.	м.п.	2150
16	Прокладка, подключение кабелей 7-11 сек.	м.п.	2500
17	Протяжка кабелей в парковке под системы контроля загазованности	м.п.	650
18	Протяжка кабелей в парковке под системы радио	м.п.	350
19	Протяжка кабелей в парковке под системы громкой связи	м.п.	300
20	Протягивание кабелей по кабельным трассам системы видеонаблюдения	м.п.	3500
21	Монтаж шкафов систем диспетчеризации	шт	20
22	Монтаж вызывных панелей в антикандальном исполнении	шт	260
<b>Лифтовое оборудование</b>			
23	Пусконаладочные работы	%	20
<b>Сантехнические работы</b>			
24	Монтаж коллекторов отопления	шт	328
25	Монтаж узлов ХВС, ГВС	шт	448
26	Монтаж трубопроводов В2 ду80	м.п.	50
27	Монтаж пожарных шкафов	шт	20
28	Монтаж радиаторов	шт	100
29	Монтаж сшитого полиэтилена d=16, d=10	м.п.	50
30	Изоляция трубопроводов В2 ду80	м.п.	50
31	Прокладка трубопроводов в техподполье ду100, 80, 65, 50, 40, 32	м.п.	100
<b>Монтаж остекления</b>			
32	Монтаж холодного остекления	м2	325

Составил: начальник участка



Хоцанян, Д.Н.