


Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Вахрин А.В.

### Набор работ на Октябрь по объекту "Царицыно 2" корпус 27

Общестроительные работы				план	факт
п/п	Секция	наименование работ	ед.изм	кол-во	кол-во
1	1	Бетонирование стен	м3	100	100
2		Бетонирование перекрытия	м3	114	114
3	2	Бетонирование стен	м3	126	126
4		Бетонирование перекрытия	м3	115	115
5	3	Бетонирование стен	м3	110	110
6		Бетонирование перекрытия	м3	115	115
7	4	Бетонирование стен	м3	125	125
8		Бетонирование перекрытия	м3	115	115
9		Кирпичная кладка наружных стен секций 1-4	м3	80	0
10		Бетонирование плиты покрытия въезда в парковку	м3	150	150
11		Бетонирование стен равмы въезда в парковку	м3	30	30

составил : Старший прораб Мурадян С.Г.

Согласовано  
Директор по строительству  
Вахрин А.В.




Фактически выполненные работы за Октябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2"  
корпус 28/29


п/п	Общестроительные и отделочные работы типовых этажей		Запланировано	Выполнено
	наименование работ	ед.изм	план кол-во	
1	Бетонирование стен ,пилонов 15 этажа	м3	300	270
2	Бетонирование стен ,пилонов 14 этажа	м3	250	220
3	Бетонирование стен ,пилонов 8 этажа	м3	270	250
4	Бетонирование стен ,пилонов 3 этажа	м3	250	170
5	Бетонирование стен ,пилонов 4 этажа	м3	300	260
6	Бетонирование стен ,пилонов 13 этажа	м3	190	190
7	Бетонирование перекрытий 13 этажа	м3	170	170
8	Бетонирование перекрытий 5 этажа	м3	300	290
9	Бетонирование перекрытий 7 этажа	м3	350	60
10	Бетонирование перекрытий 8 этажа	м3	220	200
11	Бетонирование перекрытий 4 этажа	м3	145	145
12	Устройство внутренних перегородок СКЦ	м3	134	110
13	Устройство штукатурки на внутренней поверхности наружных стен	м2	250	520
14	Устройство штукатурки на стенах внутренних перегородок	м2	320	200
15	Устройство утеплителя на стенах	м3	54	180

Не полное выполнение запланированных на месяц объемов компенсируется дополнительными работами по устройству керамзитобетонной стяжки стилобата 700м3

Составил производитель работ  
Романов Е.В.




Согласовано  
Директор по строительству  
Вахрин А.В.



Набор работ на Ноябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

п/п	Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			Выполнение
	наименование работ	ед.изм	план кол-во	
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 2 этажа	м3	75	
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 10 этажа	м3	82	
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 11 этажа	м3	82	
5	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 15 этажа	м3	130	
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 14 этажа	м3	290	
7	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 13 этажа	м3	290	
8	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 12 этажа	м3	148	
9	Устройство монолитных перекрытий 3 этажа	м3	153	
10	Устройство монолитных перекрытий 4 этажа	м3	82	
11	Устройство монолитных перекрытий 2 этажа	м3	125	
12	Устройство монолитных перекрытий 10 этажа	м3	130	
13	Устройство монолитных перекрытий 11 этажа	м3	180	
14	Устройство монолитных перекрытий 12 этажа	м3	282	
15	Устройство монолитных перекрытий 13 этажа	м3	290	
16	Устройство монолитных перекрытий 14 этажа	м3	260	
17	Устройства наружных стен из кирпича	м3	110	
18	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 6-11 секц 5-11	м3	80	
19	Изготовление и монтаж перемычек 1-11 секция 1-8 эт	т	4,1	
20	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 1 эт	м2	380	

Составил производитель работ  
Романов Е.В.



Согласовано  
Директор по строительству  
Вахрин А.В.

Набор работ на ноябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 25

Общестроительные работы надземной части			
п/п	наименование работ	ед.изм	план кол-во
1	Устройство кладки из кирпича в месте прохождения вентиляции	м2	100
2	Бетонирование технологических проемов	м3	4
3	Устройство штукатурки стен лоджий	м2	300
4	Устройство стяжек типа пола П19 в сан. Узлах 2-18 этаж	м2	150
5	Устройство шпатлевки потолков и стен чердака	м2	200
6	Устройство теплоизоляции стен и потолков электрощитовой, мусорокамеры, тамбуров жилой и нежилой части	м3	15
7	Устройство ц.п. полов П9-П13 на 1ых этажах	м2	200
8	Устройство гидро-тепло и пароизоляция П9-П13 на 1ых этажах	м2	200
9	Монтаж оконных блоков	м2	600
10	Монтаж металлических изделий	тн	5
11	Демонтаж опалубки монолитных стен и потолка с отм. +3.200 по +52.200	м2	700
12	Изготовление металлических изделий	тн	7,50
Внутренняя инженерия			
13	Штробление спуска в автостоянку под освещения	п.м.	90
14	прокладка кабеля групп освещения в ПВХ трубе d16	п.м.	300
15	Прокладка гафрированных закладных труб АСУВ, СС5 в сек. 1-3	п.м.	150
16	Прокладка гафрированных закладных труб АСУВ, СС6 в сек. 7	п.м.	50
Общестроительные работы подземной части			
17	Устройство бетонной стяжки пола типа П1 на отм. -9,250	м2	2000

Составил: прораб

Хоцанян Д.Н.

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

Набор работ на октябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 25


ФАКТ

Общестроительные работы надземной части				
1	Устройство кладки из СКЦ в МОП в месте прохождения вентиляции	м3	15	15
2	Устройство теплоизоляции в сан. Узлах типовых этажей	м3	40	35
3	Бетонирование технологических проемов	м3	3	2
4	Устройство штукатурки стен лестничных маршей 2 сек	м2	360	380
5	Устройство гидроизоляции в 2 слоя в сан.узлах типовых этажей	м2	200	340
6	Устройство шпатлевки потолков 2-18 этаж	м2	350	470
7	Устройство ц.п. стяжек в сан.узлах типовых этажей	м2	200	500
8	Устройство кровли въездов в автостоянку	м2	400	400
9	Устройство перегородок из ПГП	м3	15	10
Внутренняя инженерия				
10	Штробление МОПов от УРМ к щиту механизации	п.м.	1200	1300
11	Монтаж светильников	шт	25	25
12	прокладка кабеля групп освещения	м	400	400
13	Установка противопожарных муфт сек. 2	шт	18	18
14	Монтаж главного стояка ТЗ d70 в лифтовых холлах 2 сек	п.м.	50 м	50
15	Жилая часть системы общеобменной вентиляции (системы ВЕ) 500-600 кв. м воздуховодов	м2	350	350
Общестроительные работы подземной части				
16	Устройство бетонной стяжки пола типа П1 на отм. -5,850	м2	2000	2000

Составил: прораб

Хоцанян Д.Н.

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Вахрин А.В.




Набор работ на октябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			План	Выполнение
п/п	наименование работ	ед.изм	план кол-во	
1	Бетонирование стен и перекрытий	м3	2055	1660
2	Устройства наружных стен из кирпича	м3	235	0
3	Устройства внутренних стен из СКЦ	м3	350	0
4	Устройства внутренних перегородок из кирпича	м3	12	0
5	Устройства внутренних перегородок из ПГП	м2	1100	0
6	Оштукатуривание внутренней поверхности наружных стен	м2	980	0
7	Оштукатуривание внутренних перегородок	м2	2700	0
8	Устройство утеплителя на стенах	м3	54	54

Составил производитель работ  
Куликов С.В.



Согласовано  
Директор по строительству  
Вахрин А.В.



Набор работ на ноябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31


Общестроительные работы			
п/п	наименование работ	ед.изм	план кол-во
1	бетонирование стен, пилонов и перекрытий	м3	1400
2	устройство кирпичной кладки наружных стен t=250мм	м3	150
3	устройство внутренних перегородок из блоков СКЦ	м3	200
4	устройство внутренних перегородок из блоков ПГП	м/2	600
5	устройство внутренних перегородок из кирпича	м3	12
6	устройство штукатурки на внутренней поверхности наружных стен	м2	1000
7	устройство штукатурки на стенах внутренних перегородок	м2	2200
8	устройство утеплителя на стенах	м/3	27
9			

Составил

прораб : Куликов С.В



Согласовано  
Директор по строительству  
Вахрин А.В.




**Набор работ на ноябрь по объекту "Царицыно 2" корпус 24**

**Типовые этажи**

п/п	наименование работ	ед.изм	кол-во
1	Монтаж квартирных щитов	шт.	120
2	Заделка штроб	м	2000
3	Шлифовка стен и потолков квартир секции 1,2,3,4	м2	5000
4	Устройство утепления балконов (1-й слой)	м2	2234,09
5	Стяжка полов	м2	520

составил : Производитель работ Хамидуллин А.Р.






Согласовано

Директор по строительству

Вахрин А.В.




**Выполнение за ОКТЯБРЬ по объекту "Царицыно 2" корпус 24**

**Типовые этажи**

п/п	наименование работ	ед.изм	кол-во	факт выполнения
1	Устройство утепления балконов (1-й слой)	м2	2234,09	0
2	Шлифовка стен и потолков квартир секции 1,2,3,4	м2	5000	4500
3	Монтаж кабель пув 1*6 (1-2 секция)	м	300	300
<b>1-й этаж</b>				
1	Монтаж светильников	шт	200	200
2	Монтаж ПВХ трубы	м	300	300
<b>Подземная автостоянка</b>				
1	Откачка воды на отм. -9.300	м3	25	40
2	Стяжка полов на отм. -9.300	м2	1064	2024
3	Монтаж трубы Дн108 (спринклерная система)	м	105	105
4	Монтаж трубы Дн89 (спринклерная система)	м	300	0
5	Монтаж трубы Дн76 (спринклерная система)	м	300	300
6	Монтаж трубы Дн50 (спринклерная система)	м	80	80
7	Монтаж трубы Дн25 (спринклерная система)	м	50	50

составил : Производитель работ Хамидуллин А.Р.



Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Вахрин А.В.

Набор работ на ноябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

п/п	Общестроительные и отделочные работы типовых этажей наименование работ	ед.изм	план кол-во	Выполнение
1	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 18 этажа	м3	300	
2	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 19 этажа	м3	160	
3	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов тех этажа 3,4,6 секции	м3	190	
4	Устройство монолитных перекрытий 17 этажа	м3	130	
5	Устройство монолитных перекрытий 18 этажа	м3	370	
6	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	120	
7	Устройство монолитных перекрытий тех этажа 3,4,6 секции	м3	160	
8	Устройства наружных стен из кирпича эт 8-9 секц 1-6	м3	100	
9	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-12 секц 1-6	м3	90	
10	Устройства внутренних перегородок из кирпича эт 1,6-8 секц 1-6	м2	200	
11	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	25	
12	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	24	
13	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 5-8 эт	т	3,4	
14	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	8,5	
15	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам в автостоянке	т	2,7	
16	Оштукатуривание внутренних перегородок из кирпича эт 8-12 секц 1-6	м2	400	
17	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	1350	

Составил производитель работ  
Бабаев Н.Э.


Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Вахрин А.В.

Набор работ на октябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
п/п	наименование работ	ед.изм	план кол-во	факт
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 16 этажа	м3	360	360
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 17 этажа	м3	290	290
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 18 этажа	м3	140	
4	Устройство монолитных перекрытий 16 этажа	м3	620	620
5	Устройство монолитных перекрытий 17 этажа	м3	350	230
6	Устройство монолитных перекрытий 18 этажа	м3	230	
7	Устройства наружных стен из кирпича эт 8-9 секц 1-6	м3	80	80
8	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-12 секц 1-6	м3	200	200
9	Устройства внутренних перегородок из кирпича эт 1,6-8 секц 1-6	м2	160	160
10	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 5-8 эт	т	3,4	3,4
11	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ на автостоянке	м2	200	200
12	Оштукатуривание внутренних перегородок из кирпича эт 8-12 секц 1-6	м2	400	400
13	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	2250	1800

Составил производитель работ  
Бабаев Н.Э.

Согласовано  
Директор по строительству  
Вахрин А.В.




### Набор работ НОЯБРЬ по объекту "Царицыно 2" корпус 23

#### Общестроительные работы

п/п	наименование работ	ед.изм	план кол-во
1	Монтаж фасадной системы (монтаж кронштейнов) секция 4	м2	1200
2	Монтаж теплоизоляции фасадной системы	м2	2500
3	Монтаж фасадной системы (монтаж плит) секция 1	м2	700
4	бетонирования диафрагм с/у квартир (только ВК) секция 3,4	м3	0,3
5	кладка перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м2	80
6	штукатурка поверхности перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м3	50
7	монтаж обще обменной вентиляции воздуховодов	м2	500
8	шпатлевка поверхности лестничных маршей	м2	230
9	монтаж светильников в МОП секция 2	шт	45
10	шпатлевка поверхности потолков в МОП (квартирный холл, лифтовой холл, переходной балкон) секция 1,2 этажи 2-18	м2	800
<b>Подземная автостоянка отм -8.800</b>			
1	устройство покрытия автостоянки	м2	3200
<b>ЭОМ</b>			
1	установка светильников на переходных балконах	шт.	20
2	монтаж лотков	м.п.	100
<b>ОВ (отопление вентиляции)</b>			
1	монтаж труб системы вентиляции	м.п.	250
2	монтаж труб ХВС секция 1,2	м.п.	300

составил : Нач. участка Атишев В.К.



Согласовано  
Директор по строительству  
Вахрин А.В.

Выполнение за ОКТЯБРЬ по объекту "Царицыно 2" корпус 23

Общестроительные работы				
П/п	наименование работ	ед.изм	план кол-во	ФАКТ кол-во
1	Монтаж фасадной системы (монтаж кронштейнов) секция 4	м2	1200	0
2	Монтаж теплоизоляции фасадной системы	м2	2500	0
3	нанесение штукатурки на поверхность теплоизоляции (балконы квартир) секции 1	м2	250	250
4	бетонирования диафрагм с/у квартир (только ВК) секция 1,2	м3	0,5	0,5
5	кладка перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м2	60	60
6	штукатурка поверхности перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м3	90	90
7	Штукатурка откос в МОП секции : 1-4	м.п.	150	70
8	монтаж обще обменной вентиляции воздухопроводов	м2	500	0
9	шпатлевка поверхности лестничных маршей	м2	230	230
Подземная автостоянка отм -8.800				
1	устройство покрытия автостоянки	м2	4100	0
ЭОМ				
1	установка светильников на переходных балконах	шт.	45	45
2	монтаж лотков	м.п.	200	20
ОВ (отопление вентиляции)				
1	монтаж труб системы вентиляции	м.п.	250	0

составил : Нач. участка Атишев В.К.

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Вахрин А.В.

Набор работ на Ноябрь по объекту "Царицыно 2" корпус 27

Общестроительные работы								
П/П	наименование работ	ед.изм	план кол-во	факт 01-05.11	факт 06-13.11	факт 14-20.11	факт 22-27.1	остаток
1	1	Бетонирование стен	м3	87,8	20			67,8
2		Бетонирование перекрытия	м3	114	0			114
3	2 и 3	Бетонирование стен	м3	262,6	70			192,6
4		Бетонирование перекрытия	м3	165	0			165
7	4	Бетонирование стен	м3	175,2	60			115,2
8		Бетонирование перекрытия	м3	238	0			238
9		Кирпичная кладка наружных стен секций 1-4	м3	120	20			100

составил : Начальник участка Матвеев Н.Н.

