

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ ЯНВАРЬ 2021 по объекту "Царицыно 2" корпус 23

Общестроительные работы				
п/п	наименование работ	ед.изм	План	Факт
1	Монтаж фасадной системы (монтаж кронштейнов) секция 4	м2	400	400
2	Монтаж теплоизоляции фасадной системы	м2	600	600
3	Монтаж фасадной системы (монтаж плит) секция 1	м2	500	500
4	бетонирования диафрагм с/у квартир (только ВК) секция 3,4	м3	0,3	0,3
5	кладка перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м2	80	80
6	штукатурка поверхности перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м3	50	50
7	монтаж общеобменной вентиляции воздуховодов	м2	300	300
8	шпатлевка поверхности лестничных маршей	м2	230	140
9	монтаж светильников в МОП секция 4	шт	45	45
10	шпатлевка поверхности потолков в МОП (квартирный холл, лифтовой холл, переходной балкон) секция 1,2 этажи 2-18	м2	800	400
11	Откачка воды	м3	1500	1500
12	Монтаж направляющих лифтового оборудования	м.п.	300	0
ОВ (отопление вентиляции)				
13	монтаж труб системы отплення (сшит.полит) сек.1,2	м.п.	4600	4600
14	монтаж радиаторов в квартирах и моп сек.1,2	шт	700	700
15	монтаж труб ХВС (секция 1,2,3,4)	м.п.	490	490
16	установка пожарных шкафов	шт	60	60
Подземная автостоянка отм -8.800				
17	штукатурка поверхности стен после демонтажа опалубки	м2	950	750
18	Инъектирование гелем	м2	900	900
ЭОМ				
19	установка светильников на переходных	шт.	30	30

составил : Нач. участка Атишев В.К.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

набор работ февраль 2021 по объекту "Царицыно 2" корпус 23

Общестроительные работы

п/п	наименование работ	ед.изм	план кол-во
1	Монтаж фасадной системы (монтаж кронштейнов) секция 4	м2	350
2	Монтаж теплоизоляции фасадной системы (выход на кровлю)	м2	300
3	Монтаж фасадной системы (монтаж плит) секция 4	м2	150
4	монтаж дверных блоков(металл)	шт	10
5	монтаж направляющих лифтового оборудования	секция	1,2
6	монтаж лебёдок лифтового оборудования	секция	1,2
7	монтаж кабины	секция	1,2
8	кладка перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м2	90
9	штукатурка поверхности перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м3	90
10	монтаж общеобменной вентиляции воздуховодов	м2	290
11	шпатлевка поверхности лестничных маршей	м2	250
12	шпатлевка поверхности потолков в МОП (квартирный холл, лифтовой холл, переходной балкон) секция 4 этажи 2-18	м2	200
ОВ (отопление вентиляции)			
1	монтаж труб системы отплення (сшит.полит) сек.3	м.п.	2300
2	монтаж радиаторов в квартирах и моп сек.3	шт	300
3	монтаж труб ХВС (секция 3,4)	м.п.	300
4	установка пожарных шкафов	шт	18
Подземная автостоянка отм -8.800			
1	монтаж дверных блоков	шт	4
2	Инъектирование гелем	м2	400
ЭОМ			
1	установка светильников	шт.	20

составил : Нач. участка Атишев В.К.

Согласовано
Заместитель директор по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на январь по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	План	Факт
Общестроительные работы				
1	Шлифовка стен и потолков квартир, секции 1-4	м2	1500	1550
2	Устройство утепления балконов, секции 1	м2	750	0
3	Демонтаж-монтаж лестничных маршей, секции 1-4	шт	36	36
4	Монтаж оконных конструкций, 4 секция	комп	12	12
5	Монтаж теплоизоляции фасада	м2	500	0
6	Монтаж направляющих под лифты	м.п.	300	0
7	Откачка воды	м3	108	108
8	Изготовление водопрямых решеток	шт	10	10
9	Монтаж молниезащиты	м.п.	250	0
Внутренняя система водоснабжения				
10	Установка гребенок отопления, секции 1-4	шт	298	298
11	Монтаж трубы (разводка) дн20-дн89 оц. В2, В1, Секции 1-4	м	250	250
12	Установка узлов учета, система ХВС и ГВС секции 1-4	шт	532	532
13	Монтаж пожарных шкафов, секции 1-4	шт	67	66
14	Труба дн 76 оц, ГВС, чердак	м	40	40
15	Монтаж радиаторов, секции 1-4	шт	136	136
16	Монтаж регистров, секции 1-4	шт	13	13
Электрооснабжение и электроосвещение				
17	Монтаж квартирных щитов, секции 2-4	шт	180	180

составил : Производитель работ Хамидуллин А.Р.

Согласовано
Заместитель директор по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на февраль по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	плановое кол-во
Общестроительные работы			
1	Устройство теплоизоляции стен переходных балконов минераловатными плитами (мокрый фассад), секция 1	м2	2000
2	Устройство теплоизоляции стен вентилируемого фасада минераловатными плитами, секция 1	м2	1000
3	Монтаж подсистемы вентилируемого фасада, секция 4	м2	700
4	Установка направляющих в лифтовой шахте, секция 1.	м	150
Внутренняя система водоснабжения			
5	Монтаж трубопровода Дн15 - Дн89, техподполье секции 1-4	м	250
6	Монтаж регистров, техподполье, 1-й этаж в секциях 1, 3, 4	шт	9
7	Изготовление и монтаж гребенок дренажной системы отопления, секции 1-4	шт	142
8	Монтаж пожарных шкафов, техподполье секции 1-4	шт	8
Слаботочка			
9	Система АК, КПСЭнг (А) - FRLS-1*2*0,5, в гофре, секции 1, 2.	м	2000
10	Система АК, КПСЭнг (А) - FRLS-3*1,5, в гофре, секции 1, 2.	м	900
11	Система АК, КПСЭнг (А) - FRLS-2*1,5, в гофре, секции 1, 2.	м	850
12	Система ССЗ, КПСЭнг (А) - FRLS-2*2*0,75, в гофре, секции 1,2.	м	2400
13	Система АД, ВВГнг - LS, КПСЭнг (А) - FRLS - 2*2*0,2, КПСЭнг (А) - FRLS - 1*2*0,5, секции 1,2.	м	3000

составил : Производитель работ Хамидуллин А.Р.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на январь 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 25

Общестроительные работы					
п/п	наименование работ	ед.изм	План	Факт	
1	Устройство кладки наружных стен	м3	18	18	
2	Расширение оконных проемов	м3	2	2	
3	Монтаж оконных блоков	м2	200	200	
4	Монтаж кронштейнов под вентфасада	м2	3000	3000	
5	Утепление вентфасада	м2	1500	1500	
6	Устройство противопожарных отсеков	п.м.	2000	2000	
7	Монтаж металлических изделий	тн	2,5	2,5	
8	Демонтаж опалубки монолитных стен и потолка с отм. +3.200 по +52.200	м2	350	350	
9	Изготовление металлических изделий	тн	2,50	2,50	
10	Устройство кровли въезда в автостоянку	м2	200	200	
11	Откачка воды с отм. -9,250	м3	910	910	
12	Устройство бетонной стяжки пола на отм. -9,25	м2	500	500	
13	Монтаж направляющих под лифты 1-3 секция	п.м.	350	0	
Внутренняя инженерия					
14	Монтаж системы дымоудаления ВДУ	сек	8	8	
15	Монтаж межэтажных гильз	п.м.	1000	1000	
16	Монтаж светильников в МОП	шт	800	800	
17	Изготовление закладных деталей	тн	1,5	1,5	
18	Монтаж системы В1 1-3 секция	п.м.	110	110	
19	Монтаж системы В2 1-3 секция	п.м.	110	110	

Составил: прораб

Хоцанян Д.Н.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на февраль 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 25

Общестроительные работы надземной части			
1	Расширение оконных проемов	м3	3
2	Монтаж оконных блоков	м2	250
3	Монтаж кронштейнов под вентфасад	м2	5000
4	Утепление вентфасада	м2	7000
5	Устройство противопожарных отсеков	п.м.	3000
6	Монтаж направляющих	п.м.	8000
7	Монтаж плит керамогранита	м2	2000
8	Монтаж кронштейнов корзин под кондиционеры	шт	100
9	Устройство кровли въездов и выездов парковки	м2	417
10	Монтаж металлических изделий	тн	3,28
11	Демонтаж опалубки монолитных стен и потолка с отм. +3.200 по +52.200	м2	370
12	Изготовление металлических изделий	тн	3,28
Внутренняя инженерия			
13	Монтаж системы дымоудаления ВДУ	сек	9
14	Монтаж межэтажных гильз	п.м.	800
15	Монтаж системы Гл.Ст.В2-1 (пожарка в МОП)	сек	1

Составил: начальник участка



Андрюхин О.Н.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на Февраль 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 27

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
№	Наименование работ	Ед.из	План
1	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 1секция	м3	350
2	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 2секция	м3	350
3	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 3секция	м3	350
4	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 4 секция	м3	450
5	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 1 секц	м3	10
6	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 2 секц	м3	10
7	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 3 секц	м3	10
8	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 4 секц	м3	20
9	Устройство внутренних стен из СКЦ	м3	30

Составил производитель работ
Матвеев Н.Н.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на Январь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 27

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
№	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
1	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 1секция	м3	200	208
2	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 2секция	м3	180	100
3	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 3секция	м3	170	173
4	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 4 секция	м3	250	152
5	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 1 секц.	м3	80	15

Составил начальник участка
Матвеев Н.Н.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на январь 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
п/п	наименование работ	ед.изм	План	Факт
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 4 этажа	м3	50	50
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 6 этажа	м3	130	130
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 17 этажа	м3	70	40
4	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 16 этажа	м3	136	136
5	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 15 этажа	м3	68	0
6	Устройство монолитных перекрытий 4 этажа	м3	117	0
7	Устройство монолитных перекрытий 5 этажа	м3	108	230
8	Устройство монолитных перекрытий 6 этажа	м3	272	0
9	Устройство монолитных перекрытий 15 этажа	м3	102	0
10	Устройство монолитных перекрытий 16 этажа	м3	127	127
11	Устройство монолитных перекрытий 17 этажа	м3	70	0
12	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	202	202
13	Устройства наружных стен из кирпича	м3	42	38
14	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 6-11 секц 5-11	м3	60	60
15	Изготовление и монтаж перемычек 1-11 секция 1-8 эт	т	1,2	1,2
16	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 1 эт	м2	360	360
17	Устройство монолитных стен и перекрытий 8 этажа	м3	0	170

Составил производитель работ
Романов Е.В.



Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на февраль 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			план
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 5 этажа	м3	170
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 7 этажа	м3	226
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 9 этажа	м3	67
4	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 17 этажа	м3	202
5	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 18 этажа	м3	202
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 19 этажа	м3	80
7	Устройство монолитных перекрытий 4 этажа	м3	117
8	Устройство монолитных перекрытий 5 этажа	м3	117
9	Устройство монолитных перекрытий 6 этажа	м3	329
10	Устройство монолитных перекрытий 7 этажа	м3	329
11	Устройство монолитных перекрытий 9 этажа	м3	108
12	Устройство монолитных перекрытий 17 этажа	м3	292
13	Устройство монолитных перекрытий 18 этажа	м3	292
14	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	127
15	Устройство монолитных перекрытий техэтажа	м3	398
16	Устройства наружных стен из кирпича	м3	54
17	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 6-11 секц 5-11	м3	68
18	Изготовление и монтаж перемычек 1-11 секция 1-8 эт	т	1,3
19	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 1 эт	м2	410

Составил производитель работ
Романов Е.В.

Согласовано
Заместитель Директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на январь 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей					
№	Наименование работ	Ед.из	План	Факт	
1	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов 19 этажа	м3	220	70	
2	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов тех этажа 3,4,6 секции	м3	60	0	
3	Устройство монолитных перекрытий 18 этажа	м3	106	106	
4	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	370	120	
5	Устройство монолитных перекрытий тех этажа 3,4,6 секции	м3	194	0	
6	Устройства наружных стен из кирпича эт 8-9 секц 1-6	м3	80	43	
7	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-12 секц 1-6	м3	60	60	
8	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	30	24	
9	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	24	22	
10	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 5-8 эт	т	1,2	1,2	
11	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	2,4	2,4	
12	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен из кирпича эт 8-12 секц 1-6	м2	450	140	
13	Устройство перегородок из ПГП	м2	350	100	
14	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	500	120	
15	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	500	170	

Составил производитель работ
Бабаев Н.Э.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на февраль 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
№	Наименование работ	Ед.из	План
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 19 этажа	м3	150
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов тех этажа 3,4,6 секции	м3	80
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 20 этажа	м3	280
4	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	236
5	Устройство монолитных перекрытий 20 этажа	м3	370
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов тех этажа 1,2,5 секции	м3	210
7	Устройства наружных стен из кирпича эт 8-10 секц 1-6	м3	60
8	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-12 секц 1-6	м3	80
9	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	20
10	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	24
11	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 8-10 эт	т	1,3
12	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	1,1
13	Устройство перегородок из ПГП	м2	300
14	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	600
15	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	400
16	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен автостоянки изделиями из пенопласта	м3	95
17	Устройство систем дренажа ПВХ мембраной (наружная дренажная система со слоем геотекстиля)	м2	900

Составил производитель работ
Бабаев Н.Э.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на январь 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
№	Наименование работ	Ед.изм	План	Факт
1	бетонирование стен, пилонов и перекрытий в секции №1этаж14	м3	175	0
2	бетонирование стен и пилонов в секции №2этаж14	м3	75	0
3	бетонирование стен, пилонов и перекрытий в секции №3,4	м3	165	0
4	бетонирование стен, пилонов и перекрытий в секции №5 этаж 18	м3	210	270
5	бетонирование стен, пилонов и перекрытий в секции №6 черкада	м3	175	175
6	устройство кирпичной кладки наружных стен t=250мм	м3	40	40
7	устройство внутренних перегородок из блоков СКЦ	м3	60	60
8	устройство внутренних перегородок из ПГП	м2	300	300
9	монтаж лестничных маршей ЛМ1	шт	20	18

Составил


прораб : Куликов С.В

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на февраль 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			План
1	бетонирование стен, пилонов и перекрытий	м3	1530
2	бетонирование стен, пилонов	м3	470
3	устройство утеплителя пеноплекс на стенах и перекрытиях	м/3	16
4	устройство утеплителя рокwool на стенах и перекрытиях	м/3	28
5	устройство кирпичной кладки наружных стен t=250мм	м3	210
6	устройство внутренних перегородок из блоков СКЦ	м3	140
7	устройство внутренних перегородок из кирпича	м3	12
8	устройство штукатурки на внутренней поверхности наружных стен	м2	1000
9	устройство штукатурки на стенах внутренних перегородок	м2	1200
10	монтаж лестничных маршей ЛМ1	шт	24
11	бетонирование стен и плиты покрытия машинного отделения в секции №6	м/3	18

Составил

прораб : Куликов С.В