

Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на август по объекту "Царицыно 2" корпус 23

П/п	Наименование работ	ед.изм	план	факт
Общестроительные работы				
1	Монтаж фасадной системы (монтаж кронштейнов) секция 4	м2	3000	3000
2	монтаж плитки НВФ	м2	3000	2420
3	Монтаж теплоизоляции фасадной системы	м2	3000	1820
4	бетонирования диафрагм с/у квартир (только ВК) секция 1,2	м3	1	0,8
5	Штукатурка откос в МОП	м.п.	150	140
6	Штукатурка откос в балконов квартир	м.п.	300	240
Подземная автостоянка				
7	устройство плитки в ИТП	м2	350	70
8	Устройство водомерного узла	м2	150	120
9	Устройство в помещениях вентиляции	м3	151	120
ЭОМ				
10	Монтаж гиль (эурм), секции 1-4	шт	30	30
11	Монтаж лотков	м.п.	150	150
ОВД (отопление вентиляции)				
12	Сверление отверстий под проходы коробов вентиляции	шт	250	250
13	Монтаж труб системы вентиляции	м.п.	300	300

составил: Начальник участка



Атишев В.К.



Согласовано
 Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
 Табачков А.И.

Набор работ на август 2021 по объекту "Царицыно 2" корпус 25

П/П	Наименование работ	ед.изм	план	факт
Общестроительные работы				
1	Монтаж оконных блоков	м2	300	300
2	Монтаж кронштейнов (вентфасад)	м2	1900	1622,34
3	Монтаж утеплителя (вентфасад)	м2	2200	1936,69
4	Монтаж направляющих (вентфасад)	м2	2350	1865,13
5	Монтаж плит керамогранита (вентфасад)	м2	3500	2905,34
6	Монтаж противопожарного короба	м2	2500	1830,66
7	Утепление балконов и лоджий	м3	200	155,049
8	Декоративная штукатурка стен	м2	4200	2248,23
9	Окраска типовых этажей	м2	25700	5137,09
10	Устройство мусоропровода	сек	5	2
11	Кладка плитки	м2	5300	1998,31
12	Монтаж металлических перегородок ИМ-4	тн	10,36429	10,363016
13	Кладка кирпича	м2	3000	1319,96
14	Штукатурка внутренних помещений	м2	5000	1982,45
Слаботочные работы				
15	Монтаж модулей дымоудаления	шт.	515	415
16	Монтаж кабель-канала	м.п	1000	801,18
17	Прокладка и подключение кабелей БКТ	м.п	5000	4089,25
18	Прокладка гофры	м.п	3500	2805,71
19	Сборка и монтаж шкафов	шт	45	45
20	Монтаж труб гофрированных	п.м.	2150	1708,29
21	Прокладка и подключение кабелей ОЗДС 1-6 сек	п.м.	2500	2103,21
22	Контроль загазованности	п.м.	600	481,6
23	Радио	п.м.	550	456,41
24	Громкая связь	шт	385	318
25	Протягивание кабелей домофонии по стоякам	п.м.	1000	842,5
26	Установка и расключение коробок КРТМ цифрал	шт.	125	125
27	Монтаж кабель-каналов диспетчеризации	п.м.	2200	1881,4
28	Прокладка кабелей диспетчеризации	п.м.	8500	6948,34
Лифтовое оборудование				
29	Пусконаладочные работы	%	70	70
30	Установка ДШ	шт	20	20
Сантехнические работы				
31	Монтаж узлов ХВС/ГВС счетчиков	шт	450	200
32	Монтаж трубопроводов В2 диам.80	п.м.	100	1400
33	Монтаж пожарных шкафов	п.м.	2000	2830,5
34	Монтаж радиаторов	шт	20	2597,16
35	Монтаж сшитого П/Э д16, д10 диам.14	п.м.	200	1000
36	Изоляция трубопроводов В2 диам.80	п.м.	300	21
37	Прокладка трубопроводов в техподполье ду100, 80, 65, 50, 40, 32	п.м.	100	450

составил: Начальник участка

Андрюхин О.Н.

Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на август 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

п/п	Наименование работ	ед.изм.	план	факт
	Общестрогительные и отделочные работы типовых этажей			
1	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов секция 1, этаж 14, 15	м3	163	81,6
2	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов секция 2, этаж 16, 17	м3	148	74
3	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов секция 3, этаж 16	м3	83	83
4	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов секция 4, этаж 16, 17	м3	130	130
5	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов секция 5 этаж 17, 18	м3	110	110
6	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов секция 6 этаж 19, 20	м3	110	110
7	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов секция 7, тех этаж, маш/отд	м3	88	54,5
8	Устройство монолитных перекрытий секция 1, этаж 14	м3	132	132
9	Устройство монолитных перекрытий секция 2, этаж 15, 16	м3	216	108
10	Устройство монолитных перекрытий секция 3, этаж 15, 16	м3	208	208
11	Устройство монолитных перекрытий секция 4, этаж 16, 17	м3	230	110
12	Устройство монолитных перекрытий секция 5, этаж 17, 18	м3	114	62
13	Устройство монолитных перекрытий секция 6, этаж 19, 20	м3	114	59
14	Устройство монолитных перекрытий секция 7, тех этаж	шт	131	0
15	Устройство наружных стен из кирпича на типовых этажах	м3	120	120
16	Устройство внутренних стен из ПГП в сан узлах на типовых этажах	м2	2000	2000
17	Устройство внутренних стен из СКЦ на типовых этажах	м3	200	200
18	Оштукатуривание внутренних перегородок на типовых этажах	м2	2500	2500
19	Бетонирование площадок для переходных маршей	м3	22	13
20	Устройство покрытия кровли (керамзитобетон)	м2	808	0
21	Монтаж лестниц ЛК-1	шт	54	29

Составил: производитель работ  Колотухин В.А.


Согласовано
 Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
 Табачков А.И.

Набор работ на август по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	план	факт
Общестроительные работы				
1	Устройство теплоизоляции системы НВФ, отделение 1-4 секции	м2	1010	1010
2	Монтаж системы, подсистемы НВФ, 1-4 секции	м2	790	790
3	Изготовление и монтаж, отливов,откосов ,парапета, системы НВФ,1-4 секции	п.м.	620	620
4	Изготовление и монтаж противопожарной отсечки системы НВФ, секции 1-4	шт.	420	420
5	Монтаж корзин для кондиционеров, 1-4 секции	шт.	44	44
6	Штукатурка по утеплителю переходных и квартирных балконов, 1 и 4 секции	м2	634	634
7	Монтажнапольной керамической плитки в МОП, переходных	м2	567	567
8	Монтаж оконных конструкций, секция 1-4	шт.	60	60
9	Монтаж дверей лифтовых (грузовые, пассажирские), секция 1-4	шт.	64	64
10	Изготовление и монтаж противопожарной отсечки лифтовых проёмов, секции 2-3	п.м.	286	286
11	Заполнение дверных проёмов (монтаж дверей съальных) в МОПе,	шт.	28	28
12	Монтаж дверных деревянных блоков, секции 1-4	шт.	20	32
13	Устройство кладки из кирпича (наружная), секция 3	м2	49	49
14	Шпатлёвка финишная, 2ой слой (потолок), секции 1-4	м2	953	953
15	Шпатлёвка финишная, 2ой слой (стены и потолок), паркинг -1 этаж.	м2	1000	1000
16	Устрогойство из ГКЛ в МОП, секция 1-4	м2	1800	1800
17	Штукатурка дверных и оконных откосов, секции 1-4	м2	250	250
18	Декоративная штукатурка типа "короед", секции 1-4	м2	447	447
Внутренняя система водоснабжения				
19	Манометрические и гидравлические испытания систем Т1, Т2, В1,В2, секции 1-4	сек.	4	4
20	Грунтовка покраска труб систем Т1, Т2 Дн 15, секция 1-4	п.м.	1000	1000
21	Грунтовка покраска труб систем Т1, Т2 дН 57, секция 1-4	п.м.	432	432
22	Грунтовка покраска труб систем Т1, Т2 Дн 40, секция 1-4	п.м.	368	368
23	Грунтовка покраска труб систем Т1, Т2 Дн 32, секция 1-4	п.м.	250	250
24	Грунтовка покраска труб систем Т1, Т2 Дн 25, секция 1-4	п.м.	650	650
25	Грунтовка покраска труб систем Т1, Т2 Дн 20, секция 1-4	п.м.	100	100
26	Моньаж радиаторов, секции 1-4	шт.	98	98
27	Изоляция трубопроводов K-flex систем Т1, Т2 Дн 57, секция 1-4	п.м.	432	432
28	Изоляция трубопроводов K-flex систем Т1, Т2 Дн 40, секция 1-4	п.м.	368	368
29	Изоляция трубопроводов K-flex систем Т1, Т2 Дн 32, секция 1-4	п.м.	250	250
30	Изоляция трубопроводов K-flex систем Т1, Т2 Дн 25, секция 1-4	п.м.	250	250
31	Изоляция трубопроводов K-flex систем Т1, Т2 Дн 20, секция 1-4	п.м.	500	500
32	Изоляция трубопроводов K-flex систем Т1, Т2 Дн 15, секция 1-4	п.м.	500	500
Слаботочная система				
33	Система АПС 1-4 секции, 2-18 этажи, монтаж кабель-канала на клапаны вентиляции в МОП	п.м.	1300	1300

34	Система АПС 1-4 секции, 2-18 этажи, прокладка кабеля КВВГ 10*1,0	п.м.	800	800
35	Система АПС 1-4 секции, 2-18 этажи, прокладка кабеля ВВГ 3*1,5	п.м.	1200	1200
36	Система АПС 1-4 секции, 2-18 этажи, монтаж площадок для	шт.	267	267
37	Система АСУВ, 1-4 секции, 2-18 этажи, прокладка кабеля КВП 2*2*0,52	п.м.	1500	1500
38	Система АСУВ, 1-4 секции, прокладка кабеля КВП 1*2*0,52	п.м.	750	750
39	Система СС2, Прокладка кабеля КСПВ 1*2*0,5, секции 1-4	п.м.	2750	2750
40	Система СС2, Прокладка кабеля КСПВ 10*0,5, секции 1-4	п.м.	700	700
41	Система АД, секции 1-4, 2-18 этажи, монтаж кабель-канала на переговорные устройства в лифтовом холле	п.м.	1600	1600
	Система вентиляции			
42	Монтаж воздуховодов, парковка -1,-2 этажи	м2	1000	1000

Составил: начальник участка



Хамидуллин А.Р.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на август 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

№	Наименование работ	Ед.из	План	факт
	Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
1	Устройство покрытия из керамзитобетона на 1-2 секции	м2	1034	0
2	Устройство гидроизоляции нижний слой на 1-6 секции	м2	2786	0
3	Устройство гидроизоляции верхний слой на 1-6 секции	м2	2786	0
4	Изготовление и монтаж металлических изделий 1-3 секция	т	24	17
5	Устройства наружных стен из кирпича эт 9-16 секц 1-6	м3	390	200
6	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-16 секц 1-6	м3	410	97
7	Утипление монолитных стен на переходных балконах с последующим оштукатуриванием	м3	36	20
8	Оштукатуривание по сетке на переходных балконах	м2	190	0
9	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 8-10 эт	т	7,3	2,3
10	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	5,6	3
11	Устройство перегородок из ПГП	м2	300	0
12	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	600	0
13	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен	м2	1000	675
14	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	1000	400
15	Изготовление покрытия автостоянки из керамзитобетона	м3	2200	1150
16	Устройство гидроизоляции в 2 слоя на покртии автостоянки	м2	3520	1320
17	Устройство бетонной стяжки на автостоянке	м2	7000	0

Составил: производитель работ  Олейник А.Е.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на август 2021 по объекту "Царицыно 2" корпус 27

п/п	Наименование работ	Ед.из	План	факт
	Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
1	Устройство ж/б монолитного каркаса (стены перекрытия) 1 секции	м3	200	145
2	Устройство ж/б монолитного каркаса (стены перекрытия) 2 секции	м3	300	233
3	Устройство ж/б монолитного каркаса (стены перекрытия) 3 секции	м3	300	300
4	Устройство ж/б монолитного каркаса (стены перекрытия) 4 секции	м3	400	400
5	Устройство наружных стен из кирпичатолщ 250 мм, 1 секция	м3	20	0
6	Устройство наружных стен из кирпичатолщ 250 мм, 2 секция	м3	30	0
7	Устройство наружных стен из кирпичатолщ 250 мм, 3 секция	м3	30	0
8	Устройство наружных стен из кирпичатолщ 250 мм, 4 секция	м3	20	0
9	Устройство наружных стен из СКЦ секция 1	м3	10	0
10	Устройство наружных стен из СКЦ секция 2	м3	10	0
11	Устройство наружных стен из СКЦ секция 3	м3	10	0
12	Устройство наружных стен из СКЦ секция 4	м3	10	0

Составил: Начальник участка


Мавреев Н.В.

Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на август по объекту "Царицыно 2" корпус 31

п/п	Наименование работ	ед.изм	план	факт
	Общестроительные работы			
1	Изготовление и монтаж металлических перемычек 110*70*8	т	6	5,5
2	Устройство шпатлёвки потолков в автостоянке	м2	1500	2600
3	Устройство монолитных стен и пилонов в пристроенной автостоянке, секции 1,2	м3	45	50
4	Устройство монолитных перекрытий секции 1,2, в пристроенной автостоянке	м3	70	0
5	оштукатуривание внутренней поверхности наружных стен типовых этажей	м2	1200	1300
6	Устройство внутренних стен из СКЦ	м3	50	270
7	Изготовление и монтаж МН1,2,3,4 примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	6	5
8	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	1200	600
9	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	1500	1550
10	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из утеплителя	м3	45	45
11	Устройство внутренних перегородок из кирпича	м2	300	280
12	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из утеплителя(деформационные швы)	м3	12	3
13	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из пеноплекса(деформационные швы)	м3	8	3
14	Устройство кровельного пирога в секции 1.2	м2	540	584
15	устройство теплоизоляции и защитной изоляции цокольного и технического этажа	м2	130	0
16	Устройство ц/п стяжки на полах в чердаке в секции 1,2	м2	720	864
17	Устройство наплавляемой гидроизоляции на кровле в секции 3,4,5	м2	1120	800

Составил: производитель работ



Куликов С.В.