

Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на июнь 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

п/п	Наименование работ	Ед.изм.	План
	Общестроительные и отделочные работы типовых этажей		
1	Изготовление и монтаж металлических перемычек 110*70*8	т	8
2	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей секции №5-6	шт	34
3	Устройство монолитных стен и пилонов с.№1(20эт),№3,4,5(машинное отделение,парапет)№2(20эт)	м3	260
4	Устройство монолитных перекрытий с.№1(20эт,чердак),№2(20эт,чердак)№4(чердак)	м3	500
5	оштукатуривание внутренней поверхности наружных стен типовых этажей	м/2	1100
6	Устройство внутренних стен из СКЦ эт 14-15 секции№1-4(9-14эт)	м3	480
7	Изготовление и монтаж МН1,2,3,4 примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	8
8	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	1500
9	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	1500
10	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из утеплителя	м3	60
11	бетонирование переходных межэтажных площадок для лестничных маршей	м3	9
12	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из утеплителя(деформационные швы)	м3	16
13	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из пеноплекса(деформационные швы)	м3	12
14	устройство кровельного пирога в секции №6	м2	419
15	устройство теплоизоляции и защитной изоляции цокольного и технического этажа	м2	130

Составил: производитель работ Куликов С.В.



Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицино"
Табачков А.И.

Набор работ на июнь 2021 г по объекту "Царицино 2" корпус 30

П/п	Наименование работ	Ед.из	План
	Общестроительные и отделочные работы типовых этажей		
1	Устройство кровли на 6 секции	м2	420
2	Устройство кровли на 3,4 секции	м2	640
3	Устройство кровли на 1,2,5 секции	м2	640
4	Изготовление и монтаж металлических изделий 5,6 секция	т	36
5	Устройства наружных стен из кирпича эт 9-14 секц 1-6	м3	340
6	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-14 секц 1-6	м3	320
7	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	20
8	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	20
9	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 8-10 эт	т	7,3
10	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	5,6
11	Устройство перегородок из ПГП	м2	300
12	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	600
13	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен	м2	1000
14	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	1000
15	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен автостоянки изделиями из пенопласта	м3	95
16	Устройство систем дренажа ПВХ мембраной (наружная дренажная система со слоем геотекстиля)	м2	900

Составил: Старший производитель работ Бабаев Н.Э.

Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на Июнь 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

п/п	Наименование работ	ед. изм.	План
	Общестроительные и отделочные работы типовых этажей		
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 10 этажа	м3	82
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 11 этажа	м3	82
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 12 этажа	м3	170
4	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 13 этажа	м3	290
5	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 14 этажа	м3	130
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 15 этажа	м3	344
7	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов технического этажа	м3	66
8	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов машинных отделений	м3	112
9	Устройство монолитных перекрытий 10 этажа	м3	132,4
10	Устройство монолитных перекрытий 11этажа	м3	132,4
11	Устройство монолитных перекрытий 12 этажа	м3	343,63
12	Устройство монолитных перекрытий 13 этажа	м3	494,9
13	Устройство монолитных перекрытий 14 этажа	м3	181,181
14	Устройство монолитных перекрытий 15 этажа	м3	500,811
15	Устройства наружных стен из кирпича	м3	150
16	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 11-12 секц 11	м3	70
17	Изготовление и монтаж перемычек 11 секция 11-12эт	т	1,6
18	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 11-12 эт	м2	680
19	Бетонирование площадок для переходных маршей	м3	36
20	Монтаж лесниц ЛК-1	шт	96

Составил: Производитель работ Романов Е.В.

Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на июнь 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 27

п/п	Наименование работ	Ед.из	План
	Общестроительные и отделочные работы типовых этажей		
1	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 1секция 15,16	м3	350
2	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 2секция 14,15 эт	м3	250
3	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 3секция 14,15 эт	м3	250
4	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 4 секция 12,13 эт	м3	350
5	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 1 секц 8,9 эт	м3	30
6	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 2 секц 7,8 эт	м3	30
7	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 3 секц 7,8 эт	м3	30
8	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм 4 секц 6,7 эт	м3	30
9	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 1 секц 3,5 эт	м3	20
10	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 2 секц 3,4 эт	м3	20
11	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 3 секц 3,4 эт	м3	20
12	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 4 секц 2,3 эт	м3	20

Составил: Начальник участка Матвеев Н.Н.

Согласовано
 Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
 Табачков А.И.

Набор работ на Июнь 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 25

п/п	Наименование работ	ед.изм.	План
Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
1	Монтаж оконных блоков	м2	500
2	Монтаж кронштейнов (вентфасад)	м2	1500
3	Монтаж утеплителя (вентфасад)	м2	1000
4	Монтаж направляющих (вентфасад)	п.м.	1500
5	Монтаж плит керамогранита (вентфасад)	м2	3000
6	Монтаж кронштейнов под кондиционеры	шт	20
7	Устройство армированной стяжки в автопарковке	м2	5687,38
8	Утепление балконов и лоджий	м3	858,2
9	Декоративная штукатурка стен	м2	20600
10	Утепление потолков венткамер	м3	50
11	Окраска типовых этажей	м2	27300
12	Устройство мусоропровода	сек	9
13	Кладка плитки	м2	12950
14	Устройство армированной ц/п.стяжки в МОП	м2	1150
15	Бетонирование диафрагм МОП	сек	5
16	Монтаж металлических перегородок ИМ-4	тн	31,093
17	Монтаж металлических ограждений МО-1...4.1	сек	4
18	Кладка кирпича	м2	250
19	Штукатурка	м2	3000
20	Установка ливнёвой трубы на переходных балконах	шт	136
Слаботочные работы			
21	Монтаж кабель-канала	п.м.	533
22	Монтаж пожарных датчиков	шт	178
23	Прокладка, подключение кабелей	п.м.	635
24	СС высверливание отверстий под подрозетники системы домофонизации	сек	11
25	Прокладка кабельных трасс системы ОЗДС	п.м.	2670
26	Прокладка труб гофрированных системы ОЗДС	п.м.	2500
27	Монтаж трубы гофрированной 4000	п.м.	4000
28	Затяжка кабелей в проложенную гофру	п.м.	4800
29	Протяжка кабелей системы АСУВ, АСУЭ	п.м.	9860
Лифтовое оборудование			
30	Установка дверей шахт по этажам	шт	10
31	Пусконаладочные работы	шт	15
32	Установка ДШ	шт.	153
Сантехнические работы			
33	Монтаж отопительных приборов	шт	1067
34	Монтаж Н-образных запорных клапанов	шт	67
35	Укладка шитого полиэтилена в изоляции диам.14	п.м.	6750
36	Укладка шитого полиэтилена в изоляции диам.18	п.м.	5000
37	Изоляция трубопроводов К2	сек	11
38	Изоляция трубопроводов Т3 диам.76	сек	11

39	Монтаж отопительных приборов в лестничном и лифтовом холле	шт	149
40	Прокладка трубопроводов В2 диам.89	п.м.	1980
41	Установка пожарных шкафов	шт	84
42	Установка пожарных кранов	шт	168
43	Установка запорной арматуры для ТЗ* диам.25	шт	1220

Составил: Начальник участка Андрюхин О.Н.




Согласовано
 Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
 Табачков А.И.

Набор работ на июнь по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	план
Общестроительные работы			
1	Устройство теплоизоляции системы НВФ, машинное отделение 1-4 секции	м2	600
2	Монтаж подсистемы НВФ (Кронштейны), в осях 1-Б2, А1-6, машинное отделение	м2	1000
3	Штукатурка переходных и квартирных балконов, 1 и 4 секция	м2	500
4	Монтаж напольной керамогранитной плитки, секция 1 и 4	м2	300
5	Монтаж оконных конструкций, секция 1-4	шт	34
6	Монтаж направляющих в лифтовой шахте, секции 1-4	пог.м.	300
7	Изготовление и монтаж металлических дверей, секция 1-4	шт	32
8	Бетонирование диафрагм, секции 1, 2, 3, 4	шт	100
9	Заполнение дверных проемов (монтаж дверей стальных) в МОПе, секции 1, 2, 3, 4	шт	40
10	Устройство полов в электрощитовых, парковка -2 этаж	м2	50
11	Устройство кладки из кирпича + штукатурка, секции 1-4	м2	350
12	Устройство кладки из блока СКЦ + штукатурка, секции 1-4	м3	50
13	Шпатлевка финишная (потолок), секции 1-4	м2	300
14	Устройство короба из ГКЛ в МОП, секции 1-4	м2	300
15	Штукатурка дверных и оконных откосов, секции 1-4	м2	100
16	Декоративная штукатурка типа "короед", секции 1-4	м2	150
Внутренняя система водоснабжения			
17	Монтаж приборов отопления, секции 3-4	шт	368
18	Обвязка приборов отопления, секции 3-4	шт	368
19	Сборка узлов отопления, секция 2	шт	34
20	Сборка узлов ГВС, ХВС, секция 2	шт	34
21	Сборка и монтаж мертвых опор под узлы ГВС, ХВС, отопление, секция 2	шт	34
22	Опресовка системы ТЗ, В1, В2, секции 1-4	секции	4
Слаботочная система			
23	Система АПС, 1. Прокладка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 1x2x0,5, секции 1-4	м	4000
24	Система АПС, 1. 2. Прокладка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 1x2x1,5, секции 1-4	м	1800
25	Система АПС, 1. 2. 3. Прокладка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 2x2x1,0, секции 1-4	м	1200
26	Система АСУВ, 1. Прокладка кабеля КВП ЭФ 2x2x0,52, секции 1-4	м	2000
27	Система АСУВ, 1. 2. Прокладка кабеля КВП ЭФ 1x2x0,52, секции 1-4	м	1000
28	Система СС1, 1. Прокладка кабеля ПМСВ 2x0,6, секции 1-4	м	5700

29	Система СС1, 1.2. Прокладка кабеля ПМСВ 2х1,2 , секции 1-4	м	400
30	Система СС2, 1. Прокладка кабеля КСПВ 1х2х0,5, секции 1-4	м	3000
31	Система СС2, 1. 2. Прокладка кабеля КСПВ 10х0,5, секции 1-4	м	940
	Система вентиляции		
32	Монтаж клапанов дымоудаления в МОП, секции 1-4	шт	152

составил: Производитель работ Хамидуллин А.Р.



Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на ИЮНЬ по объекту "Царицыно 2" корпус 23

п/п	Наименование работ	ед.изм	план
Общестроительные работы			
1	кладка перегород ПД и ДУ из СКЦ в моп сек.1,2,3,4	м2	594
2	штукатурка перегородки ПД и ДУ (по СКЦ) в моп сек1,2,3,4	м2	594
3	Монтаж напольной керамогранитной плитки, секция 2,3,4	м2	1800
4	Монтаж оконных конструкций, секция 1-4	шт	70
5	Установка направляющих в лифтовой шахте, секция 3,4	м.п.	500
6	Декоративная штукатурка короед секция 1,2,3,4	м2	2800
7	шпатлевка потолка в МОП секция 1-4	м2	2800
8	заполнение проем блоком СКЦ (проходы между секцияч ми)	м3	70
9	установка дверных блков квартир	шт	160
10	Заполнение дверных проемов (монтаж дверей стальных) в МОП, секции 1, 2, 3,4	шт	150
Подземная автостоянка			
11	изготовление и монтаж колесоотбойников -5.400	т	3
12	шпатлевка стен -5.400	м2	1500
13	шпатлевка потолка -5.400	м2	1500
Внутряняя система водоснабжения			
14	Монтаж трубы Дн25, техподполье	м	90
15	Монтаж трубы ДНн32, техподполье	м	60
16	Монтаж трубы Дн40, техподполье	м	120
Система вентиляции			
17	Монтаж вентиляционных коробов, секции 1-4	м2	120

составил: Начальник участка

Атишев В.К.