

Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на май 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 31

п/п	Наименование работ	Ед.изм.	План	Факт
Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
1	Бетонирование стен, пилонов, колонн и перекрытий	м3	1200	1511
2	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	18	8
3	Монтаж лестничных маршей	шт	26	16
4	Устройство ынутренних стен из СКЦ	м3	360	210
5	Устройство кирпичной кладки наружных стен	м3	200	140
6	Устройство внутренних стен из влагостойкого ПГП в сан /узлах	м2	1500	1125
7	Оштукатуривание прергороцдок из болков СКЦ типовых этажей в секциях №1-6 (9, 10 эт)	м2	2000	2512
8	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из утеплителя	м3	100	117
9	Оштукатуривание внутренней поверхности наружных стен в секциях №1-6 (9,10 эт)	м3	600	450

Составил: Прораб 31 корпуса Куликов С.С.



Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на май 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

п/п	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
1	Устройство кровли на 6 секции	м2	420	0
2	Устройство кровли на 3,4 секции	м2	640	0
3	Устройство перекрытий тех этажа 2 секции	м3	130	130
4	Устройство парапетов и машинного отделения 3,4 секция	м3	60	60
5	Устройство парапетов и машинного отделения 1,2,5 секция	м3	180	60
6	Устройство перекрытий тех этажа 5 секции	м3	130	130
7	Устройство парапетов и машинного отделения 5 секция	м3	60	0
8	Устройства наружных стен из кирпича эт 8-10 секц 1-6	м3	260	175
9	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-12 секц 1-6	м3	300	75
10	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	20	18
11	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	20	18
12	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 8-10 эт	т	6,5	1,5
13	изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	4,3	1
14	Устройство перегородок из ПГП	м2	200	50
15	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	400	100
16	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен	м2	500	425
17	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	500	425
18	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен автостоянки изделиями из пенопласта	м3	95	0
19	Устройство систем дренажа ПВХ мембраной (наружная дренажная система со слоем геотекстиля)	м2	900	0

Составил производитель работ
Бабаев Н.Э.




Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на Май 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

п/п	Наименование работ	Ед.изм.	План	Факт
	Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 7 этажа	м3	82	82
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 8 этажа	м3	82	94
4	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 9 этажа	м3	162	162
5	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 10 этажа	м3	248	76
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 11 этажа	м3	248	0
7	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 12 этажа	м3	84	0
8	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 13 этажа	м3	84	0
8	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 14 этажа	м3	84	0
9	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 19 этажа	м3	86	0
10	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов 20 этажа	м3	86	0
11	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов технического этажа	м3	66	0
12	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов машинных отделений	м3	90	0
14	Устройство монолитных перекрытий 7 этажа	м3	130	130
15	Устройство монолитных перекрытий 8 этажа	м3	130	130
16	Устройство монолитных перекрытий 9 этажа	м3	216	234
17	Устройство монолитных перекрытий 10 этажа	м3	216	104
18	Устройство монолитных перекрытий 11 этажа	м3	216	0
19	Устройство монолитных перекрытий 12 этажа	м3	349	0
20	Устройство монолитных перекрытий 13 этажа	м3	115	0
21	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа	м3	130	0
22	Устройство монолитных перекрытий 20 этажа	м3	130	0
23	Устройство монолитных перекрытий техэтажа	м3	130	0
24	Устройства наружных стен из кирпича	м3	140	60
25	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 6-11 секц 5-11	м3	190	0
27	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 1 эт	м2	800	0

Составил производитель работ
Романов Е.В.



Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на май 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 27

п/п	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
1	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 1секция	м3	250	0
2	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 2секция	м3	300	28
3	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 3секция	м3	300	32,5
4	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия) 4 секция	м3	350	0
5	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 1 секц	м3	10	0
6	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 2 секц	м3	10	0
7	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 3 секц	м3	10	0
8	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм 4 секц	м3	10	0
9	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 1 секц	м3	0	0
10	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 2 секц	м3	0	0
11	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 3 секц	м3	0	0
12	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 4 секц	м3	0	0

Составил: Мастер СМР Кобзарь Д.В.



Согласовано
 Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
 Табачков А.И.

Набор работ на май по объекту "Царицыно 2" корпус 25

п/п	Наименование работ	ед.изм	план	факт
Общестроительные работы				
1	Монтаж оконных блоков	м2	300	291
2	Монтаж кронштейнов (вентфасад)	м2	1200	1182
3	Монтаж утеплителя (вентфасад)	м2	2000	1989
4	Монтаж направляющих (вентфасад)	п.м.	2000	1991
5	Монтаж плит керамогранита (вентфасад)	м2	500	482
6	Монтаж кронштейнов под кондиционеры	шт	25	24
7	Утепление балконов и лоджий	м3	910	18
8	Декоративная штукатурка стен	м2	21312	663
9	Утепление потолков венткамер	м3	340	4
10	Окраска типовых этажей	м2	27300	0
11	Устройство мусоропровода	сек	9	0
12	Кладка плитки	м2	12950	132
13	Устройство армированной ц/п.стяжки в МОП	м2	830	472
14	Устройство пола типа П-9, П-13	м2	338,82	30
15	Устройство диафрагм МОП	сек	7	4
16	Монтаж металлических перегородок ИМ-4	тн	31,008	9
17	Монтаж металлических ограждений МО-1...4.1	тн	0,6	0,4
18	Закладка диафрагм в МОП блоками СКЦ	м3	115,311	30
19	Установка ливнёвой трубы на переходных балконах	шт	238	82
Слаботочные работы				
20	Монтаж кабель-канала	п.м.	720	705
21	Монтаж пожарных датчиков	шт	323	323
22	Прокладка, подключение кабелей	п.м.	1495	1455
23	Штробление	п.м.	9401	9150
24	Протяжка в квартиры кабелей слаботочных систем (домофон, радио, передача данных)	п.м.	7500	7121
25	Подключение соединительных коробок АСУВ	шт.	458	444
26	Прокладка кабелей АПС и РТ паркинг -1 и -2	п.м.	6600	6507
27	Протяжка кабелей системы АСУВ, АСУЭ	п.м.	3997	3863
Лифтовое оборудование				
28	Установка дверей шахт по этажам	шт	266	256
29	Запуск лифтов в режим "монтажной ревизии"	шт	14	13
30	Пусконаладочные работы	шт	14	13
31	Монтаж направляющих кабины и кабины противовеса	п.м.	560	558
32	Установка лебёдок главного привода и подвески по осям шахты	шт.	4	4
33	Запасовка тяговых канатов на подвесках кабин и противовесов	шт.	4	4
34	Монтаж ограничителя скорости, натяжного устройства, запасовка каната ограничителя скорости	шт.	4	4
35	Монтаж станций управления и преобразователей частоты	шт.	4	4

	Сантехнические работы			
36	Монтаж пожарных шкафов (5-6)	шт	64	62
37	Монтаж труб хол.гор.воды в техподполье	п.м.	170	166
38	Установка задвижек	шт	20	18
39	Установка счётчиков холо.гор.воды (1,2,5,6 сек)	шт	136	133
40	Установка шаровых кранов	шт	20	20
41	Установка кранов	шт	544	518
42	Установка регуляторов давления	шт	136	126
43	Установка фильтров	шт	136	126

Составил: Начальник участка Андрюхин О.Н.



Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на май по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	план	факт
Общестроительные работы				
1	Устройство теплоизоляции системы НВФ, в осях 1-Б2	м2	400	400
2	Монтаж подсистемы НВФ (Кронштейны), в осях 1-Б2, А1-6	м2	700	700
3	Штукатурка переходных и квартирных балконов, 1 и 4 секция	м2	700	700
4	Монтаж напольной керамогранитной плитки, секция 1 и 4	м2	300	300
5	Монтаж оконных конструкций, секция 1-4	шт	20	0
6	Монтаж кронштейнов в лифтовой шахте, секции 1-4	1 шахта	4	4
7	Изготовление и монтаж металлических дверей, секция 1-4	шт	32	32
8	Устройство стяжек, МОП, секции 1, 3	м2	120	120
9	Бетонирование диафрагм, секции 1, 2, 3, 4	шт	80	80
10	Заполнение дверных проемов (монтаж дверей стальных) в МОПе, секции 1, 2, 3, 4	шт	68	20
11	Устройство полов в электрощитовых (парковка)	м2	125	125
12	Монтаж молниезащиты, кровля и опуски, секции 1-4	м	400	400
13	Устройство кладки из кирпича + штукатурка, секции 1-4	м2	300	300
14	Устройство кладки из блока СКЦ + штукатурка, секции 1-4	м3	60	60
Внутренняя система водоснабжения				
15	Монтаж трубы отопления Дн15-76	м	200	200
16	Монтаж трубы ГВС, ХВС оцинковка Дн15-76, тех.подполье	м	200	200
17	Монтаж шаровых кранов Дн 15, 20, 25, 32, 40, 50 системы ГВС, ХВС, техподполье	шт	150	150
18	Монтаж приборов отопления, 1-2 секции	шт	340	340
19	Обвязка радиаторов, 1-2 секции	шт	340	340
20	Сборка кранов для обвязки радиаторов, 1-2 секции	шт	680	680
21	Пайка труб из полипропилена (змеевик) Дн25, секции 1-4	м	40	40
22	Монтаж запорной арматуры для змеевика, секции 1-4	шт	272	272
23	Монтаж мертвых опор, техподполье	шт	3	3
24	Монтаж радиаторов, нежтая часть	шт	4	4
Система вентиляции				
25	Монтаж системы ПДУ, секции 1-4	м2	200	200
26	Монтаж оборудования системы ПДУ	шт	8	8

составил: Производитель работ Хамидуллин А.Р.

Согласовано
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"
Табачков А.И.

Набор работ на май по объекту "Царицыно 2" корпус 23

п/п	Наименование работ	ед.изм	план	факт
Общестроительные работы				
1	кладка перегород ПД и ДУ из СКЦ в моп сек.1,2,3,4	м2	594	530
2	штукатурка перегородки ПД и ДУ (по СКЦ) в моп сек1,2,3,4	м2	594	510
3	Монтаж напольной керамогранитной плитки, секция 1	м2	2000	1750
4	Монтаж оконных конструкций, секция 1-4	шт	50	50
5	Установка направляющих в лифтовой шахте, секция 3,4	м.п.	500	440
6	Декоративная штукатурка короед секция 1,2,3,4	м2	3066	2644
7	шпатлевка потолка в МОП секция 1-4	м2	2954	2954
8	заполнение проем блоком СКЦ (проходы между секцияч ми)	м3	62	62
9	установка дверных блков квартир	шт	279	279
10	Заполнение дверных проемов (монтаж дверей стальных) в МОП, секции 1, 2, 3,4	шт	132	114
Подземная автостоянка				
11	изготовление и монтаж колесоотбойников -5.400	т	5	4
12	шпатлевка стен -5.400	м2	3000	3000
13	шпатлевка потолка -5.400	м2	3500	3500
Внутряная система водоснабжения				
14	Монтаж трубы Дн25, техподполье	м	120	120
15	Монтаж трубы ДНн32, техподполье	м	40	40
16	Монтаж трубы Дн40, техподполье	м	120	120
Система вентиляции				
17	Монтаж вентиляционных коробов, секции 1-4	м2	200	200

составил: Начальник участка

Атишев В.К.