

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на апрель 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
№	Наименование работ	Ед.из	План
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов в секциях №3,4 17ого этажа,чердака	м3	220
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов в секции №1,2 17-18 ого этажа	м3	290
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов в секции №5 20 ого этажа,чердака	м3	155
4	Устройство монолитных перекрытий 19,20 этажа в секциях №5	м3	265
5	Устройство монолитных перекрытий 17этажа,чердака в секциях №3,4	м3	332
6	Устройство монолитных перекрытий 16,17,18этажа в секции №1,2	м3	720
7	Устройство внутренних стен из блоков СКЦ в секциях №1(12-14эт)№2(9-14эт)№3(9-14эт)№4(9-14эт)№5(14-15)№6(14-15эт)	м3	650
8	Устройство кирпичной кладки наружных стен в секциях №6 чердак	м3	25
9	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м ³ /3	18
10	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	34
11	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 9-14эт	т	2,8
12	Изготовление и монтаж металлических закладных примыканий стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	0,8
13	Устройство стен из влагостойкого ППП в сан/узлах	м2	1500
14	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей в секциях №1-6(9,10эт)	м2	1500
15	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из утеплителя	м3	16
16	Оштукатуривание внутренней поверхности наружных стен в секциях №1-6(9,10эт)	м2	1100

Составил производитель работ
Куликов С.В.

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Факт выполненных работ за март 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
№	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
1	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов в секциях №3,4 15-16 этажа	м3	220	220
2	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов в секции №1,2 15-16ого этажа	м3	286	286
3	Устройство монолитных стен, колонн и пилонов в секции №5 19ого этажа	м3	70	70
4	Устройство монолитных перекрытий 19 этажа в секциях №5	м3	130	130
5	Устройство монолитных перекрытий 15-16 этажа в секциях №3,4	м3	332	332
6	Устройство монолитных перекрытий 15 этажа в секции №1,2	м3	237	237
7	Устройство внутренних стен из блоков СКЦ в секциях №1(12-14эт)№2(9-14эт)№3(9-14эт)№4(9-14эт)№5(10-14)№6(11-14эт)	м3	650	650
8	Устройство кирпичной кладки наружных стен в секциях №5,6(9-16эт)	м3	280	280
9	Бетонирование переходных площадок для лестничных маршей	м3	18	18
10	Монтаж лестничных маршей на типовых этажах лестничных маршей	шт	18	0
11	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 9-14эт	т	2,8	2,8
12	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	1,8	1,8
13	Устройство перегородок из ПГП	м2	250	250
14	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	200	0
15	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей в секциях №1-6(9,10эт)	м2	2100	600
16	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен автостоянки изделиями из пенопласта	м3	68	68
17	Оштукатуривание внутренней поверхности наружных стен в секциях №1-6(9,10эт)	м2	800	420

Составил производитель работ
Куликов С.В.