


## Набор работ на август по объекту "Царицыно 2" корпус 24

п/п	Наименование работ	ед.изм	плановое кол-во
<b>Общестроительные работы</b>			
1	Устройство теплоизоляции системы НВФ, 1-4 секции	м2	1010
2	Монтаж подсистемы, системы НВФ, 1-4 секции	м2	790
3	Изготовление и монтаж, отливов, откосов, парапета, системы НВФ, 1-4 секции	п.м.	620
4	Изготовление и монтаж противопожарной отсечки системы НВФ, секции 1-4	п.м.	420
5	Монтаж корзин для кондиционеров, секция 1-4	шт	44
6	Штукатурка по утеплителю переходных и квартирных балконов, 1 и 4 секции	м2	634
7	Монтаж напольной керамогранитной плитки в МОП, переходных балконах, лестничных клетках, секции 1 и 4	м2	567,12
8	Монтаж оконных конструкций, секция 1-4	шт	60
9	Монтаж дверей лифтовых (грузовые, пассажирские), секции 1-4	шт	64
10	Изготовление и монтаж противопожарной отсечки лифтовых проемов, секции 2-3	п.м.	286
11	Заполнение дверных проемов (монтаж дверей стальных) в МОПе, секции 1-4	шт	28
12	Монтаж дверных деревянных блоков, секции 1-4	шт	20
13	Устройство кладки из кирпича (наружная), секция 3	м2	49
14	Шпатлевка финишная, 2-й слой (потолок), секции 1-4	м2	953
15	Шпатлевка финишная, 2-й слой, (стены и потолок), паркинг -1 этаж.	м2	1800
16	Устройство короба из ГКЛ в МОП, секции 1-4	м2	108
17	Штукатурка дверных и оконных откосов, секции 1-4	м2	250
18	Декоративная штукатурка типа "короед", секции 1-4	м2	447
<b>Внутренняя система водоснабжения</b>			
19	Манометрические и гидравлические испытания систем Т1, Т2, В1, В2, секции 1-4	1 секция	4
20	Грунтовка, покраска труб систем Т1, Т2, Дн 15, секции 1-4	п.м.	1000
21	Грунтовка, покраска труб систем Т1, Т2, Дн 57, секции 1-4	п.м.	432
22	Грунтовка, покраска труб систем Т1, Т2, Дн 40, секции 1-4	п.м.	368
23	Грунтовка, покраска труб систем Т1, Т2, Дн 32, секции 1-4	п.м.	250
24	Грунтовка, покраска труб систем Т1, Т2, Дн 25, секции 1-4	п.м.	650
25	Грунтовка, покраска труб систем Т1, Т2, Дн 20, секции 1-4	п.м.	100
26	Монтаж радиаторов, секции 1-4	шт	98
27	Изоляция трубопроводов K-flex систем Т1, Т2, Дн 57, секции 1-4	п.м.	432
28	Изоляция трубопроводов K-flex систем Т1, Т2, Дн 40, секции 1-4	п.м.	368
29	Изоляция трубопроводов K-flex систем Т1, Т2, Дн 32, секции 1-4	п.м.	250
30	Изоляция трубопроводов K-flex систем Т1, Т2, Дн 25, секции 1-4	п.м.	250

31	Изоляция трубопроводов K-flex систем Т1, Т2, Дн 20, <b>секции 1-4</b>	п.м.	500
32	Изоляция трубопроводов K-flex систем Т1, Т2, Дн 15, <b>секции 1-4</b>	п.м.	500
<b><u>Слаботочная система</u></b>			
33	Система АПС, 1-4 секции, 2-18 этажи, Монтаж кабель-канала на клапаны вентиляции в МОП	м	1300
34	Система АПС, 1-4 секции, 2-18 этажи, прокладка кабеля КВВГ 10*1,0	м	800
35	Система АПС, 1-4 секции, 2-18 этажи, прокладка кабеля ВВГ 3*1,5	м	1200
36	Система АПС, 1-4 секции, 2-18 этажи, Монтаж площадок для "Извещатель пожарный дымовой" адресно-аналоговый ручной ИП 513-11	шт	267
37	Система АСУВ, 1-4 секции, 2-18 этажи, прокладка кабеля КВП ЭФ 2*2*0,52	м	1500
38	Система АСУВ, секции 1-4, Прокладка кабеля КВП ЭФ 1*2*0,52	м	750
39	Система СС2, Прокладка кабеля КСПВ 1*2*0,5, секции 1-4	м	2750
40	Система СС2, Прокладка кабеля КСПВ 10*0,5, секции 1-4	м	700
41	Система АД, секции 1-4, 2-18 этажи, Монтаж кабель-канала на переговорные устройства в лифтовом холле	м	1600
<b><u>Система вентиляции</u></b>			
42	Монтаж воздухопроводов, парковка 1-, -2 этажи	м2	1000

составил: Начальник участка Хамидуллин А.Р.





Согласовано  
 Директор по строительству "ЖК Царицыно"  
 Табачков А.И.

### Набор работ на август 2021 по объекту "Царицыно 2" корпус 25

п/п	Наименование работ	ед.изм	план
<b>Общестроительные работы</b>			
1	Монтаж оконных блоков	м2	300
2	Монтаж кронштейнов (вентфасад)	м2	1900
3	Монтаж утеплителя (вентфасад)	м2	2200
4	Монтаж направляющих (вентфасад)	м2	2350
5	Монтаж плит керамогранита (вентфасад)	м2	3500
6	Монтаж противопожарного короба	м2	2500
7	Утепление балконов и лоджий	м3	200
8	Декоративная штукатурка стен	м2	4200
9	Окраска типовых этажей	м2	25700
10	Устройство мусоропровода	сек	5
11	Кладка плитки	м2	5300
12	Монтаж металлических перегородок ИМ-4	тн	10,36
13	Кладка кирпича	м2	3000
14	Штукатурка внутренних помещений	м2	5000
<b>Слаботочные работы</b>			
15	Монтаж модулей дымоудаления	шт	515
16	Монтаж кабель-каналка	м.п	1000
17	Прокладка и подключение кабелей БКТ	м.п	5000
18	Прокладка гофры	м.п	3500
19	Сборка и монтаж шкафов	шт	45
20	Монтаж труб гофрированных	м.п	2150
21	Прокладка и подключение кабелей ОЗДС 1-6 сек	м.п	2500
22	Контроль загазованности	м.п	600
23	Радио	м.п	550
24	Громкая связь	шт	385
25	Протягивание кабелей домофонии по стоякам	м.п	1000
26	Установка и подключение КРТМ цифрал	шт	125
27	Монтаж кабелей-каналов диспетчеризации	м.п	2200
28	Прокладка кабелей диспетчеризации	м.п	8500
<b>Лифтовое оборудование</b>			
29	Пусконаладочные работы	%	70
30	Установка ДШ	шт	20
<b>Сантехнические работы</b>			
31	Монтаж узлов ХВС/ГВС счетчиков	шт	450
32	Монтаж трубопроводов В2 диам.80	м.п	100
33	Монтаж пожарных шкафов	м.п	2000
34	Монтаж радиаторов	шт	20
35	Монтаж сшитого П/Э д16 диам 14.	п.м	200
36	Изоляция трубопроводов В2 диам.80	п.м	300
37	Прокладка трубопроводов в техподполье ду100, 80, 65, 50, 40, 32	п.м	100

составил: Начальник участка

Андрюхин



Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

Набор работ на август 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 27

П/П	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
<b>Общестроительные и отделочные работы типовых этажей</b>				
1	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 1секция	м3	200	
2	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 2секция	м3	300	
3	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 3секция	м3	300	
4	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 4 секция	м3	400	
5	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 1 секц	м3	20	
6	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 2 секц	м3	30	
7	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 3 секц	м3	30	
8	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм 4 секц	м3	20	
9	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 1 секц	м3	10	
10	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 2 секц	м3	10	
11	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 3 секц	м3	10	
12	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 4 секц	м3	10	

Составил: Мастер СМР Кобзарь Д.В.

Согласовано  
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"  
Табачков А.И.

Набор работ на август 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 31

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
№	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
1	Изготовление и монтаж металлических перемычек 110*70*8	т	6	
2	устройство шпатлевки потолков в автостоянке	м/2	1500	
3	Устройство монолитных стен, пилонов в пристроенной автостоянке в с№1,2	м3	45	
4	Устройство монолитных перекрытий в с№1,2,в пристроенной автостоянке	м3	70	
5	оштукатуривание внутренней поверхности наружных стен типовых этажей	м/2	1200	
6	Устройство внутренних стен из СКЦ	м3	50	
7	Изготовление и монтаж МН1,2,3,4 примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	6	
8	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	1200	
9	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	1300	
10	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из утеплителя	м3	45	
11	устройство внутренних перегородок из кирпича	м/2	300	
12	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из утеплителя(деформационные швы)	м3	10	
13	Теплоизоляция холодных поверхностей монолитных стен изделиями из пеноплекса(деформационные швы)	м3	12	
14	устройство кровельного пирога в секции №1,2	м2	540	
15	устройство теплоизоляции и защитной изоляции цокольного и технического этажа	м2	130	
16	устройство ц/п стяжки на полах в чердаке в с.№№1,2	м/2	720	
17	устройство наплавляемой гидроизоляции на кровле в с №3,4,5	м2	1120	

Составил производитель работ  
Куликов С.В.






Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

### Набор работ на август 2021 г по объекту "Царицыно 2" корпус 30

№	Наименование работ	Ед.из	План
<b>Общестроительные и отделочные работы типовых этажей</b>			
1	Устройство покрытия из керамзитобетона на 1-2 секции	м2	1034
2	Устройство гидроизоляции нижний слой на 1-6 секции	м2	2786
3	Устройство гидроизоляции верхний слой на 1-6 секции	м2	2786
4	Изготовление и монтаж металлических изделий 1-3 секция	т	24
5	Устройства наружных стен из кирпича эт 9-16 секц 1-6	м3	390
6	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 9-16 секц 1-6	м3	410
7	Утипление монолитных стен на переходных балконах с последующим оштукатуриванием	м3	36
8	Оштукатуривание по сетке на переходных балконах	м2	190
9	Изготовление и монтаж перемычек 1-6 секция 8-10 эт	т	7,3
10	Изготовление и монтаж примыкания стен к монолитным перекрытиям и стенам	т	5,6
11	Устройство перегородок из ПГП	м2	300
12	Устройство стен из влагостойкого ПГП в сан/узлах	м2	600
13	Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен	м2	1000
14	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ типовых этажей	м2	1000
15	Изготовление покрытия автостоянки из керамзитобетона	м2	2200
16	Устройство гидроизоляции в 2 слоя на покртии автостоянки	м2	3520
17	Устройство бетонной стяжки на автостоянке	м2	7000

Составил производитель работ  
Олейник А.Е.



Согласовано  
Руководитель дирекции "ЖК Царицыно"  
Табачков А.И.

**Набор работ на Август 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29**

п/п	Наименование работ	ед.изм.	план	факт
	<b>Общестрогительные и отделочные работы типовых этажей</b>			
1	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов Секц 1 эаж 14,15	м3	163	
2	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов Секц 2 эаж 16,17	м3	148	
3	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов Секц 3 эаж 16	м3	83	
4	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов Секц 4 эаж 16, 17	м3	130	
5	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов Секц 5 эаж 17, 18	м3	110	
6	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов Секц 6 эаж 19, 20	м3	110	
7	Устройство монолитных стен, коллон и пилонов Секц 7 тех-этаж, маш/отд	м3	88	
8	Устройство монолитных перекрытий Секц 1 эаж 14	м3	132	
9	Устройство монолитных перекрытий Секц 2 эаж 15, 16	м3	216	
10	Устройство монолитных перекрытий Секц 3 эаж 15, 16	м3	208	
11	Устройство монолитных перекрытий Секц 4 эаж 16, 17	м3	230	
12	Устройство монолитных перекрытий Секц 5 эаж 17, 18	м3	114	
13	Устройство монолитных перекрытий Секц 6 эаж 19, 20	м3	114	
14	Устройство монолитных перекрытий Секц 7 тех-этаж,	м3	131	
15	Устройства наружных стен из кирпича на типовых этажах	м3	120	
16	Устройства внутренних стен из ПГП (сан-уз) на типовых этажах	м2	2000	
17	Устройства внутренних стен на типовых из СКЦ	м3	200	
18	Оштукатуривание внутренних перегородок на типовых этажах	м2	1500	
19	Бетонирование площадок для переходных маршей	м3	22	
20	Устройство покрытия кровли (керамзитобитон)	м2	808	
21	Монтаж лесниц ЛК-1	шт	54	

Составил: Производитель работ В.А.Колотухин



Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

### набор работ на АВГУСТ по объекту "Царицыно 2" корпус 23

Общестроительные работы			
п/п	наименование работ	ед.изм	кол-во
<b>секция 1-4</b>			
1	Монтаж фасадной системы (монтаж кронштейнов) секция 4	м2	3000
2	монтаж плитки НВФ	м2	3000
3	Монтаж теплоизоляции фасадной системы	м2	3000
4	бетонирования диафрагм с/у квартир (только ВК) секция 1,2	м3	1
5	Штукатурка откос в МОП	м.п.	150
6	Штукатурка откос в балконов квартир	м.п.	300
<b>Подземная автостоянка отм -8.800</b>			
1	устройство плитки в ИТП	м2	350
2	устройство водомерного узла	м2	150
3	устройство в помещениях вентиляции	м3	151
<b>секция 1-4</b>			
<b>ЭОМ</b>			
1	монтаж гильз (эурм) секция 1-4	шт.	30
2	монтаж лотков	м.п.	150
<b>секция 1-4</b>			
<b>ОВД (отопление вентиляции)</b>			
1	сверление отверстий под проходы коробов вентиляции	шт.	250
2	монтаж труб системы вентиляции	м.п.	300

составил : Нач. участка Атишев В.К.

