

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

Факт выполненных работ за сентябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 25

Общестроительные работы надземной части				Выполнено
1	Устройство кладки из СКЦ в МОП в месте прохождения вентиляции	м3	15	15
2	Устройство теплоизоляции в сан. Узлах типовых этажей	м3	40	35
3	Бетонирование технологических проемов	м3	3	2
4	Устройство штукатурки стен лестничных маршей 2 сек	м2	360	380
5	Устройство гидроизоляции в 2 слоя в сан.узлах типовых этажей	м2	200	340
6	Устройство шпатлевки потолков 2-18 этаж	м2	350	470
7	Устройство ц.п. стяжек в сан.узлах типовых этажей	м2	200	500
8	Устройство кровли въездов в автостоянку	м2	400	400
9	Устройство перегородок из ПГП	м3	15	10
Внутренняя инженерия				
10	Штробление МОПов от УРМ к щиту механизации	п.м.	1200	1300
11	Монтаж светильников	шт	25	25
12	прокладка кабеля групп освещения	м	400	400
13	Установка противопожарных муфт сек. 2	шт	18	18
14	Монтаж главного стояка ТЗ d70 в лифтовых холлах 2 сек	п.м.	50 м	50
15	Жилая часть системы общеобменной вентиляции (системы ВЕ) 500-600 кв. м воздуховодов	м2	350	350
Общестроительные работы подземной части				
16	Устройство бетонной стяжки пола типа П1 на отм. -5,850	м2	2000	2000

Составил: прораб

Хоцанян Д.Н.

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

Набор работ на октябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 25

Общестроительные работы надземной части			
1	Устройство кладки из кирпича в месте прохождения вентиляции	м2	140
2	Бетонирование технологических проемов	м3	2
3	Устройство штукатурки стен лоджий	м2	290
4	Устройство стяжек типа пола П19 в сан. Узлах 2-18 этаж	м2	120
5	Устройство шпатлевки потолков лоджии перехода 2-18 этаж	м2	150
6	Устройство теплоизоляции в сан. узлах 4 секции	м2	120
7	Устройство штукатурки стен парапета въездов в автостоянку, ЛГ-1, ЛГ-2	м2	100
8	Монтаж оконных блоков	м2	400
9	Устройство ц.п. стяжек на чердаках 9-11 секции	м2	700
Внутренняя инженерия			
10	Штробление спуска в автостоянку под освещения	п.м.	90
11	прокладка кабеля групп освещения в ПВХ трубе d16	п.м.	300
12	Установка противопожарных муфт сек. 5	шт	18
13	Монтаж главного стояка ТЗ d70 в лифтовых холлах 5 сек	п.м.	50 м
14	Жилая часть системы общеобменной вентиляции (системы ВЕ) 500-600 кв. м воздуховодов	м2	200
Общестроительные работы подземной части			
15	Устройство бетонной стяжки пола типа П1 на отм. -9,250	м2	1000

Составил: прораб

Хоцанян Д.Н.