

план-факт СЕНТЯБРЬ по объекту "Царицыно 2" корпус 23

Общестроительные работы

п/п	наименование работ	ед.изм	кол-во	выполнено (факт)
1	Монтаж фасадной системы (монтаж кронштейнов) секция 4	м2	1700	500
2	Монтаж теплоизоляции фасадной системы	м2	2200	1100
3	нанесение штукатурки на поверхность теплоизоляции (балконы квартир) секции 1	м2	400	400
4	бетонирования диафрагм с/у квартир (только ВК) секция 1,2	м3	1	0,5
5	кладка перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м2	60	0
6	штукатурка поверхности перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м3	90	0
7	Штукатурка откос в МОП секции : 1-4	м.п.	200	50
8	монтаж обще обменной вентиляции воздуховодов	м2	500	0
9	шпатлевка поверхности лестничных маршей	м2	230	150
Подземная автостоянка отм -8.800				
1	устройство покрытия автостоянки	м2	4100	0
ЭОМ				
1	установка светильников на тех этаже секции 4	шт.	30	30
2	монтаж лотков	м.п.	200	200
ОВ (отопление вентиляции)				
1	монтаж труб системы вентиляции	м.п.	400	150

составил : Нач. участка Атишев В.К.



набор работ ОКТЯБРЬ по объекту "Царицыно 2" корпус 23

Общестроительные работы

п/п	наименование работ	ед.изм	кол-во
1	Монтаж фасадной системы (монтаж кронштейнов) секция 4	м2	1200
2	Монтаж теплоизоляции фасадной системы	м2	2500
3	нанесение штукатурки на поверхность теплоизоляции (балконы квартир) секции 1	м2	250
4	бетонирования диафрагм с/у квартир (только ВК) секция 1,2	м3	0,5
5	кладка перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м2	60
6	штукатурка поверхности перегородок шахты ВК ОВ в с/у квартир	м3	90
7	Штукатурка откос в МОП секции : 1-4	м.п.	150
8	монтаж обще обменной вентиляции воздуховодов	м2	500
9	шпатлевка поверхности лестничных маршей	м2	230
Подземная автостоянка отм -8.800			
1	устройство покрытия автостоянки	м2	4100
ЭОМ			
1	установка светильников на переходных балконах	шт.	45
2	монтаж лотков	м.п.	200
ОВ (отопление вентиляции)			
1	монтаж труб системы вентиляции	м.п.	250

составил : Нач. участка Атишев В.К.

