

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

Набор работ на апрель 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 27

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			
№	Наименование работ	Ед.из	План
1	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 1секция	м3	250
2	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 2секция	м3	300
3	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 3секция	м3	300
4	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 4 секция	м3	350
5	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 1 секц	м3	30
6	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 2 секц	м3	30
7	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 3 секц	м3	30
8	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм 4 секц	м3	30
9	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 1 секц	м3	20
10	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 2 секц	м3	20
11	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 3 секц	м3	20
12	Устройство внутренних стен из СКЦ толщ 190 мм. 4 секц	м3	20

Составил производитель работ  
Матвеев Н.Н.

Согласовано  
Заместитель директора по строительству  
Табачков А.И.

Факт выполненных работ за март 2021 г. по объекту "Царицыно 2" корпус 27

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				
№	Наименование работ	Ед.из	План	Факт
1	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 1секция	м3	200	200
2	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 2секция	м3	350	64
3	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 3секция	м3	350	64
4	Устройство ж/б Монолитного каркаса (стены,перекрытия ) 4 секция	м3	350	337
5	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 1 секц	м3	20	20
6	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 2 секц	м3	20	20
7	Устройство наружных стен из кирпича толщ.250 мм. 3 секц	м3	20	20
8	Устройство внутренних стен из СКЦ	м3	40	35

Составил производитель работ  
Матвеев Н.Н

  
Матвеев Н.Н.