

Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Фактически выполненные работы за сентябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2"
корпус 28/29

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей				Выполнение
1	Устройство монолитных стен, колон и пилонов 2 этажа	м3	75	75
2	Устройство монолитных стен, колон и пилонов 10 этажа	м3	82	82
3	Устройство монолитных стен, колон и пилонов 11 этажа	м3	82	82
5	Устройство монолитных стен, колон и пилонов 15 этажа	м3	130	130
6	Устройство монолитных стен, колон и пилонов 14 этажа	м3	290	290
7	Устройство монолитных стен, колон и пилонов 13 этажа	м3	290	290
8	Устройство монолитных стен, колон и пилонов 12 этажа	м3	148	148
9	Устройство монолитных перекрытий 3 этажа	м3	153	153
10	Устройство монолитных перекрытий 4 этажа	м3	82	82
11	Устройство монолитных перекрытий 2 этажа	м3	125	125
12	Устройство монолитных перекрытий 10 этажа	м3	130	130
13	Устройство монолитных перекрытий 11 этажа	м3	180	180
14	Устройство монолитных перекрытий 12 этажа	м3	282	282
15	Устройство монолитных перекрытий 13 этажа	м3	290	290
16	Устройство монолитных перекрытий 14 этажа	м3	260	260
17	Устройства наружных стен из кирпича	м3	110	80
18	Устройства внутренних стен из СКЦ эт 6-11 секц 5-11	м3	80	80
19	Изготовление и монтаж перемычек 1-11 секция 1-8 эт	т	4,1	4,1
20	Оштукатуривание внутренних перегородок из блоков СКЦ 1 эт	м2	380	380

Составил производитель работ
Романов Е.В.



Согласовано
Заместитель директора по строительству
Табачков А.И.

Набор работ на октябрь 2020 г по объекту "Царицыно 2" корпус 28/29

Общестроительные и отделочные работы типовых этажей			Выполнение
1	Бетонирование стен ,пилонов 15 этажа	м3	260
2	Бетонирование стен ,пилонов 14 этажа	м3	250
3	Бетонирование стен ,пилонов 8 этажа	м3	245
4	Бетонирование стен ,пилонов 3 этажа	м3	250
5	Бетонирование стен ,пилонов 4 этажа	м3	300
6	Бетонирование стен ,пилонов 13 этажа	м3	190
7	Бетонирование перекрытий 13 этажа	м3	170
8	Бетонирование перекрытий 5 этажа	м3	260
9	Бетонирование перекрытий 7 этажа	м3	291
10	Бетонирование перекрытий 8 этажа	м3	220
11	Бетонирование перекрытий 4 этажа	м3	164
12	Устройство внутренних перегородок СКЦ	м3	134
13	Устройство штукатурки на внутренней поверхности наружных стен	м2	250
14	Устройство штукатурки на стенах внутренних перегородок	м2	320
15	Устройство утеплителя на стенах	м/3	54

Составил производитель работ
Романов Е.В.

