Утверждаю:
Генеральный директор АО "Мосделстрой №1"
_____ В.Н.Егоров

Согласованно:

Комитет города Москвы по обеспечению и реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест)
_____А.Н.Пятова

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
НА ОБЪЕКТЕ: ЖК "Царицыно"
ПО АДРЕСУ: Москва , ул 6-я радиальная
корпус 24

работы
закупка и поставка

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем	7 август	8 сентябрь	9 октябрь	10 ноябрь	11 декабрь	2021 13 январь	14 февраль	15 март	16 апрель	17 май
1	**Общестроительные работы надземной части**												
2	Работы по устройству кладки внутренних стен (в т.ч после прохода коробов дымоудаления)	м2	13320										
3	Закупка												
4	Поставка												
5	Заполнение оконных премов	м2	3000										
6	Поставка и монтаж												
7	Фасадные работы (Вент фасад)	м2	8100										
8	Поставка												
9	Отделочные работы по МОП полы	м2	5291										
10	Поставка												
11	Отделочные работы по МОП потолки	м2	5282										
12	Поставка												
13	Устновка дверных блоков	комплект											
14	Закупка	комплект											
15	Поставка	комплект											
16	Внутреннняя инженерия												
17	Прокладка сетей электроснабжения	Комплекс											
18	Закупка и Поставка												
19	Монтаж системы электроосвещения	Комплекс											
20	Закупка и поставка												
21	Прокладка сетей ГВС и ХВС	п.м.	14300										
22	Закупка СМР и поставка												
23	Прокладка сетей водооведения (водосток и канализация)	п.м.	1230										
24	Закупка СМР и поставка												
25	Прокладка и монтаж системы отопления	Комплекс											
26	Закупка СМР и поставка												
27	Монтаж системы противодымной защиты,пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре	м2	4500										
28	Закупка СМР и поставка												
29	Прокладка сетей радио , телефонии и телевидения	Комплекс											
30	Закупка СМР и поставка												
31	Монтаж системы контроля доступа и видеонаблюдения	Комплекс											
32	Закупка СМР и поставка												
33	Монтаж системы естественной и принудительной вентиляции в т ч подземная автостоянка	Комплекс											
34	Закупка												
35	Поставка												
36	Монтаж системы дымоудаления и подпора воздуха в т ч автостоянка	Комплекс											
37	Закупка												
38	Поставка												
39	Монтаж лифтового оборудования	шт	8										
40	Поставка												
41	**Общестроительные работы подземной части**												
42	Работы по устройству каменной кладки стен и перегородок	м2	421										
43	Заполнение дверных проемов	м2	987										
44	Закупка												
45	Поставка												
46	Отделочные работы- полы (в том числе парковочные места)	м2	9500										
47	Отделочные работы- стены (в том числе парковочные места)	м2	2100										
48	Отделочные работы- потолки (в том числе парковочные места)	м2	9500										
48	Инженерные сети внутренние (в том числе парковочные места)												
50	Система электроснабжения	Комплекс											
51	Закупка												
52	Поставка												
53	Система водоснабжения	Комплекс											
54	Закупка СМР и поставка												
55	Система водоотведения	Комплекс											
56	Закупка СМР и поставка												
57	Система вентиляции, дымоудаления	Комплекс											
58	Закупка												
59	Поставка												
60	Слаботочные сети	Комплекс											
61	Закупка СМР и поставка												
62	**Благоустройство территории**												
63	Проезды, тротуары, отмостки, автостоянка в бетоне	м2	3304										
64	Закупка												
65	Поставка												
66	Устройство , площадок отдыха, спортивных площадок, для игр детей,	м2	2560										
67	Закупка												
68	Поставка												
69	Устройство наружных сетей глубокого заложения (водрпровод, канализация,водосток, тепловые сети)	Комплекс											
70	Устройство наружних сетей 0.4 кВа, и сетей связи	Комплекс											
71	Пускрналадочные работы	Комплекс											
72	Получение актов ЗОС и Ввод	Комплекс											